

第1回
H20.7.7

志津見ダム・尾原ダム事業費等監理委員会



斐伊川・神戸川の治水対策（3点セット）



昭和47年7月豪雨による浸水被害状況

- 昭和47年7月9日～13日にかけて梅雨前線が中国地方に停滞し、断続的な大雨を降らせた。
- そのため、斐伊川、神戸川とも破堤寸前の危険な状態となった。
- また、宍道湖の増水により、松江市や出雲平野東部をはじめとする**宍道湖沿岸が1週間以上浸水**し、出雲空港においては10日間にわたる全面閉鎖、約210日間の夜間閉鎖を余儀なくされた。



宍道湖周辺の被害状況

	斐伊川
浸水区域	約70km ²
床上浸水	7,789戸
床下浸水	17,164戸
浸水家屋計	24,953戸



志津見ダム ダム事業の経緯

主施工

1. 目的

○洪水調節

- ・ダム地点における計画高水流量
1,400m³/sを500m³/sに調節

○河川環境の保全

- ・既得取水の安定化
- ・動植物等保全に必要な流量の確保

○工業用水（島根県企業局）

- ・馬木地点で日量10,000m³を供給

○発電（島根県企業局）

- ・企業局が最大出力1,700kwを発電

2. 主な工事内容及び進捗状況 (H20.5末現在)

型 式：重力式コンクリートダム

堤 高：85.5 m

総 貯 水 容 量：5,060 万m³

完 成 予 定 年 度：平成22年度

総 事 業 費：約1,450 億円→約81%完了

ダム本体基礎掘削：約 23 万m³ →100%完了

ダム本体打設量：約 43 万m³ →約67%完了

付 替 道 路：約24.5 km →約94%完了

※国道(11.3km)・県道(1.5km)・町道(6.8km)
の付替は完了

用 地 買 収：約 380 ha →100%完了

家 屋 補 償： 97 戸 →100%完了

3. これまでの経緯

- ・昭和58年 4月 実施計画調査着手
- ・昭和61年 4月 建設事業着手
- ・昭和63年 7月 基本計画公示
- ・平成 2年 9月 損失補償基準協定調印
- ・平成 3年 9月 国道184号付替工事着手
- ・平成 6年 3月 漁業損失補償妥結
- ・平成13年 5月 基本計画変更
- ・平成13年12月 仮排水トンネル工事着手
- ・平成15年10月 仮排水トンネル転流
- ・平成16年 3月 本体第1期工事発注
- ・平成16年 6月 本体工事起工式
- ・平成16年11月 国道184号全線供用開始
- ・平成17年 6月 志津見大橋開通
- ・平成18年 3月 ダム本体基礎掘削完了
- ・平成18年 4月 本体コンクリート打設開始
- ・平成18年 7月 平成18年7月豪雨により被災
- ・平成18年11月 本体コンクリート打設再開
- ・平成19年 5月 定礎式
- ・平成20年 1月 本体第2期工事発注

至出雲

尾原ダムの概要

1. 目的

○洪水調節

- ・ダム地点における計画高水流量
2,500m³/sを900m³/sに調節

○河川環境の保全

- ・既得取水の安定化
- ・動植物等保全に必要な流量の確保

○水道用水（島根県企業局）

- ・島根県東部3市1町に対し
木次地点で日量38,000m³を供給


2. 諸元

- 型式：重力式コンクリートダム
- 堤高：90m
- 堤体積：約661千m³
- 総貯水容量：60,800千m³
- 集水面積：289.0km²
- 湛水面積：2.3km²
- 移転家屋：111戸


3. これまでの経緯

- ・昭和62年 5月 実施計画調査着手
- ・平成3年 4月 建設事業着手
- ・平成6年 2月 基本計画公示
- ・平成7年11月 損失補償基準協定調印
- ・平成8年 2月 「水源地域対策特別措置法」水源地域指定
- ・平成13年 2月 漁業損失補償妥結
- ・平成15年 3月 基本計画変更
- ・平成15年 9月 仮排水トンネル工事着手
- ・平成17年 3月 「地域に開かれたダム」整備計画の認定
- ・平成17年11月 仮排水トンネル転流
- ・平成18年 3月 本体工事発注
- ・平成18年 6月 本体工事起工式
- ・平成19年 7月 減勢工コンクリート打設開始
- ・平成19年 8月 本体基礎掘削（一次）完了
- ・平成19年 9月 堤体コンクリート打設開始
- ・平成20年 3月 定礎式


志津見ダム貯水池容量配分図



志津見ダム平面図




志津見ダム上流面図・下流面図




尾原ダム貯水池容量配分図


標準断面図



総貯水容量比グラフ




尾原ダム平面図




尾原ダム上流面図・下流面図

上流面図



下流面図




志津見ダム 事業工程

主な工事		志津見ダム建設事業						ダム管理
		平成17年度 (3年前)	平成18年度 (2年前)	平成19年度 (1年前)	平成20年度 (今年度)	平成21年度 (1年後)	平成22年度 (2年後)	
ダム本体工事	基礎掘削工	基礎掘削						
	堤体工		コンクリート打設・基礎処理					
	放流設備工		選択取水設備・利水放流設備の製作・据付工事					
	管理設備工		災害復旧					
	試験湛水		災害復旧					試験湛水 完成
付替道路工事		付替道路（県道、町道、林道）の工事						
ダム周辺整備		管理所周辺整備など						

尾原ダム 全体工程計画


		平成17年度 (3年前)	平成18年度 (2年前)	平成19年度 (1年前)	平成20年度 (今年度)	平成21年度 (1年後)	平成22年度 (2年後)	平成23年度 (ダム管理)
転流工		仮排水 トンネ ル ● 上下流 締切 ●						
ダム本体工事	本体掘削			一次掘削 ● ●	二次掘削 ● ●			
	堤体工				コンクリート打設・基礎処理 ● ●			
	放流設備工		● ●	選択取水設備・利水放流設備の製作、据付工事 ● ●				
	管理設備工				管理所・観測、警報設備など ● ●			
	試験湛水					● ●	★ (ダム管理のはじまり)	完成
付替道路等工事		付替道路（国道314号、市道、町道、山林管理道）、工事用道路等の工事 ● ●						
ダム周辺整備					管理所周辺整備など ● ●			

志津見ダム（ダム本体工事進捗状況）



志津見ダム コンクリート打設進捗表

平成20年6月30日現在




志津見ダム 本体コンクリート打設進捗状況 ~下流側より望む~



尾原ダム（ダム本体工事進捗状況）

H20年度末 打設高さ



H18.6



H19.4




H20.5



月m³

尾原ダムコンクリート打設進捗表

平成20年 6月 30日現在

計万m³


年	H19												H20												H21											
月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
■本体(月毎)m ³	341	860	9,820	15,809	12,124	8,470	17,203	20,235	19,546	22,254	19,727																									
■渦勢工(月毎)m ³	918	860	7,054	625			262	411	423	750																										
●進捗率	0.1%	0.3%	1.4%	3.0%	5.4%	7.2%	8.5%	11.1%	14.2%	17.2%	20.6%	23.7%																								
●累計m ³	918	1,778	9,173	19,618	35,427	47,551	56,020	73,223	93,720	113,677	136,354	156,831																								




志津見ダム（付替道路進捗状況）




③ 林道獅子谷線(0.26km)



② 林道伊比境線(1.6km)




① 林道森脇線(2.25km)



備考:H19年度末の進捗状況。なお、()書きはH20年度末の予定を示す。

尾原ダム（付替道路進捗状況）



平田佐白線5号橋 施工状況 (H20.3)



管理用設備関連工事

放流警報外設備工事

放流警報所外局舎工事

放流警報所外造成工事



通信鉄塔外工事



通信設備工事

