

斐伊川放水路大津第2地盤改良工事

佐伯建設工業(株)

低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

| 番号 | 低価格理由 | 低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容 |
|----|---------------|--------------------------------------|
| ① | 資材費(仮設材含む)の低減 | 材料メーカー等との取引実績、長年取引先からの購入、全社一括購入による低減 |
| ② | 労務費の低減 | 該当なし |
| ③ | 機械経費の低減 | 下請会社が機械を保有 |
| ④ | 新材料・新技術 | 該当なし |
| ⑤ | 作業効率の向上 | 同種工事实績による工事費の低減 |
| ⑥ | 下請業者の協力 | 専門下請の使用、長年取引による協力 |
| ⑦ | 経費の低減 | 間接経費の低減、地域特性を熟知 |
| ⑧ | 現場管理費低減 | 管理費等の縮減 |
| ⑨ | 安全資機材低減 | 使用済み保安用品の使用 |
| ⑩ | 本支店経費の低減 | 本社経費を縮減 |
| ⑪ | 利益の低減 | 最小限の利益確保 |
| ⑫ | 受注実績の取得 | 入札参加資格取得、受注実績づくり |
| ⑬ | 売上の確保 | 売上高の確保、閑散期の受注、手持ち工事が少ない |
| ⑭ | その他 | 見積りに同種工事の実績を適用 |

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

比較表-1

積算内訳書の比較表

| 記入要領 | | | | | | | | | | | | |
|---|----|------------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------------|----|
| 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 | | | | | | | | | | | | |
| 工事名 | | | | | | | | | | | | |
| 斐伊川放水路大津第2地盤改良工事 | | | | | | | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別 | 単位 | 入札時 | | | | | 工事完成時 | | | | | 備考 |
| | | 官積算(予定価格)※ | | 元請(当初予定) | | 元請/ 官積 (%) | 元請(完成時実績) | | 官積算(最終)※ | | 元請/ 官積 (%) | |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | |
| 築堤・護岸(1工区) | 式 | 1 | 167,387,602 | 1 | 147,822,945 | 88.3% | 1 | 136,498,850 | 1 | 167,023,975 | 81.7% | |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 166,389,600 | 1 | 146,976,209 | 88.3% | 1 | 134,869,600 | 1 | 165,972,324 | 81.3% | |
| 残土処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4,780,800 | 1 | 2,813,824 | 169.9% | |
| 固結工 | 式 | 1 | 166,389,600 | 1 | 146,976,209 | 88.3% | 1 | 130,088,800 | 1 | 163,158,500 | 79.7% | |
| 構造物撤去工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 204,050 | 1 | 151,195 | 135.0% | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 74,800 | 1 | 66,632 | 112.3% | |
| 運搬処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 129,250 | 1 | 84,563 | 152.8% | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 998,002 | 1 | 846,736 | 84.8% | 1 | 1,425,200 | 1 | 900,456 | 158.3% | |
| 作業ヤード整備工 | 式 | 1 | 810,730 | 1 | 762,280 | 94.0% | 1 | 705,200 | 1 | 713,184 | 98.9% | |
| 防塵対策工 | 式 | 1 | 187,272 | 1 | 84,456 | 45.1% | 1 | 720,000 | 1 | 187,272 | 384.5% | |
| 築堤・護岸(2工区) | 式 | 1 | 100,243,856 | 1 | 87,169,488 | 87.0% | 1 | 88,162,295 | 1 | 104,368,960 | 84.5% | |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 99,215,120 | 1 | 86,258,940 | 86.9% | 1 | 86,693,520 | 1 | 103,334,264 | 83.9% | |
| 残土処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3,052,300 | 1 | 1,448,564 | 210.7% | |
| 表層安定処理工 | 式 | 1 | 35,630,120 | 1 | 31,920,840 | 89.6% | 1 | 25,374,250 | 1 | 30,586,800 | 83.0% | |
| 固結工 | 式 | 1 | 63,585,000 | 1 | 54,338,100 | 85.5% | 1 | 58,266,970 | 1 | 71,298,900 | 81.7% | |
| 構造物撤去工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 82,075 | 1 | 73,619 | 111.5% | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 24,500 | 1 | 40,390 | 60.7% | |
| 運搬処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 57,575 | 1 | 33,229 | 173.3% | |

比較表-2

積算内訳書の比較表

| 記入要領 | | 1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 | | | | | | | | | | |
|---------------|----|---|-------------|----------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------|
| 工事名 | | 斐伊川放水路大津第2地盤改良工事 | | | | | | | | | | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | 単位 | 入札時 | | | | | 工事完成時 | | | | | 備考 |
| | | 官積算(予定価格)※ | | 元請(当初予定) | | 元請/ 官積 (%) | 元請(完成時実績) | | 官積算(最終)※ | | 元請/ 官積 (%) | |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | |
| 築堤・護岸(1工区) | 式 | 1 | 167,387,602 | 1 | 147,822,945 | 88.3% | 1 | 136,498,850 | 1 | 167,023,975 | 81.7% | |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 166,389,600 | 1 | 146,976,209 | 88.3% | 1 | 134,869,600 | 1 | 165,972,324 | 81.3% | |
| 残土処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 4,780,800 | 1 | 2,813,824 | 169.9% | |
| 残土処理 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6,080 | 4,780,800 | 6,080 | 2,813,824 | 169.9% | |
| 固結工 | 式 | 1 | 166,389,600 | 1 | 146,976,209 | 88.3% | 1 | 130,088,800 | 1 | 163,158,500 | 79.7% | |
| スラー攪拌①φ2000 | 本 | 564 | 122,726,400 | 564 | 109,117,080 | 88.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 平均L=13.2m |
| スラー攪拌②φ2000 | 本 | 70 | 18,235,000 | 70 | 15,895,880 | 87.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 平均L=12.9m |
| スラー攪拌③φ2000 | 本 | 41 | 25,428,200 | 41 | 21,963,249 | 86.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 平均L=28.8m |
| スラー攪拌④φ2000 | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 541 | 94,396,100 | 541 | 117,775,700 | 80.1% | 平均L=12.8m |
| スラー攪拌⑤φ2000 | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 87 | 13,701,400 | 87 | 18,009,000 | 76.1% | 平均L=9.9m |
| スラー攪拌⑥φ2000 | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 43 | 21,991,300 | 43 | 27,373,800 | 80.3% | 平均L=29.0m |
| 構造物撤去工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 204,050 | 1 | 151,195 | 135.0% | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 74,800 | 1 | 66,632 | 112.3% | |
| 構造物取壊し(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 24,500 | 7 | 40,390 | 60.7% | |
| 構造物取壊し(鉄筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3,500 | 1 | 10,800 | 32.4% | |
| 舗装版取壊し | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 156 | 46,800 | 156 | 15,442 | 303.1% | |
| 運搬処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 129,250 | 1 | 84,563 | 152.8% | |
| 殻運搬処理(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 57,575 | 7 | 33,229 | 173.3% | |
| 殻運搬処理(鉄筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 8,225 | 1 | 6,460 | 127.3% | |
| 殻運搬処理(As) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 63,450 | 6 | 44,874 | 141.4% | |

| 工 事 名 | | 斐伊川放水路大津第2地盤改良工事 | | | | | | | | | | |
|-------------------|----|------------------|-------------|----------|-------------|------------------|-----------|-------------|----------|-------------|------------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・ 種別・細別 | 単位 | 入 札 時 | | | | | 工 事 完 成 時 | | | | | 備 考 |
| | | 官積算(予定価格)※ | | 元請(当初予定) | | 元請/ 官積 (%) | 元請(完成時実績) | | 官積算(最終)※ | | 元請/ 官積 (%) | |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 998,002 | 1 | 846,736 | 84.8% | 1 | 1,425,200 | 1 | 900,456 | 158.3% | |
| 作業ヤード整備工 | 式 | 1 | 810,730 | 1 | 762,280 | 94.0% | 1 | 705,200 | 1 | 713,184 | 98.9% | |
| 防塵対策工 | 式 | 1 | 187,272 | 1 | 84,456 | 45.1% | 1 | 720,000 | 1 | 187,272 | 384.5% | |
| 築堤・護岸(2工区) | 式 | 1 | 100,243,856 | 1 | 87,169,488 | 87.0% | 1 | 88,162,295 | 1 | 104,368,960 | 84.5% | |
| 地盤改良工 | 式 | 1 | 99,215,120 | 1 | 86,258,940 | 86.9% | 1 | 86,693,520 | 1 | 103,334,264 | 83.9% | |
| 残土処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 3,052,300 | 1 | 1,448,564 | 210.7% | |
| 残土処理 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3,130 | 3,052,300 | 3,130 | 1,448,564 | 210.7% | |
| 表層安定処理工 | 式 | 1 | 35,630,120 | 1 | 31,920,840 | 89.6% | 1 | 25,374,250 | 1 | 30,586,800 | 83.0% | |
| 浅層混合処理① | m3 | 9,560 | 35,630,120 | 9,560 | 31,920,840 | 89.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | qu=100KN/m ² |
| 浅層混合処理② | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 8,520 | 25,374,250 | 8,520 | 30,586,800 | 83.0% | qu=36KN/m ² |
| 固結工 | 式 | 1 | 63,585,000 | 1 | 54,338,100 | 85.5% | 1 | 58,266,970 | 1 | 71,298,900 | 81.7% | |
| スリー搅拌⑦φ2500 | 本 | 150 | 63,585,000 | 150 | 54,338,100 | 85.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 平均L=14.8m |
| スリー搅拌⑧φ2500 | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 82 | 22,502,100 | 82 | 27,994,800 | 80.4% | 平均L=11.7m |
| スリー搅拌⑨φ2000 | 本 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 119 | 35,764,870 | 119 | 43,304,100 | 82.6% | 平均L=17.8m |
| 構造物撤去工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 82,075 | 1 | 73,619 | 111.5% | |
| 構造物取壊し工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 24,500 | 1 | 40,390 | 60.7% | |
| 構造物取壊し(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 24,500 | 7 | 40,390 | 60.7% | |
| 運搬処理工 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 57,575 | 1 | 33,229 | 173.3% | |
| 殻運搬処理(無筋) | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | 57,575 | 7 | 33,229 | 173.3% | |
| 仮設工 | 式 | 1 | 1,028,736 | 1 | 910,548 | — | 1 | 1,386,700 | 1 | 961,007 | 144.3% | |
| 作業ヤード整備工 | 式 | 1 | 821,484 | 1 | 831,060 | | 1 | 692,700 | 1 | 759,582 | 91.2% | |
| 防塵対策工 | 式 | 1 | 207,252 | 1 | 79,488 | 38.4% | 1 | 694,000 | 1 | 201,495 | 344.4% | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 267,631,458 | 1 | 234,992,433 | 87.8% | 1 | 224,661,145 | 1 | 271,392,935 | 82.8% | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 31,912,200 | 1 | 33,250,158 | 104.2% | 1 | 47,714,820 | 1 | 29,483,200 | 161.8% | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 15,560,200 | 1 | 15,550,058 | 99.9% | 1 | 13,056,000 | 1 | 12,956,200 | 100.8% | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 13,415,000 | 1 | 13,570,458 | 101.2% | 1 | 10,650,000 | 1 | 9,100,000 | 117.0% | |

| III 工事費内訳 | | 注)消費税抜きで記入してください | | 金額単位:千円 | | | | | | |
|--|---------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|---|---------|--|
| 費目 | 元請・元請外注 | 元請 | 元請外注合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (有)八頭工業 | |
| | | | | ライト工業㈱ 地盤改良工 | ㈱不動テトラ 地盤改良工 | ㈱板倉重機 土工 | ㈱ダイニ 舗装工 | | 散水工 | |
| ① 直接工事費 | 201,819 | 105,800 | 96,019 | 73,759 | 14,822 | 6,479 | 959 | | 0 | |
| (1) 材料費 | 116,347 | 103,002 | 13,345 | 10,749 | 0 | 1,881 | 715 | | 0 | |
| (2) 労務費 | 16,884 | 0 | 16,884 | 11,286 | 4,180 | 1,287 | 131 | | 0 | |
| (3) 機械器具等損料 | 65,754 | 2,698 | 63,056 | 50,014 | 9,687 | 3,311 | 44 | | 0 | |
| (4) 資材・機械等現場修理・管理費 | 769 | 0 | 769 | 0 | 700 | 0 | 69 | | 0 | |
| (5) 直接経費 | 2,015 | 50 | 1,965 | 1,710 | 255 | 0 | 0 | | 0 | |
| A 特許使用料 | 1,965 | 0 | 1,965 | 1,710 | 255 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 光熱電力使用料 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| (6) 特殊経費 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ② 間接工事費 | 86,815 | 22,130 | 64,685 | 46,441 | 11,848 | 5,021 | 361 | | 1,014 | |
| (1) 共通仮設費 | 34,772 | 6,929 | 27,843 | 20,866 | 6,636 | 496 | 45 | | 0 | |
| イ 運搬費 | 17,724 | 100 | 17,624 | 14,200 | 3,345 | 34 | 45 | | 0 | |
| A 資機材 | 2,272 | 100 | 2,172 | 1,722 | 450 | 0 | 0 | | 0 | |
| 1 仮設材① | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 仮設材② | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 仮設材③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 4 敷鉄板類① | 950 | 0 | 950 | 500 | 450 | 0 | 0 | | 0 | |
| 5 敷鉄板類② | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 6 敷鉄板類③ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 7 橋梁等架設支保工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 8 橋梁用架設タワー等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 9 橋梁用仮設設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 10 積み込み取り出し費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 11 トンネル用スライドセントル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 12 その他 | 1,222 | 0 | 1,222 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 建設機械20t未満 | 10,332 | 0 | 10,332 | 8,978 | 1,275 | 34 | 45 | | 0 | |
| ① 自走・貨物自動車等による運搬 | 3,364 | 0 | 3,364 | 2,010 | 1,275 | 34 | 45 | | 0 | |
| ② 日々回送による運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ③ 現場内小運搬 | 6,968 | 0 | 6,968 | 6,968 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| C 建設機械20t以上 | 5,120 | 0 | 5,120 | 3,500 | 1,620 | 0 | 0 | | 0 | |
| ① 貨物自動車等による運搬 | 5,120 | 0 | 5,120 | 3,500 | 1,620 | 0 | 0 | | 0 | |
| ② 自走による運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ③ 日々回送による運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ④ 現場内小運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ロ 準備費 | 3,271 | 500 | 2,771 | 2,640 | 131 | 0 | 0 | | 0 | |
| A 準備・測量等 | 3,248 | 500 | 2,748 | 2,640 | 108 | 0 | 0 | | 0 | |
| B その他 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | | 0 | |
| ハ 事業損失防止施設費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ニ 安全費 | 1,580 | 1,310 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | | 0 | |
| 安全留意度「建設工事公衆災害防止対策要綱」について選択 | | | | | | | | | | |
| A 安全管理費 | 1,570 | 1,300 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | | 0 | |
| ① 工事区域内全般的な安全管理上の監視、あるいは運搬等に要した費用(稼働日の保安要員の費用を含む) | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ② 不稼働日の保安要員の費用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ③ 標識板、標識、保安燈、防護網、バリケード等の安全施設等の設置、撤去、維持に要した費用及び使用期間中の送料 | 770 | 500 | 270 | 0 | 270 | 0 | 0 | | 0 | |
| ④ 夜間作業を行う場合における照明に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑥ 河川、海岸工事における仮囲いに要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑦ 粉塵作業の予防に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑧ 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑨ 安全用品等の費用 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑩ 安全委員会等に要した費用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑪ 国土交通省(港湾・航空)発注工事における再仕置設置、撤去、維持管理に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 交通誘導員等 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| C 鉄道空港安全管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| D 美装化等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| E 高圧作業予防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| F 航路安全標識・警戒船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| G タム発破・監視費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| H トンネル工事における呼吸用保護具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| I その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ホ 役務費 | 245 | 220 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | | 0 | |
| A 土地の借上費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 電力用水等基本料 | 245 | 220 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | | 0 | |
| ヘ 技術管理費 | 3,220 | 2,800 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | | 0 | |
| A 品質管理費等 | 2,550 | 2,500 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 特別な品質管理 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| C 現場条件等費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| D 品質証明(社内検査)に要した費用 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| E 各種調査等 | 420 | 50 | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | | 0 | |
| F 各種台帳等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| G その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ト 営繕費 | 8,732 | 1,999 | 6,733 | 3,826 | 2,445 | 462 | 0 | | 0 | |
| A 建物費 | 1,458 | 1,458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 借上費 | 441 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| C 借上費 | 6,326 | 100 | 6,226 | 3,826 | 1,938 | 462 | 0 | | 0 | |
| D 労働者送迎費 | 450 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | | 0 | |
| E 監督員詰所等 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | | 0 | |
| F 美装化等1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| G 美装化等2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| H その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| I 労働者海上輸送費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| チ その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事の場合) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| (2) 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| (3) 現場管理費 | 52,043 | 15,201 | 36,842 | 25,775 | 5,212 | 4,525 | 316 | | 1,014 | |
| イ 労務管理費 | 579 | 56 | 523 | 501 | 0 | 22 | 0 | | 0 | |
| ロ 安全訓練等費用 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| A 安全・衛生に要した費用 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 研修訓練等に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ハ 福祉公費 | 214 | 84 | 130 | 95 | 30 | 5 | 0 | | 0 | |
| ニ 社員等従業員給料手当 | 16,396 | 9,062 | 7,334 | 3,062 | 1,948 | 1,513 | 31 | | 780 | |
| ホ 退職金 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | | 0 | |
| ヘ 保険料 | 633 | 551 | 82 | 0 | 68 | 12 | 2 | | 0 | |
| ① 火災保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ② 工事保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ③ 自動車保険 | 21 | 0 | 21 | 0 | 15 | 4 | 2 | | 0 | |
| ④ 組立保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑤ 法定外の労災保険 | 24 | 0 | 24 | 0 | 18 | 6 | 0 | | 0 | |
| ⑥ その他損害保険 | 588 | 551 | 37 | 0 | 35 | 2 | 0 | | 0 | |
| ト 法定福利費 | 4,386 | 1,583 | 2,803 | 1,805 | 562 | 167 | 239 | | 30 | |
| A 労災保険料 | 506 | 496 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | | 0 | |
| B 雇用保険料 | 360 | 98 | 262 | 193 | 48 | 17 | 2 | | 2 | |
| C 健康保険料 | 1,308 | 389 | 919 | 587 | 177 | 60 | 85 | | 10 | |
| D 厚生年金保険料 | 2,212 | 600 | 1,612 | 1,025 | 327 | 90 | 152 | | 18 | |
| E 建退共制度掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| F 船員保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| チ 福利厚生費 | 575 | 399 | 176 | 0 | 153 | 23 | 0 | | 0 | |
| リ 補償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ヌ 通信交通費 | 1,611 | 494 | 1,117 | 654 | 463 | 0 | 0 | | 0 | |
| ル 交際費 | 112 | 17 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ヲ 寄付金 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ワ その他 | 3,246 | 2,555 | 691 | 601 | 90 | 0 | 0 | | 0 | |
| カ 外注一般管理費等 | 23,830 | | 23,830 | 18,962 | 1,843 | 2,783 | 44 | | 204 | |
| ④ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値) | | 160,704 | 外注一般の計算値→ | 18,962 | 1,843 | 2,783 | 44 | | 204 | |
| ⑤ 一般管理費等 | 266 | 266 | | | | | | | | |
| ⑥ 振替等工事費(電気工事・光ケーブル工事の場合は、機器費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑦ 別途調査等工事費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑧ 工事価格 | 288,900 | 288,900 | 160,704 | 120,200 | 26,670 | 11,500 | 1,320 | | 1,014 | |
| ⑨ 消費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値) | 14,445 | 14,445 | 工事価格の計算値→ | 120,200 | 26,670 | 11,500 | 1,320 | | 1,014 | |
| ⑩ 工事請負金額 | 303,345 | 303,345 | | | | | | | | |
| ⑪ 営繕費のうち、地代に要した費用 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑫ 準備費のうち伐開、除根・除草等に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑬ 仮設費(直工)にてイメージアップに要した費用 | 2,254 | 2,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑭ 二次下請負者の数 | 3 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑮ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計 | 4,824 | | 4,824 | 3,714 | 1,110 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑯ 二次下請負者への発注工事価格の合計 | 46,856 | | 46,856 | 29,600 | 17,256 | 0 | 0 | | 0 | |
| ⑰ 延べ人員数と作業日数 | | | | | | | | | | |
| (1) 労働者延べ人員 | 1,080 | 0 | 1,080 | 800 | 211 | 60 | 9 | | 0 | |
| (2) (1)のうち通勤労働者延べ人員 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 9 | | 0 | |
| (3) 技能関係等従事者延べ人員 | 948 | 0 | 948 | 800 | 64 | 0 | 6 | | 78 | |
| (4) 技術事務関係社員等従事者延べ人員 | 419 | 343 | 76 | 0 | 0 | 75 | 1 | | 0 | |
| (5) 作業日数</ | | | | | | | | | | |