

太田川河川事務所  
記者発表・配付資料

記者発表資料  
配布日時

平成26年9月7日  
19:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、  
中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月豪雨」により土石流発生溪流において  
応急対策として大型土のうを設置します  
(第8報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を  
軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行っています。

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。

なお、応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が対策を行っています。

また、土石流対策を行うにあたり、地域の皆様や現地捜索本部との調整を行う為、  
国土交通省土石流対策班を設置し、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）  
隊員（5班、11名）を投入しています。

※対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更となる  
場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 （災害対策支部直通）

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

工務第二課長 まさき 正木 俊英



別 紙

平成 26 年 9 月 7 日現在

| 工区(溪流番号)       | 所在地       | 着手日        | 進捗率(%) |
|----------------|-----------|------------|--------|
| 294            | 緑井 7 丁目   | 9 月 2 日着手  | 100%   |
| 295            | 緑井 7 丁目   | 準備中        |        |
| 299            | 緑井 8 丁目   | 9 月 2 日着手  | 83%    |
| 1004           | 緑井 8 丁目   | 9 月 4 日着手  | 70%    |
| 303            | 八木 3 丁目   | 9 月 1 日着手  | 100%   |
| 1005           | 八木 3 丁目   | 9 月 2 日着手  | 0%     |
| 304            | 八木 3 丁目   | 9 月 2 日着手  | 100%   |
| 1006           | 八木 3 丁目   | 9 月 1 日着手  | 7%     |
| 1006-1         | 八木 3 丁目   | 9 月 5 日着手  | 33%    |
| 306            | 八木 3 丁目   | 8 月 27 日着手 | 33%    |
| 1007           | 八木 4 丁目   | 9 月 2 日着手  | 60%    |
| 307            | 八木 4 丁目   | 9 月 1 日着手  | 13%    |
| 306~307(進入路整備) | 八木 3、4 丁目 | 8 月 23 日着手 | 91%    |
| 1009           | 八木 6 丁目   | 9 月 5 日着手  | 100%   |
| 28             | 八木 8 丁目   | 9 月 1 日着手  | 100%   |
| 29             | 八木 8 丁目   | 9 月 1 日着手  | 86%    |
| 可部東(1152)      | 可部東 6 丁目  | 8 月 31 日着手 | 100%   |
| 可部東(1153)      | 可部東 6 丁目  | 8 月 27 日着手 | 100%   |
| 可部東(1154)      | 可部東 6 丁目  | 9 月 2 日着手  | 10%    |


# 8月20日広島豪雨災害 八木・緑井・可部東地区における砂防応急復旧工事の状況

太田川河川事務所では、平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、安佐南区(八木・緑井)及び可部東地区において、土石流による二次災害を軽減するための応急対策として、大型土のうの設置及び進入路整備を行います。

平成26年9月7日現在


| 工区(溪流番号)       | 所在地     | 着手日     | 進捗率(%) |
|----------------|---------|---------|--------|
| 294            | 緑井7丁目   | 9月2日着手  | 100%   |
| 295            | 緑井7丁目   | 準備中     |        |
| 299            | 緑井8丁目   | 9月2日着手  | 83%    |
| 1004           | 緑井8丁目   | 9月4日着手  | 70%    |
| 303            | 八木3丁目   | 9月1日着手  | 100%   |
| 1005           | 八木3丁目   | 9月2日着手  | 0%     |
| 304            | 八木3丁目   | 9月2日着手  | 100%   |
| 1006           | 八木3丁目   | 9月1日着手  | 7%     |
| 1006-1         | 八木3丁目   | 9月5日着手  | 33%    |
| 306            | 八木3丁目   | 8月27日着手 | 33%    |
| 1007           | 八木4丁目   | 9月2日着手  | 60%    |
| 307            | 八木4丁目   | 9月1日着手  | 13%    |
| 306~307(進入路整備) | 八木3.4丁目 | 8月23日着手 | 91%    |
| 1009           | 八木6丁目   | 9月5日着手  | 100%   |
| 28             | 八木8丁目   | 9月1日着手  | 100%   |
| 29             | 八木8丁目   | 9月1日着手  | 86%    |
| 可部東(1152)      | 可部東6丁目  | 8月31日着手 | 100%   |
| 可部東(1153)      | 可部東6丁目  | 8月27日着手 | 100%   |
| 可部東(1154)      | 可部東6丁目  | 9月2日着手  | 10%    |

## 八木・緑井地区



別図-1

## 可部東地区



凡例

- 大型土のう設置場所
- 進入路整備