橋梁付属物工

式

7,994,730

積算内訳書の比較表

				,	積算内訳書	手の比!	較 表					
記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	鳥取自動車道 円通寺高架橋PC第2上部工事											
工术民八 工任				入札時	事 完 成	時						
工事区分·工種· 種別	単位	官積算	(予定価格)※	元請(当初予定)		元請/ 官積	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積	備 考
Impact A.		数量	金額	数量	金額	(%)	数量	金額	数量	金額	(%)	
コンクリート橋上部	式						1	344,070	1	431,659	79.7%	
工場製作工	式						1	344,070	1	431,659	79.7%	
検査路製作工	式						1	192,870	1	354,179	54.5%	
工場塗装工	式						1	151,200	1	77,480	195.1%	
間接労務費	式						1	134,300	1	92,796	144.7%	
工場純工事費	式						1	478,370	1	524,455	91.2%	
工場管理費	式						1	88,318	1	119,389	74.0%	
(工場製作原価)	式						1	566,688	1	643,844	88.0%	
コンクリート橋上部	式	1	187,616,327	1	135,349,108	72.1%	1	187,455,539	1	225,178,843	83.2%	
工場製品輸送工	式						1	30,000	1	47,850	62.7%	
輸送工	式						1	30,000	1	47,850	62.7%	
PC橋工	式	1	179,621,597	1	128,056,989	71.3%	1	174,538,749	1	209,381,892	83.4%	
プレテンション桁製作工	式	1	93,800,000	1	56,000,000	59.7%	1	77,210,000	1	93,800,000	82.3%	
支承工	式	1	46,000,000	1	35,081,700	76.3%	1	59,882,580	1	75,156,000	79.7%	
架設工(クレーン架設)	式	1	5,138,700	1	5,649,420	109.9%	1	5,642,980	1	5,138,700	109.8%	
床版·横組工	式	1	33,763,697	1	30,560,341	90.5%	1	31,037,661	1	34,367,992	90.3%	
落橋防止装置工	式	1	919,200	1	765,528	83.3%	1	765,528	1	919,200	83.3%	

7,292,119

91.2%

12,886,790

15,749,101

81.8%

式

24,953,473

一般管理費等

	積算内訳書の比較表											
記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名		鳥取自動車道 円通寺高架橋PC第2上部工事 入 札 時 工 事 完 成 時										
工事区分·工種· 種別	単位			入札時								
		官積算	(予定価格)※	元請(当初予定)		元請/ 官積	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積	備 考
		数量	金額	数量	金額	(%)	数量	金額	数量	金額	6%)	
伸縮装置工	式						1	13,750	1	10,640	129.2%	
排水装置工	式						1	2,500,015	1	3,652,900	68.4%	
地覆工	式	1	7,994,730	1	7,292,119	91.2%	1	7,323,169	1	8,256,653	88.7%	
通信管路工	式						1	1,800,000	1	2,884,140	62.4%	
橋梁用防護柵工	式						1	923,544	1	711,848	129.7%	
検査路工	式						1	303,312	1	199,980	151.7%	
銘板工	式						1	23,000	1	32,940	69.8%	
直接工事費	式	1	187,616,327	1	135,349,108	72.1%	1	187,455,539	1	225,178,843	83.2%	
共通仮設費	式	1	13,100,200	1	10,286,289	78.5%	1	14,471,361	1	15,952,200	90.7%	
共通仮設費	式	1	2,237,200	1	2,286,289	102.2%	1	4,677,361	1	2,237,200	209.1%	
運搬費	式	1	1,782,000	1	1,751,289	98.3%	1	1,979,600	1	1,782,000	111.1%	
安全費	式	1	375,000	1	375,000	100.0%	1	1,915,961	1	375,000	510.9%	
技術管理費	式	1	80,200	1	160,000	199.5%	1	781,800	1	80,200	974.8%	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,863,000	1	8,000,000	73.6%	1	9,794,000	1	13,715,000	71.4%	
純工事費	式	1	200,716,527	1	145,635,397	72.6%	1	201,926,900	1	241,131,043	83.7%	
現場管理費	式	1	47,830,000	1	33,000,000	69.0%	1	30,585,000	1	57,196,000	53.5%	
工事原価	式	1	248,546,527	1	178,635,397	71.9%	1	233,078,588	1	298,970,887	78.0%	

17.5%

4,364,603

-13,378,588

29,389,113

-45.5%

比較表-1

積算内訳書の比較表

	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	鳥取自動車道 円通寺高架橋PC第2上部工事											
工事区分·工種· 種別	単位	入 札 時					工事完成時					
		官積算	章(予定価格)※ 元		元請(当初予定)		元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積	備 考
		数量	金額	数量	金額	官積 (%)	数量	金額	数量	金額	日 作 (%)	
工事価格	式	1	273,500,000	1	183,000,000	66.9%	1	219,700,000	1	328,360,000	66.9%	
消費税相当額	式	1	13,675,000	1	9,150,000	66.9%	1	10,985,000	1	16,418,000	66.9%	
工事費計	式	1	287,175,000	1	192,150,000	66.9%	1	230,685,000	1	344,778,000	66.9%	