

広島市安佐北区口田南3丁目

導流工、流路工、ワイヤーセンサー、
監視カメラまで完成

2018年8月4日(土) 17時00分現在

I-1-9-33溪流



ワイヤーネットの足場工の促進



導流工が完成(7/24)



センサー線



土石流警報装置

土石流警報装置設置完了(7/19)



監視カメラ設置完了(7/28)



流路工が完成(7/23)

広島市安佐北区口田南5丁目

導流工、流路工、ワイヤーセンサー、
監視カメラまで完成

2018年8月4日(土) 17時00分現在

準-1-9-6204溪流



ワイヤーネット進入路が完成(7/31)



導流工が完成(7/22)



センサー線



土石流警報装置

土石流警報装置設置完了(7/19)



監視カメラ設置完了(7/28)



市道横断部

流路工が完成(7/30)



I -1-9-226-1溪流



土石流警報装置設置完了(7/19)
監視カメラ設置完了(7/28)



堰堤背面の掘削が完了(7/17)
(流路断面の確保)

広島市東区福田1丁目

導流工、ワイヤーセンサー、監視カメラ
まで完成

2018年8月4日(土) 17時00分現在

I -1-9-486溪流



導流工が完成(8/3)



上流側流路工の促進



土石流警報装置設置完了(7/19)



監視カメラ設置完了(7/28)



下流側流路工が完成(8/1)