

# 堤防拡幅事業進捗状況

## ～真備緊急治水対策プロジェクト～

高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

2020.4月末現在


### 事業進捗率

地元設計協議	100%	11月までに2回目の説明会を実施済
堤防・構造物設計	93%	詳細設計中。用地幅杭設置完了
用地調査	99%	用地測量概成
用地補償	23%	補償説明着手・継続中
堤防・構造物工事	0%	服部地区で盛土を施工中



### 堤防強化・拡幅の内容

- ①天端幅を約5m→7mに拡幅
- ②堤防の勾配を緩傾斜に(約3割勾配)
- ③必要に応じてドレーンを配置し浸透水を速やかに排水



### 個別地区の事業進捗率

#### ①川辺地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	95%
用地調査	100%
用地補償	0%
堤防・構造物工事	0%

#### ②藺地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	95%
用地調査	100%
用地補償	0%
堤防・構造物工事	0%

#### ③二万地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	95%
用地調査	100%
用地補償	73%
堤防・構造物工事	0%

#### ④箭田地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	80%
用地調査	95%
用地補償	52%
堤防・構造物工事	0%

#### ⑤服部地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	95%
用地調査	100%
用地補償	13%
堤防・構造物工事	1%

#### ⑥呉妹地区

地元設計協議	100%
堤防・構造物設計	95%
用地調査	100%
用地補償	62%
堤防・構造物工事	0%