

主要事業の用地取得の進捗状況等について(河川・砂防事業)

令和6年4月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期 (年度)	完成見込時期 (年度)	収用手续への移行の状況 並びに収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率 (%)			
一級河川江の川水系江の川及び田津谷川改修「川越堤防」 (江津市桜江町田津～江津市桜江町川越)	R2.2 (一部未了)	78.6%	R5以降	供用時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定である。	事業認定手続き中

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」とは、令和6年3月末現在における土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「着工予定時期」は、事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合及び取得用地の管理工事についても「着工済」と記載している。

※「完成見込時期」等に関しては、令和6年3月末現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。