

【小瀬川】工事進捗状況

令和4年12月末時点

- ・小瀬川（防鹿・小川津地区）において洪水対策のための築堤工事等を実施しています。
- ・工事が完成することで両地区において、洪水氾濫による家屋等の浸水被害を軽減します。



小川津地区堤防施工状況（令和4年12月撮影）



防鹿（ぼうろく）地区
堤防整備L=約300m
工事準備中


完成 L=約30m

小川津（おがわづ）地区
堤防整備L=約280m
令和4年4月着手（現在工事中）

小川津地区 工事進捗状況
工事着手済：250m/280m【90%】
工事完成：30m/280m【10%】

標準断面図

小瀬川



※防鹿地区は設計中の為、今後変更する場合があります。

事業進捗率

（防鹿・小川津地区合計）

設計 90%

用地買収 約39%

工事 約10%

【小瀬川河口部】高潮・耐震・浸透対策進捗状況(国道2号～中市堰) 令和4年12月末時点

- ・小瀬川河口部において高潮対策工事を実施します。
- ・工事が完成することで高潮被害に対する安全性が向上し、浸水被害を軽減します。

