

お知らせ

記者発表資料
配布日時

平成30年7月13日(金)
9:00

■同時発表先：

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

【災害対策情報】

国管理河川 太田川水系 根谷川右岸 4k200付近
三篠川右岸4k200付近および5k600付近の
堤防の**緊急対策（侵食対策）の進捗状況【第7報】**

平成30年7月6日～7日に発生した根谷川、三篠川の堤防の
侵食箇所（上記3箇所）において、太田川河川事務所が実施中の
『緊急対策工事』の進捗状況（7月13日（金）9時現在）につい
てお知らせします。

なお、緊急対策の完了は、現時点で7月16日を予定しています。
緊急対策工事の概要は別紙を参照してください。

【問い合わせ先】

国土交通省 中国地方整備局 太田川河川事務所

TEL (082) - 222-9245 (災害対策支部直通)

副所長(河川) おおくぼ まさ ひこ
大久保 雅 彦

[太田川河川事務所HP] <http://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/index.htm>




<対策工事の時系列>


- | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|
| 7月6日(金) | 22:00 | 現地で対策工事に着手 |
| 7月7日~7月9日(月) | 10:00 | 対策工事を継続して実施中 |
| 7月10日(火) | 9:00 | 仮設工事を実施中 |
| 7月11日(水) | 9:00 | 仮設工事を実施中
大型土のう 190個設置 (8:00時点) |
| 7月12日(木) | 10:00 | 仮設工事を実施中
仮橋設置 (9:00時点) |
| 7月13日(金) | 9:00 | 仮設工事を実施中
施工ヤード造成 (9:00時点) |

現地対策写真



対策工法図面





＜対策工事の時系列＞


- | | | |
|----------------|-------|---|
| 7月8日（日） | 6：00 | 現地で対策工事に着手 |
| 7月9日（月） | 10：00 | 対策工事を継続して実施中
大型土のう 67個設置済（9：00時点） |
| 7月10日（火） | 9：00 | 対策工事を継続して実施中
袋詰め玉石 10袋製作
方塊ブロック 6個設置（9：00時点） |
| 7月11日～7月12日（木） | 10：00 | 対策工事を継続して実施中
袋詰め玉石 80袋製作
方塊ブロック 110個設置完了
築堤盛土 400m ³ （9：00時点） |
| 7月13日（金） | 9：00 | 対策工事を継続して実施中
袋詰め玉石 製作は完了
築堤盛土 630m ³ 施工完了
（9：00時点） |

現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 4k200 付近（広島市安佐北区上深川地先）



対策工法図面



【位置図】

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）



＜対策工事の時系列＞

7月8日（日）	6：00	現地で対策工事に着手
7月9日（月）	10：00	対策工事を継続して実施中 大型土のう 72個設置済（9：00時点）
7月10日（火）	9：00	対策工事を継続して実施中 支障物移転 完了 袋詰め玉石 10袋製作（9：00時点）
7月11日（水）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 55袋製作 築堤盛土 50m ³ （8：00時点）
7月12日（木）	10：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石100袋製作 方塊ブロック 46個設置 築堤盛土 50m ³ （9：00時点）
7月13日（金）	9：00	対策工事を継続して実施中 袋詰め玉石 製作は完了 方塊ブロック 設置完了 築堤盛土 240m ³ （9：00時点）

現地対策写真

太田川水系三篠川右岸 5k600 付近（広島市安佐北区上深川地先）



対策工法図面

