

※下線部が変更箇所

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日 20:45～）

■支援状況

●リエゾン派遣

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、  
坂町、NEXCO 西日本

計 8 名派遣中

●TEC-FORCE 派遣

- ・7月9日 8:30 より広島県内に TEC-FORCE を派遣

広島県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班  
計 112 名

- ・7月9日 9:30 より岡山県内に TEC-FORCE を派遣

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班  
計 90 名

●災害対策機械派遣（自治体支援）

- ・広島県坂町小屋浦：排水ポンプ車 1 台、照明車 1 台
- ・岡山県倉敷市真備町：衛星通信装置 2 台（Ku-SAT II）
- ・広島県呉市：港湾業務艇「おおつ」

[川尻港、安浦漁港へ物資（飲料水他）を輸送]

- ・広島県尾道市：海面清掃船「おんど 2000」

[尾道港へ物資（飲料水）を輸送]

- ・広島県呉市及び竹原市：港湾業務艇「りゅうせい」

[竹原港などへ物資（飲料水他）を輸送]

## ●啓開作業

- ・岡山県倉敷市真備町地内の生活道路の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去

⇒7月10日9時に着手し、明日も引き続き作業を行う予定

## ■直轄対応

### ●河川関係

#### 【緊急復旧状況】

- ・高梁川水系小田川右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月8日15時に着手し、工事中
- ・高梁川水系小田川左岸 3k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月7日22時に着手し、工事中
- ・高梁川水系小田川左岸 6k400 付近（堤防決壊）  
（岡山県倉敷市真備町）  
⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
- ・太田川水系根谷川右岸 4k200 付近（堤防侵食）  
（広島県広島市安佐北区可部）  
⇒7月6日22時に着手し、工事中
- ・太田川水系三篠川  
右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）  
（広島県広島市安佐北区上深川）  
⇒7月8日6時に着手し、工事中

#### 【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・7月8日より順次、排水ポンプ車（23台）・照明車（11台）により排水活動を実施
- ・7月10日14時時点では、左右岸ともに、田畑の浸水はあるものの、宅地の浸水については、概ね解消

●道路関係

【通行止め】・・・20箇所

- ・尾道道（尾道北 IC～世羅 IC）L=12.2km
- ・尾道道（甲奴 IC～吉舎 IC）L=8.1km
- ・松江道（三次東 JCT・IC～高野 IC）L=25.8km
- ・2号（山口県岩国市保木地内）ほか
- ・31号（広島県安芸郡坂町水尻地内）
- ・53号（鳥取県鳥取市用瀬町地内）ほか
- ・180号（岡山県総社市日羽～高梁市落合）  
⇒7月11日通行止めを解除する見込み
- ・185号（広島県竹原市高崎町地内）ほか

【片側交互通行】・・・2箇所

- ・29号（鳥取県八頭郡若桜町浅井地内）
- ・53号（鳥取県八頭郡智頭町野原）