

大橋川改修工事状況(令和 8年 1月 1日 現在)

東本町地区

東本町地盤対策工事



大橋川 →

【工事内容】地盤改良工 他

【進捗状況】地盤改良工が完了し、現場内の整備を行っています。

中の島

中の島工船用船着場設置工事



大橋川→



矢板打設
の状況

【工事内容】船着場工 他

【進捗状況】船着場の鋼矢板打設が完了しました。

松崎島地区

松崎島地区工船用道路他工事



盛土の施工状況

【工事内容】道路土工・地盤改良工・舗装工 他

【進捗状況】松崎島で工船用道路の盛土工を行っています。



天神川水門(平成27年1月完成)



央道湖

央道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



大橋川→

水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

上迫子川排水機場(令和3年9月完成)



剣先川→

排水総能力 10.4m³/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。排水機場の能力は、従来の5.4m³/sから更に5.0m³/s増強されました。

朝酌町矢田地区

朝酌護岸整備他工事



大橋川 →



2工区
側溝施工状況

【工事内容】河川土工・護岸工・付帯道路工 他

【進捗状況】付帯道路工(ブロック積、側溝)、護岸工(石積工)を行っています。