

第10回中海宍道湖沿岸環境検討会に関する調査・施工一覧
 浅場モニタリング実施状況【宍道湖】





参考資料-2

| | | ～平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 備考 |
|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| 【宍道湖】 | | | | | | | | |
| 鹿園寺3地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | 平成26年度:事後調査予定 |
| 岡本地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | 平成28年度:事後調査予定 |
| 布志名地区 | 事前調査 | H20年度 | | | | | | |
| | 施工 | | | | | 浅場修繕 | | |
| | 事後調査 | | | | | 施工後3年 | | 平成28年度:事後調査予定 |
| 宍道1地区 | 事前調査 | H20年度 | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | 施工後3年 | | |
| 大野地区 | 事前調査 | | | | | | | 施工時期未定 |
| 大垣3地区 | 事前調査 | | | | | | | 施工時期未定 |
| 西浜佐陀地区 | 事前調査 | | | | | | | 施工時期未定 |

- :平成23年度工事実施箇所(資料-2-1)
- :平成24年度工事実施箇所(資料-2-2)
- :平成23年度モニタリング結果(資料-3)
- :平成24年度モニタリング計画(資料-4)

浅場モニタリング実施状況【中海】

| | | ～平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 備 考 |
|--------|------|----------|--------|--------|---------|--------|--------|---------------|
| 大井1地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | H12・15年度 | | 消波工撤去 | 漂砂防止工施工 | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | 平成26年度:事後調査予定 |
| 大崎2地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | 平成26年度:事後調査予定 |
| 細井地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | 平成26年度:事後調査予定 |
| 錦浜地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | |
| 下意東1地区 | 事前調査 | H16・17年度 | | | | | | |
| | 施工 | H16～21年度 | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | |
| 大井2地区 | 事前調査 | | | | | | | 施工時期未定 |
| 大崎1地区 | 事前調査 | | | | | | | |
| | 施工 | H16～20年度 | | | | | | |
| | 事後調査 | | | | | | | |
| 大井3地区 | 事前調査 | | | | | | | 施工時期未定 |

-  :平成23年度工事実施箇所(資料-2-1)
-  :平成24年度工事実施箇所(資料-2-2)
-  :平成23年度モニタリング結果(資料-3)
-  :平成24年度モニタリング計画(資料-4)