

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料 配布日時	平成26年 8月29日 20:45 配付
----------------	-------------------------

- 同時発表先： 合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

「平成26年8月豪雨災害」による 土石流被害箇所の応急対策工事について (第8報)

8月20日に発生した「平成26年8月豪雨災害」による八木地区の被災箇所について、23日より応急対策のための「進入路整備工事」を進めているところですが、本日18時現在の進捗状況について、情報提供いたします。

応急対策工事 活動状況 【進捗率45%】

<実施内容>

- ・整備予定延長 L = 1, 770 m
- ・整備完了延長 L = 800 m (前日18時まで540 m)

<活動内容>

- ・土石流による堆積土砂の撤去。 8月23日より着手。
- ・大型土のう一部設置
- ・応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が施工を行っています。

※ 本資料は、8月29日18時 時点できりまとめたものです。

※ 本資料による数値については、現時点での速報値であり今後修正される場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局
太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 ^{えすみ} 江角 信良 工務第二課長 ^{まさき} 正木 俊英

土石流被害箇所の応急対策工事の対応状況 (広島市安佐南区八木3~4丁目)

ひろしま あさみなみ やぎ



①




②



③

【平成26年8月29日 現在】

応急対策内容	土砂撤去 L= 1,770m
着手日	平成26年8月23日 13時00分
完成予定日	未定
進捗率	45% (実施延長 L=800m)



凡例

	通行可能ルート (他機関整備箇所を含む)
	進入路整備予定※
	完了箇所(前日迄)
	完了箇所(本日分)

※ 進入路整備箇所は状況により変更することがあります。