

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年9月24日
19:15 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月豪雨」により土石流発生溪流において
応急対策として大型土のうを設置します
(第22報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を
軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行っています。

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。

なお、応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が対策を行っています。

※対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更となる
場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

工務第二課長 まさき 正木 俊英

別 紙

平成 26 年 9 月 24 日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井 7 丁目	9 月 2 日着手	100%
295	緑井 7 丁目	9 月 17 日着手	30%
299	緑井 8 丁目	9 月 2 日着手	100%
1004	緑井 8 丁目	9 月 4 日着手	100%
303	八木 3 丁目	9 月 1 日着手	100%
1005	八木 3 丁目	9 月 2 日着手	0%
304	八木 3 丁目	9 月 2 日着手	100%
1006	八木 3 丁目	9 月 1 日着手	100%
1006-1	八木 3 丁目	9 月 5 日着手	100%
306	八木 3 丁目	8 月 27 日着手	100%
1007	八木 4 丁目	9 月 2 日着手	100%
307	八木 4 丁目	9 月 1 日着手	100%
1009	八木 6 丁目	9 月 5 日着手	100%
28	八木 8 丁目	9 月 1 日着手	100%
29	八木 8 丁目	9 月 1 日着手	100%
可部東(1152)	可部東 6 丁目	8 月 31 日着手	100%
可部東(1153)	可部東 6 丁目	8 月 27 日着手	100%
可部東(1154)	可部東 6 丁目	9 月 2 日着手	100%

8月20日広島豪雨災害 八木・緑井・可部東地区における砂防応急復旧工事の状況



太田川河川事務所では、平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、安佐南区(八木・緑井)及び可部東地区において、土石流による二次災害を軽減するための応急対策として、大型土のうの設置及び進入路整備を行います。

平成26年9月22日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井7丁目	9月2日着手	100%
295	緑井7丁目	9月17日着手	30%
299	緑井8丁目	9月2日着手	100%
1004	緑井8丁目	9月4日着手	100%
303	八木3丁目	9月1日着手	100%
1005	八木3丁目	9月2日着手	0%
304	八木3丁目	9月2日着手	100%
1006	八木3丁目	9月1日着手	100%
1006-1	八木3丁目	9月5日着手	100%
306	八木3丁目	8月27日着手	100%
1007	八木4丁目	9月2日着手	100%
307	八木4丁目	9月1日着手	100%
1009	八木6丁目	9月5日着手	100%
28	八木8丁目	9月1日着手	100%
29	八木8丁目	9月1日着手	100%
可部東(1152)	可部東6丁目	8月31日着手	100%
可部東(1153)	可部東6丁目	8月27日着手	100%
可部東(1154)	可部東6丁目	9月2日着手	100%

八木・緑井地区

別図-1



凡例

- 大型土のう設置場所
- 進入路整備