

主要事業の用地取得の進捗状況等について(道路事業)

令和8年7月1日現在

事業名称 (事業認定単位)	用地取得		着工予定時期 (年度)	完成見込時期 (年度)	収用手续への移行の状況 並びに収用手续に移行していない場合にはその理由及び対応策
	用地幅杭打設 終了の時期	用地取得率 (%)			
一般国道191号改築「益田西道路」 (益田市戸田町～益田市飯田町)	R5.9	88.1%	令和8年	供用時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定である。	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図る
一般国道53号改築「津山南道路」 (久米郡美咲町打穴中～津山市平福)	H20.3	98.7%	着工済	供用時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定である。	事業認定告示済み
一般国道185号改築「安芸津バイパス」 (東広島市安芸津町風早字金丸～竹原市吉名町字森谷)	H31.1	99.7%	着工済	供用時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定である。	事業認定告示済み
一般国道491号改築「俵山・豊田道路」 (下関市豊田町～長門市俵山)	R6.4	87.2%	着工済	供用時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定である。	関係者との話し合いや関係機関(地元市町村等)の協力を得ながら任意協議を進め、完成時期を勘案しながら計画的に用地取得を図るとともに事業認定の手续を並行して進める。

※「用地幅杭打設終了の時期」とは、公共施設の範囲が確定する時期のことであり、その後、用地取得を開始することとなる。

※「用地取得率」とは、令和8年5月末現在における土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合をいう。

※「着工予定時期」は、事業名称(事業認定単位)の区間(区域)の一部についてのみ着工している場合及び取得用地の管理工事についても「着工済」と記載している。

※「完成見込時期」等に関しては、令和8年6月末現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性がある。