

# 広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

平成30年8月1日 10:00現在

**④ 東広島市高屋町：道路啓開支援**




④ 東広島市高屋町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 檢山小谷線
	着手	7月23日
	進捗状況	61%
	作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=450m 作業時間：7:00～17:00	

**⑥ 福山市郷分町：道路啓開支援**




⑥ 福山市郷分町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 郷分30号線
	着手	7月26日
	進捗状況	83%
	作業内容	大型土庫設置、土砂撤去
その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00	

**⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援**






⑨ 坂町坂西		内容：土砂撤去支援
取組状況	位置	総頭川（そうずがわ）
	着手	7月26日
	進捗状況	36%
	作業内容	土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m 作業予定：8:00～18:00 20:00～5:00	

**① 坂町小屋浦：全体マネジメント  
道路啓開支援**




① 坂町小屋浦		内容：道路啓開支援 全体マネジメント
取組状況	位置	坂町小屋浦（町道）
	着手	7月20日
	進捗状況	67%
	作業内容	土砂撤去、全体マネジメント
その他	全体延長L=1,200m 作業時間：6:30～19:00	

**⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援**


⑦ 呉市天応町		内容：土砂撤去支援
取組状況	位置	背戸川（せとのかわ）
	着手	7月23日
	進捗状況	26%
	作業内容	進入路啓開・土砂撤去
その他	土砂撤去 L=600m (進入路啓開 L=350m) 作業時間：8:00～17:00	

**② 呉市川尻町：道路啓開支援**




② 呉市川尻町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 川尻本線1号線
	着手	7月24日～7月28日
	進捗状況	100%
	作業内容	路面正整、安全施設設置
その他	全体延長L=260m 作業時間：8:00～17:00	

**③ 呉市安浦町：道路啓開支援**




③ 呉市安浦町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 中畑下垣内線
	着手	7月21日～7月24日
	進捗状況	100%
	作業内容	土砂撤去
その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00	

**⑤ 三原市木原町：道路啓開支援**




⑤ 三原市木原町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 木原29号線
	着手	7月20日～7月31日
	進捗状況	100%
	作業内容	大型土庫設置
その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00	

**⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援**




⑥ 尾道市美ノ郷町		内容：道路啓開支援
取組状況	位置	市道 美ノ郷公園線
	着手	7月23日
	進捗状況	39%
	作業内容	土工用防護柵設置
その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00	

凡例  
 ● 完成  
 ● 施工中  
 ● 現地調査中