

広島県内の自治体からの要請に対応した道路啓開・河川土砂撤去等の取組み状況

5市1町からの要請を受け、9地区で実施

平成30年8月15日 8:00現在

⑨ 坂町坂西：河川土砂撤去支援



⑨ 坂町坂西		内容：土砂撤去支援	
取組状況	位置	総頭川（そうずがわ）	
	着手	7月26日	
	進捗状況	95%	
	作業内容	土砂撤去	
取組状況	その他	土砂撤去 L=600m 作業時間：8:00～18:00 20:00～5:00 (7/30-8/11)	
	その他		

東北TEC・九州TEC・中国TEC

④ 東広島市高屋町：道路啓開支援



④ 東広島市高屋町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 松山小谷線	
	着手	7月23日	
	進捗状況	94%	
	作業内容	土砂撤去	
取組状況	その他	全体延長L=450m 作業時間：7:00～18:00	
	その他		

⑧ 福山市郷分町：道路啓開支援



⑧ 福山市郷分町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 郷分30号線	
	着手	7月26日～8月2日	
	進捗状況	100%	
	作業内容	排水路整備	
取組状況	その他	L=120m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

① 坂町小屋浦：全体マネジメント道路啓開支援



① 坂町小屋浦		内容：道路啓開支援 全体マネジメント	
取組状況	位置	坂町小屋浦（町道）	
	着手	7月20日	
	進捗状況	95%	
	作業内容	土砂撤去、全体マネジメント	
取組状況	その他	全体延長L=1,330m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

⑦ 呉市天応町：河川土砂撤去支援



⑦ 呉市天応町		内容：土砂撤去支援	
取組状況	位置	背戸川（せとのかわ）	
	着手	7月23日	
	進捗状況	71%	
	作業内容	進入路啓開・土砂撤去	
取組状況	その他	土砂撤去 L=600m （進入路啓開 L=350m） 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

東北TEC・関東TEC・中国TEC

② 呉市川尻町：道路啓開支援



② 呉市川尻町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 川尻本線1号線	
	着手	7月24日～7月28日	
	進捗状況	100%	
	作業内容	路面正整、安全施設設置	
取組状況	その他	全体延長L=260m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

③ 呉市安浦町：道路啓開支援



③ 呉市安浦町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 中畑下垣内線	
	着手	7月21日～7月24日	
	進捗状況	100%	
	作業内容	土砂撤去	
取組状況	その他	全体延長L=200m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

⑤ 三原市木原町：道路啓開支援



⑤ 三原市木原町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 木原29号線	
	着手	7月20日～7月31日	
	進捗状況	100%	
	作業内容	大型土嚢設置	
取組状況	その他	L=300m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

⑥ 尾道市美ノ郷町：土工用防護柵設置支援



⑥ 尾道市美ノ郷町		内容：道路啓開支援	
取組状況	位置	市道 美ノ郷公園線	
	着手	7月23日～8月9日	
	進捗状況	100%	
	作業内容	土工用防護柵設置	
取組状況	その他	L=138m 作業時間：8:00～17:00	
	その他		

中国TEC

