

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年9月8日
21:00 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月豪雨」により土石流発生溪流において
応急対策として大型土のうを設置します
(第9報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を
軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を行っています。

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。

なお、応急対策工事は、太田川河川事務所災害協定業者が対策を行っています。

また、土石流対策を行うにあたり、地域の皆様や現地捜索本部との調整を行う為、
国土交通省土石流対策班を設置し、TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）
隊員（5班、11名）を投入しています。

※対策箇所、実施内容及び着手日等については、現地の状況により変更となる
場合があります。

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245（災害対策支部直通）

【担当・問い合わせ先】

副所長 えすみ 江角 信良

工務第二課長 まさき 正木 俊英



別紙

平成26年9月8日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井7丁目	9月2日着手	100%
295	緑井7丁目	準備中	
299	緑井8丁目	9月2日着手	83%
1004	緑井8丁目	9月4日着手	100%
303	八木3丁目	9月1日着手	100%
1005	八木3丁目	9月2日着手	0%
304	八木3丁目	9月2日着手	100%
1006	八木3丁目	9月1日着手	7%
1006-1	八木3丁目	9月5日着手	43%
306	八木3丁目	8月27日着手	35%
1007	八木4丁目	9月2日着手	67%
307	八木4丁目	9月1日着手	15%
306~307(進入路整備)	八木3,4丁目	8月23日着手	92%
1009	八木6丁目	9月5日着手	100%
28	八木8丁目	9月1日着手	100%
29	八木8丁目	9月1日着手	86%
可部東(1152)	可部東6丁目	8月31日着手	100%
可部東(1153)	可部東6丁目	8月27日着手	100%
可部東(1154)	可部東6丁目	9月2日着手	10%

8月20日広島豪雨災害 八木・緑井・可部東地区における砂防応急復旧工事の状況

太田川河川事務所では、平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、安佐南区(八木・緑井)及び可部東地区において、土石流による二次災害を軽減するための応急対策として、大型土のうの設置及び進入路整備を行います。



平成26年9月8日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井7丁目	9月2日着手	100%
295	緑井7丁目	準備中	
299	緑井8丁目	9月2日着手	83%
1004	緑井8丁目	9月4日着手	100%
303	八木3丁目	9月1日着手	100%
1005	八木3丁目	9月2日着手	0%
304	八木3丁目	9月2日着手	100%
1006	八木3丁目	9月1日着手	7%
1006-1	八木3丁目	9月5日着手	43%
306	八木3丁目	8月27日着手	35%
1007	八木4丁目	9月2日着手	67%
307	八木4丁目	9月1日着手	15%
306~307(進入路整備)	八木3.4丁目	8月23日着手	92%
1009	八木6丁目	9月5日着手	100%
28	八木8丁目	9月1日着手	100%
29	八木8丁目	9月1日着手	86%
可部東(1152)	可部東6丁目	8月31日着手	100%
可部東(1153)	可部東6丁目	8月27日着手	100%
可部東(1154)	可部東6丁目	9月2日着手	10%

八木・緑井地区



別図-1



凡例

- 大型土のう設置場所
- 進入路整備