

太田川河川事務所
記者発表・配付資料

記者発表資料
配布日時

平成26年10月7日
9:30 配付

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、
中国地方建設記者クラブ

**「平成26年8月豪雨」による土石流発生溪流において
応急対策として大型土のうの設置が完了しました
(最終報)**

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害に関して、土石流による二次災害を
軽減するための応急対策として、大型土のうの設置を完了いたしました。

実施内容、進捗状況は別紙のとおり。

また、太田川河川事務所の体制を応急対策（大型土のう設置）の完了に伴い
本日9:30に非常体制から注意体制に移行しました。

なお、広島市が行っている応急復旧については、広島市HP「8.20土砂災害の
応急復旧に関する計画及び進捗状況について」をご確認下さい。

<http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1409959607135/index.html>

<問い合わせ先>

国土交通省 中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245 (災害対策支部直通)

【担当・問い合わせ先】

副所長 ^{えすみ} 江角 信良

工務第二課長 ^{まさき} 正木 俊英



別紙

平成 26 年 10 月 7 日現在

工区(溪流番号)	所在地	着手日	進捗率(%)
294	緑井 7 丁目	9 月 2 日着手	100%
295	緑井 7 丁目	9 月 17 日着手	100%
299	緑井 8 丁目	9 月 2 日着手	100%
1004	緑井 8 丁目	9 月 4 日着手	100%
303	八木 3 丁目	9 月 1 日着手	100%
304	八木 3 丁目	9 月 2 日着手	100%
1006	八木 3 丁目	9 月 1 日着手	100%
1006-1	八木 3 丁目	9 月 5 日着手	100%
306	八木 3 丁目	8 月 27 日着手	100%
1007	八木 4 丁目	9 月 2 日着手	100%
307	八木 4 丁目	9 月 1 日着手	100%
1009	八木 6 丁目	9 月 5 日着手	100%
28	八木 8 丁目	9 月 1 日着手	100%
29	八木 8 丁目	9 月 1 日着手	100%
可部東(1152)	可部東 6 丁目	8 月 31 日着手	100%
可部東(1153)	可部東 6 丁目	8 月 27 日着手	100%
可部東(1154)	可部東 6 丁目	9 月 2 日着手	100%

参考資料【1-9-295工区】 土石流被害箇所の応急対策工事の対応状況（広島市安佐南区緑井8丁目）

10月6日現在状況



土のう設置計画

①	13m	75個
②	9m	47個
③	28m	100個
計	50m	222個

