

広島豪雨土砂災害対策 現地推進室だより

国土交通省中国地方整備局
太田川河川事務所
No.8 平成27年7月29日

広島豪雨土砂災害により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回は、施工を行っている堰堤や工事用道路の進捗についてお知らせします。

工事進捗状況

1-9-1004溪流



7月上旬伐採前



7月下旬伐採中

1004溪流では、7月上旬から伐採作業を行っています。伐採完了後は、工事用車両が通行する工事用道路を整備し、堰堤の掘削を行います。

八木進入路



4月中旬施工状況



7月下旬状況

左の写真は、梅林沢、1006、306、1007、307溪流の堰堤施工箇所まで続く工事用道路の整備状況です。随時、各堰堤までの進入路を延伸し、堰堤本体の工事に着手していきます。

ワイヤーネット設置工事が完了しました！

6月に301溪流、7月に1003溪流のワイヤーネットの設置が完了し、昨年度に発注した全6溪流でワイヤーネットが完成しました。皆様の工事に対するご理解、ご協力によりワイヤーネットを完成させる事が出来ました。引き続き砂防堰堤工事を行っていきますが、よろしくお願いいたします。

復興への願いを込めて



299溪流堰堤工事の説明会に出席された方々に、復興への願いを込めたメッセージを現地の石に書いて頂きました。メッセージ入りの石は堰堤の一部としてコンクリート打設時に中に埋め込んで使用します。



「がんばろう緑井」や「復興祈願」、「二度と災害が起こらないことを願ってます」といったメッセージを頂きました。皆様の願いを実現させるため堰堤完成に向け、精一杯取り組んで参ります。

お知らせ

砂防堰堤本体工事を発注しました

緑井8丁目	297溪流	鳥越川支川1	広島西部山系297溪流砂防堰堤外工事	山陽工業（株）
-------	-------	--------	--------------------	---------

広島豪雨土砂災害対策現地推進室

所在地：広島市安佐南区八木5丁目31-1

太田川河川事務所 八木出張所（高瀬分室）

連絡先：082-830-2367

室長：横尾和久

本誌担当：西村佳人

工事進捗状況

平成27年7月29日時点

