

■本復旧工事状況 (2/10 13:00時点)

R4.2.09撮影

赤文字：工事実施中
青文字：今後の工事予定

至 松江

集水井 N=1基

頭部排土+掘削 (全体V=12,000m³)

1/18～ 工事開始

2/10現在 V=5,500m³頭部排土完了 (進捗率46%)

グラウンドアンカー N=58本

擁壁撤去 V=500m³

1/18～ 工事開始


横ボーリング N=12本

グラウンドアンカー N=52本

JR山陰本線

至 浜田

A-A断面



■国道9号（出雲市多伎町小田）の施工状況

●本復旧工事着手前

12/22 13:00時点



●本復旧工事施工状況

2/10 13:00時点

