

# 小田川合流点付替え事業 各工事の進捗状況

工事進捗状況(令和元年 5月末時点)

○高梁川・小田川 現合流点(柳井原貯水池北側)付近

- ①小田川付替工事用道路設置工事
- ②平成31年度小田川付替工事用道路設置工事
- ③小田川付替迂回路盛土護岸工事
- ⑤小田川付替取付道路他工事

- ・県道迂回路の道路の工事を行っています。
- ・栈橋工事を行っています。



○高梁川・小田川 新合流点(柳井原貯水池南側)付近

- ④小田川付替迂回路盛土護岸その2工事
- ⑥小田川付替濁水処理設備設置工事
- ⑦小田川付替濁水処理施設受変電設備工事

- ・濁水処理設備の機械設備の製作・据付を行っています。
- ・濁水処理設備の受変電設備工事の準備をしています。
- ・水位低下工の樋門の工事を行っています。





★南山掘削を行うために必要な工事

- 現県道(県道下原船穂線)の迂回路 及び 仮締切の設置
- 現小田川の合流点仮付替え
- 工事用道路の設置

★築堤盛土を行うために必要な工事

- 濁水処理施設設置:工事中に発生する濁水の処理設備を設置する工事
- 水位低下工:堤防等を設置するために貯水池水位を低下させる施設を設置する工事

