

## 積算内訳書の比較表

記入要領		1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。										
工事名		道路照明施設維持工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
電気設備	式	1	12,544,785	1	11,373,924	91%	1	8,181,033	1	12,897,613	63%	
道路照明維持補修工	式		12,544,785	1	11,373,924	91%	1	8,181,033	1	12,897,613	63%	
道路照明維持工	式	1	5,446,277	1	5,011,690	92%	1	4,367,488	1	5,578,250	78%	
移動拘束	式	1	1,137,574	1	1,014,435	89%	1	1,090,954	1	2,275,448	48%	
高福トンネル	式	1	508,952	1	415,730	82%	1	230,208	1	425,676	54%	
智頭トンネル	式	1	869,568	1	725,688	83%	1	173,936	1	349,066	50%	
黒尾トンネル	式	1	154,320	1	205,554	133%	1	190,470	1	243,060	78%	
岩屋堂トンネル	式	1	86,725	1	77,810	90%	1	63,311	1	91,012	70%	
落折第一洞門	式	1	150,984	1	137,315	91%	1	41,445	1	72,972	57%	
新戸倉トンネル	式	1	430,982	1	403,270	94%	1	246,856	1	430,074	57%	
湯山・覚寺トンネル	式	1	2,309,993	1	1,809,135	78%	1	859,232	1	1,567,798	55%	
水尻トンネル	式	1	64,920	1	59,146	91%	1	35,874	1	59,160	61%	
酒ノ津第一トンネル	式	1	292,640	1	226,496	77%	1	0	0	0		
酒ノ津第二トンネル	式	1	178,326	1	145,047	81%	1	0	0	0		
八束水トンネル	式	1	99,820	1	104,118	104%	1	46,624	1	83,960	56%	
吉川・井出トンネル	式						1	128,145	1	241,154	53%	
白兔トンネル	式						1	119,670	1	177,700	67%	
点検	式	1	813,704	1	1,038,490	128%	1	586,820	1	1,302,283	45%	
直接工事費	式	1	12544785	1	11,373,924	91%	1	8,181,033	1	12,897,613	63%	

