

比較表-1

積算内訳書の比較表

工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	鳥取自動車道円通寺高架橋PC第1上部工事											
コンクリート橋上部	式						1	490,000	1	441,927	110.9%	
工場製作工	式						1	471,231	1	441,927	106.6%	
検査路製作工	式						1	373,312	1	356,562	104.7%	
工事塗装工	式						1	97,919	1	85,365	114.7%	
間接労務費	式						1	17,769	1	92,796	19.1%	
工事純工事費	式						1	489,000	1	534,723	91.4%	
工場管理費	式						1	1,000	1	121,660	0.8%	
(工場製作原価)	式						1	490,000	1	656,383	74.7%	
コンクリート橋上部	式	1	186,323,248	1	162,931,499	87.4%	1	162,273,025	1	193,790,143	83.7%	
工場製品輸送工	式						1	60,000	1	47,850	125.4%	
輸送工	式						1	60,000	1	47,850	125.4%	
PC橋工	式	1	179,497,938	1	162,931,499	90.8%	1	162,213,025	1	179,998,012	90.1%	
プレテンション桁製作工	式	1	80,400,000	1	71,725,380	89.2%	1	65,000,000	1	80,400,000	80.8%	
支承工	式	1	63,897,000	1	50,090,160	78.4%	1	46,496,025	1	63,879,000	72.8%	
架設工(クレーン架設)	式	1	4,404,600	1	2,643,000	60.0%	1	3,359,865	1	4,404,600	76.3%	
床版・横組工	式	1	28,990,938	1	27,825,318	96.0%	1	31,875,771	1	29,509,012	108.0%	

比較表-1

積算内訳書の比較表

記入要領												
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。												
工事名		鳥取自動車道円通寺高架橋PC第1上部工事										
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
落橋防止装置工	式	1	1,805,400	1	2,045,220	113.3%	1	0	1	1,805,400	0.0%	
橋梁付属物工	式	1	6,825,310	1	8,602,421	126.0%	1	15,481,364	1	13,744,281	112.6%	
伸縮装置工	式						1	25,000	1	10,640	235.0%	
排水装置工	式						1	1,808,759	1	3,082,330	58.7%	
地覆工	式	1	6,825,310	1	8,602,421	126.0%	1	10,526,405	1	7,066,397	149.0%	
通信管路工	式						1	1,876,382	1	2,588,940	72.5%	
橋梁用防護柵工	式						1	1,017,792	1	761,184	133.7%	
検査路工	式						1	194,026	1	201,850	96.1%	
銘板工	式						1	33,000	1	32,940	100.2%	
直接工事費	式	1	186,323,248	1	162,931,499	87.4%	1	162,273,025	1	193,790,143	83.7%	
共通仮設費	式	1	14,047,200	1	11,529,200	82.1%	1	10,462,000	1	14,626,700	71.5%	
共通仮設費	式	1	2,237,200	1	2,236,200	100.0%	1	5,906,000	1	2,244,700	263.1%	
運搬費	式	1	1,782,000	1	1,781,000	99.9%	1	4,649,000	1	1,782,000	260.9%	
安全費	式	1	375,000	1	375,000	100.0%	1	980,000	1	382,500	256.2%	
技術管理費	式	1	80,200	1	80,200	100.0%	1	277,000	1	80,200	345.4%	
共通仮設費(率計上)	式	1	11,810,000	1	9,293,000	78.7%	1	4,556,000	1	12,382,000	36.8%	

比較表-1

積算内訳書の比較表

記入要領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) ※印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工事名	鳥取自動車道円通寺高架橋PC第1上部工事											
工事区分・工種・種別	単位	入札時					工事完成時					備考
		官積算(予定価格)※		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)※		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
純工事費	式	1	200,370,448	1	174,460,699	87.1%	1	172,735,025	1	208,416,843	82.9%	
現場管理費	式	1	47,748,000	1	8,600,000	18.0%	1	19,916,000	1	49,624,000	40.1%	
(現場原価)	式						1	192,651,025	1	258,040,843	74.7%	
工事原価	式	1	248,118,448	1	183,060,699	73.8%	1	193,142,918	1	258,697,226	74.7%	
一般管理費等	式	1	24,931,552	1	2,939,301	11.8%	1	558,975	1	25,862,774	2.2%	
工事価格	式		273,050,000	1	186,000,000	68.1%	1	193,700,000	1	284,560,000	68.1%	