

山陰道の整備状況



項目	区間	益田・田万川道路	益田西道路	益田道路			三隅・益田道路	浜田・益田道路	浜田道路	江津道路	浅利～江津	福光・浅利道路
				高津～須子	久城～高津	遠田～久城						
事業化年度		R3年度	R2年度	H8年度	R5年度	H8年度	H24年度	H16年度	S53年度	S48年度	当面現道活用区間	H28年度
開通年度		-	-	H19.3.24	-	H22.3.27	令和7年度 開通予定	原井～西村 H27.3.14 西村～石見三隅 H28.12.18	H5.6.3	H15.9.21	江津バィハス H5.3.25 (県)浅利渡津線 H31.3.17	-
事業進捗率 R6年度		約5%	約7%	-	約1%	-	約91%	-	-	-	-	約55%
用地進捗率 R6.3末		約4%	約28%	-	100%	-	100%	-	-	-	-	約99%
全体事業費		370億円	330億円	-	260億円	-	935億円	-	-	-	-	290億円
R6年度事業費		3.0億円 (島根県0.8億円)	2.5億円	-	1.3億円	-	95.6億円	-	-	-	-	25.8億円
R6年度 事業概要		調査設計 用地買収	調査設計 用地買収	-	調査設計	-	改良、橋梁工事 舗装工事 (H27工事着手)	-	-	-	-	用地買収 改良、橋梁工事 (R3工事着手)