

山陰道 三隅・益田道路



道路事業の概要

■事業の目的

国道9号 三隅・益田道路は、急勾配でカーブが連続する国道9号の問題を解消し、緊急時の代替ルートを確認します。

■並行する道路の課題



線形不良箇所による事故

■路線図



令和7年度の事業内容

- 道路改良工事、橋梁上部工事、舗装工事、道路附属物設置工事等を推進します。

■計画概要

起 点	はまだ ^{みすみ} 三隅町森溝上
終 点	ますだ ^{とくだちよう} 益田市遠田町
延 長	15.2km
道 路 区 分	第1種3級(自動車専用道路)
全 体 事 業 費	1,028億円(暫定2車線)
経 緯	平成22年10月19日 都市計画決定 平成24年度 事業化 平成26年度 用地着手 平成27年度 工事着手

■道路構造



■事業進捗状況

用地取得率	約100%(令和7年3月末時点)
事業進捗	約98%(令和7年度)
トンネル	全4トンネル ・完成4トンネル
橋梁	全17橋梁 ・上部工完成:15橋 ・上部工施工:2橋

※用地取得率:取得面積ベースで算出

事業進捗率:事業費ベースで算出