


# 快適で安心して歩ける空間を増やしていきます



**昨年度の成果**

平成17年度は、関係機関との調整が遅れたことにより計画通りに実施できませんでした。


代表的な事業	目標	実績	評価	事業の説明
JR宮内串戸駅周辺	40m	0m	未整備	
JR西条駅周辺地区	840m	350m	未整備	歩道の段差や急勾配を解消し、点字ブロックを使いやすいしました。
JR呉駅・呉港周辺地区	900m	900m	未整備	歩道の段差や急勾配を解消し、点字ブロックを使いやすいしました。

※評価マークの説明は18ページを参照してください。

**今年度の取り組み**

平成18年度は、コスト削減を検討するとともに、地域住民との連携を図りながら目標達成に向けて整備を推進します。

代表的な事業	目標	事業の説明
JR宮内串戸駅周辺	640m	歩道をバリアフリー化します。
JR広島駅周辺地区	900m	歩道をバリアフリー化します。



昨年度の達成度 **JR西条駅周辺地区**

JR西条駅周辺地区では、(一)西条停車場線、(市)本町上寺家線、(市)栄町4号線の3路線計350mをバリアフリー化しました。

整備前 整備後

(市)本町上寺家線 整備延長:50m

(一)西条停車場線 整備延長:110m

(市)栄町4号線 整備延長:190m

重点整備地区※10

平成18年度の取り組み **JR宮内串戸駅周辺地区**

JR宮内串戸駅周辺地区では、(都)地御前串戸線・(都)宮内串戸駅通線・(市)宮内串戸駅構内線の計640mの区間をバリアフリー化します。

(都)地御前串戸線 整備延長:400m

(都)宮内串戸駅通線 整備延長:200m

(市)宮内串戸駅構内線 整備延長:40m

重点整備地区