


5. 平成20年度のコスト縮減等の取り組み (尾原ダム)

■平成20年度事業予算の実施概要

H20事業費 107.9億円



○ダム本体工事(コンクリート打設、基礎処理工等)



○管理設備工事

ダム管理庁舎、通信設備工事、放流警報設備工事、
ダム管理用機械設備工事等



○流量・水質観測等の継続的調査

○環境モニタリング調査

○ダム本体基礎処理評価

○各種検討・設計等

調査・検討・設計業務

6.3%

補償費

0.3%

○電柱等の移転補償

付替道路工事

6.9%


○付替市道及び町道の概成及び供用開始

伐採木材の有効活用

伐採木をチップ化～堆肥化し、残土処理場などの基盤整備に活用することで処分費の縮減を図る。


当初計画(H15)

従来作業



変更

伐採材の再利用



堆肥化(仕込み作業)




堆肥化(切り返し作業)



縮減額は現在精査中。次回委員会で報告します。

地質精査による追加掘削に伴う増額

①地質精査により追加掘削及び構造変更が必要となった。



増額は現在精査中。次回委員会で報告します。