

出張所だより 第3号

編集・発行 国土交通省 中国地方整備局 岡山河川事務所
高梁川・小田川災害復旧対策出張所



高梁川・小田川災害復旧対策出張所
〒710-0806 岡山県倉敷市西阿知町西原793

工事に関するお問い合わせはお電話、

またはホームページにも詳細を掲載しておりますのでそちらもご参考ください。

TEL.086-465-1880 HP [中国地方整備局 岡山河川事務所](#) [検索](#)



真備町箭田・真備町尾崎堤防復旧完成予想図


2019年6月の復旧を目指して工事をしています。

真備町箭田 (小田川 3.4km)

堤防復旧完成予想図(3D)


真備町箭田・尾崎 共通

- 護岸の基礎に矢板を施工しました(完了)
- 堤防を20m広くします
- 堤防に最適な土で盛土します(施工中)
(新技術の機械で混合土を作ります)



真備町尾崎 (小田川 6.4km)


堤防復旧完成予想図(3D)



平成30年7月豪雨災害対応の記録がまとめられました

「平成30年7月～中国地方整備局 災害対応の記録～」は、平成30年7月豪雨の被災状況とその対応について、後世への伝達等を目的にとりまとめた記録誌です。なお、本誌につきましては、中国地方整備局のウェブサイトにも掲載されております。該当ページへのリンクは下記のとおりです。

http://www.cgr.mlit.go.jp/photo/h3007gou_kiroku/index.htm



小田川災害復旧関係工事 各工事の進捗状況


真備町箭田 (小田川 3.4km)

その①工事【堤防本復旧】(株)ナイカイアーキョウ

工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 47.9%



本復旧堤防の盛土実施中



工事進捗状況 (平成31年2月末現在)

真備町箭田 (小田川 3.4km)

その②工事【堤防本復旧】(株)カザケン


工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 27.7%



真備町尾崎 (小田川 6.4km)

その①工事【堤防本復旧】(株)大森工務店

工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 41%



本復旧堤防の盛土実施中



工事進捗状況 (平成31年2月末現在)

真備町尾崎 (小田川 6.4km)

その②工事【堤防本復旧】(株)小田組

工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 39%



プラント稼働

小田川災害復旧 (4.2km)外工事


三宅建設(株)

工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 43.3%



護岸復旧を行なっています

真備町 服部箇所



仮復旧盛土の撤去中

真備町 尾崎箇所

小田川災害復旧 (河道整備)工事

【河床掘削】(株)藤原組

工事進捗状況 (平成31年2月末現在) 50.1%



河道掘削を行なっています

各復旧地点共に先月から引き続き着々と工事を進めています。