



# がんばろう真備!

Part II\_Vol.04 2019.03

高梁川水系  
小田川

## 災害復旧工事の歩みから

堤防本復旧（6K400L）について

### 工事状況

◎1月末より回転式混合方式の盛土材改良プラント稼働を開始しました。河道整備工事より河床掘削土の搬入が始まり、これより改良土の製作を行います。この土は、上流維持工事の現場に搬出し、小田川の復旧工事に利用されています。



盛土材改良プラント稼働状況



◎護岸基礎部の矢板打込み、ベースブロック設置作業も終え、堤防復旧の基盤浅層改良も終了して、築堤盛土を施工しています。



破堤箇所復旧作業（築堤盛土施工状況）



◎2月2日（土曜日）に『箭田の町作り協議会』の方17名が、堤防復旧の工事進捗状況と工事内容に興味を持たれ、現場見学に足を運んでくださいました。



真備町の方々による見学状況



# がんばろう真備!

Part I\_Vol.04 2019.03

高梁川水系  
小田川

## 災害復旧工事の歩みから

堤防本復旧（3K400L）について

### 工事状況


◎現在の状況は、緊急復旧した築堤護岸（一般的には河川堤防）を一度撤去し、その築堤護岸底面部の改良工事（安定処理）を行っています。これからは築堤護岸を復旧するため、

護岸基礎工→堤体盛土工→法覆護岸工.....

と続き、河川護岸が目に見えて形作られていきます。もうしばらく工事は続きますが、ご協力をお願いします。



安定処理施工状況



護岸基礎工

築堤護岸  
(安定処理完了)

護岸基礎工および築堤護岸底面部改良工（安定処理）施工状況



# 小田川災害復旧関係工事【直轄管理区間進捗状況】について



【小田川流路概略図】

## みんなの手で一刻も早い復興を!

国道 486 号を工事用のダンプトラックが頻繁に行き来するため、車両のタイヤ等に付着した土砂粒粉が通行路に落ちて堆積してしまいます。この堆積した粒粉が、一般の車両が通行する時にも粉塵として舞い上がり、通行車両だけでなく、歩行者や近隣の皆様にもご迷惑になってしまいます。

車道の路肩に散水し、また、歩道を清掃して粉塵対策を行っております。

工事期間中ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。



企画・制作 (株) 大森工務店  
〒712-8034 岡山県倉敷市水島栄町 10 番 20 号  
Tel: (086) 436-7727 Fax: (086) 436-7728  
  
(株) 小田組  
〒714-2114 岡山県井原市芳井町川相 230 番 2 号  
Tel: (0866) 72-0232 Fax: (0866) 72-0082

工事見学所『たけのこ館』の中に、新たなアイテムとして、工事完成模型を追加しました。今までの展示資料や図面だけでは「イマイチわかりにくい・・・。」というご意見が多く、これにお応えして、『小田川・高馬川堤防復旧』をイメージして頂けるように、模型という形で制作しました。是非『たけのこ館』に来館され、ご覧になって、ご意見ご感想をお聞かせください。お待ちしております。

小田川災害復旧工事  
3k200 工事見学所

たけのこ館


お気軽に立ち寄りください。

見学所

- ・月曜～土曜 (9時～17時)
- ・トイレあり (男女別)
- ・自動販売機あり
- ・駐車場あり (2台)

カザケンマスコット びいちゃん

見に来てね



企画・制作 (株) ナイカイアーキテクト  
〒711-0921 岡山県倉敷市児島駅前 1 丁目 100 番地  
Tel: (086) 472-5957 (代)  
  
(株) カザケン  
〒710-1301 岡山県倉敷市真備町箭田 862 番 12 号  
Tel: (086) 698-5258 Fax: (086) 698-8921

