

真備緊急治水対策 プロジェクトだより

第 17 号

編集・発行 (令和5年2月)

国土交通省 高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所
岡山県 備中県民局建設部河川激甚災害対策班
倉敷市 真備支所建設課、公園緑地課

工事進捗状況について

堤防強化工事 (国・県・市)



未政川の進捗状況 (令和5年1月撮影)



高馬川の進捗状況 (令和5年1月撮影)




小田川合流点付替え工事 (国)

南山付近の進捗状況



新合流点付近の進捗状況



お知らせについて

有井橋の開通について（県・市）

末政川に架かる有井橋については、架け替え工事が完成し、令和4年12月26日（月）14時に予定より3カ月早く開通しました。新しい有井橋は、堤防より高い位置で架け替えていることから、陸閘構造が解消され、増水時の流れが安全でスムーズになり堤防をふさぐ必要がなくなるため増水時にも通行が可能となりました。

また、令和4年12月18日（日）には開通に先立って、施工業者が主催となり橋の完成を祝う記念イベントを開催しました。

イベントでは、地元小学生有志による合唱や橋に取り付ける橋名板を披露するなど、当日は大変多くの方々に集まっていただきました。



有井橋開通状況（令和4年12月26日）



記念イベント状況（令和4年12月18日）

小田川合流点付替え事業の進捗状況（国）

小田川沿川地域及び倉敷市街地における治水安全度の向上を目的に、小田川と高梁川の合流位置を約4.6km下流へ付替えています。

本事業は、令和元年度に本体工事に着手し、令和5年1月末時点の工事の進捗率は約76%で将来の河道の形が見えてきています。

令和5年度末の完成予定まで残り約1年となりましたが、1日でも早く完成できるように、引き続き、工事を進捗していきます。



工事内容	2018	2019	2020	2021	2022	2023
仮設工事	■	■				
掘削・築造		■	■	■	■	■
貯水池河道整正				■	■	■
橋梁架設			■	■	■	■

2023年度末
完成予定

国土交通省高梁川・小田川緊急治水対策河川事務所

電話 086-697-1020

岡山県備中県民局建設部河川激甚災害対策班

電話 086-434-7157

倉敷市真備支所建設課

電話 086-698-8108

倉敷市土木部公園緑地課

電話 086-426-3495

□国・岡山県・倉敷市からの発信



LINE
公式アカウント

@mabiinfo-syousei

