

第2章 主要事業のフォローアップ

2-1 主要事業の進捗状況

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 小谷川【島根県江津市】	平成17年度完成	完成
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 由良川(北条川放水路)【鳥取県北栄町】	平成19年度完成	継続
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 笹ヶ瀬川【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 小河原川(広島市安佐北区工区)【広島市】	平成19年度完成	継続
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 周防地区(浜田川)【山口県下関市】	平成19年度完成	継続
I 1	特定構造物改築事業 峯堰【山口県防府市】	事業推進	完成
I 1	鉄道橋道路橋緊急対策事業 JR由良川橋梁【鳥取県北栄町】	平成19年度完成	完成
I 1	鉄道橋道路橋緊急対策事業 JR笹ヶ瀬川橋梁【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
I 1	砂防事業 倭谷川【鳥取県南部町(旧西伯町)】	平成16年度完成	完成
I 1	砂防事業 下野部屋溢川【島根県益田市】	平成16年度完成	完成
I 1	砂防事業 向湯原谷川【岡山県真庭市(旧湯原町)】	平成18年度完成	完成
I 1	砂防事業 大島小川【山口県周南市】	平成19年度完成	継続
I 1	砂防事業 東桜木川【広島県海田町】	平成19年度完成	継続
I 1	急傾斜地崩壊対策事業 上村1地区【島根県大田市(旧温泉津町)】	平成16年度完成	完成
I 1	急傾斜地崩壊対策事業 元宇品26地区【広島市】	事業推進	完成
I 1	雪崩対策事業 小船【鳥取県若桜町】	平成19年度完成	完成
I 1	雪崩対策事業 後谷【島根県益田市(旧匹見町)】	平成19年度完成	完成
I 1	特定多目的ダム建設事業 苦田ダム【岡山県鏡野町など(旧奥津町など)】	平成16年度完成	完成
I 1	特定多目的ダム建設事業 灰塚ダム【広島県三次市など(旧三良坂町など)】	平成18年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 大長見ダム【島根県浜田市】	平成15年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 東郷生活貯水池【鳥取県湯梨浜町】	平成15年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 竹谷生活貯水池【岡山県吉備中央町】	平成15年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 山田川生活貯水池【広島県世羅町】	平成17年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 三室川ダム【岡山県新見市】	平成17年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 河平生活貯水池【岡山県吉備中央町】	平成17年度完成	完成
I 1	多目的ダム建設事業 湯免生活貯水池【山口県長門市(旧三隅町)】	平成17年度完成	完成
I 1	治水ダム建設事業 朝鍋ダム【鳥取県南部町】	平成16年度完成	完成
I 1	治水ダム建設事業 四川ダム【広島県福山市】	平成17年度完成	完成
I 1	治水ダム建設事業 益田川ダム【島根県益田市】	平成18年度完成	完成
I 1	治水ダム建設事業 梶毛ダム【広島市】	平成19年度完成	継続
I 1	床上浸水対策特別緊急事業 平田船川【島根県出雲市】	平成16年度完成	完成
I 1	床上浸水対策特別緊急事業 塩見川【鳥取県鳥取市福部村】	平成17年度完成	完成
I 1	床上浸水対策特別緊急事業 太田川(出島地区)【広島市】	事業推進	完成
I 1	海岸事業 阿品海岸【広島県廿日市市】	平成18年度完成	完成
I 1	海岸事業 三幡九幡海岸【岡山県岡山市】 [内 四幡統合樋門]	平成16年度完成	完成
I 1	海岸事業 小浜海岸【島根県益田市】	平成18年度完成	完成
I 1	海岸侵食対策事業 田後港【鳥取県岩美町】	事業推進	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
I 1	河川防災ステーション、水防拠点など 黒瀬川【広島県呉市】	平成17年度完成	完成
I 1	耐震強化岸壁の整備 福山港【広島県福山市】	平成16年度供用	完成
I 1	耐震強化岸壁の整備 鳥取港【鳥取県鳥取市】	平成17年度供用	完成
I 1	耐震強化岸壁の整備 宇野港【岡山県玉野市】	平成17年度完成	完成
I 1	耐震強化岸壁の整備 河下港【島根県出雲市】	平成19年度供用	完成
I 1	防災拠点官庁施設の耐震対策化事業 海上保安大学校本館【広島県呉市】	平成17年度完成	完成
I 1	防災拠点官庁施設の耐震対策化事業 岡山県警察学校第二本館【岡山県岡山市】	平成19年度完成	完成
I 1	防災拠点官庁施設の耐震対策化事業 山口県警察学校本館【山口県山口市】	平成18年度完成	完成
I 1	一般国道9号 名和・淀江道路【鳥取県】	平成19年度供用	継続
I 1	一般国道9号 青谷・羽合道路(青谷ICアクセス部)【鳥取県】	平成17年度供用	完成
I 1	一般国道29号 津ノ井バイパス【鳥取県】 [内 鳥取市吉成～服部]	平成19年度供用	継続
I 1	一般国道53号 万跨線橋(震災対策)【岡山県】	平成17年度完成	継続
I 1	一般国道179号 奥津～上斎原バイパス(奥津町奥津)【岡山県】	平成15年度供用	完成
I 1	一般国道191号 萩・三隅道路【山口県】 [内 三隅～明石]	平成18年度供用	完成
I 1	材木町電線共同溝【鳥取県鳥取市】	平成19年度完成	継続
I 1	岡山西バイパス電線共同溝【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
I 1	呉広電線共同溝【広島県呉市】	平成19年度完成	完成
I 1	市街地再開発事業 大手町四丁目1番地区【広島市】	平成16年度完成	完成
I 1	密集住宅市街地整備促進事業(住宅市街地総合整備事業) 神帆地区【山口県山陽小野田市(旧小野田市)】	平成16年度完成	完成
I 2	特定多目的ダム建設事業 苦田ダム【岡山県鏡野町など(旧奥津町など)】	平成16年度完成	完成
I 2	特定多目的ダム建設事業 灰塚ダム【広島県三次市など】	平成18年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 大長見ダム【島根県浜田市】	平成15年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 東郷生活貯水池【鳥取県湯梨浜町】	平成15年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 竹谷生活貯水池【岡山県吉備中央町】	平成15年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 山田川生活貯水池【広島県世羅町】	平成17年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 三室川ダム【岡山県新見市】	平成17年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 河平生活貯水池【岡山県吉備中央町】	平成17年度完成	完成
I 2	多目的ダム建設事業 湯免生活貯水池【山口県長門市(旧三隅町)】	平成18年度完成	完成
I 3	一般国道9号 大田市朝山町 視距改良【島根県大田市】	平成19年度完成	継続
I 3	一般国道53号 津島交差点改良【岡山県岡山市】	平成16年度完成	完成
I 3	一般国道182号 十九軒屋交差点改良(事故危険箇所)【広島県福山市(旧神辺町)】	平成16年度完成	完成
I 3	本町柳町表町地区(あんしん歩行エリア)【岡山県岡山市】	平成19年度完成	完成
I 3	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 備讃瀬戸【岡山県】	平成19年度完成	完成
I 3	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 来島海峡【広島県】	平成19年度完成	完成
I 3	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 関門海峡【山口県】	平成19年度完成	完成
I 3	材木町電線共同溝【鳥取県鳥取市】	平成19年度完成	継続
I 3	呉広電線共同溝【広島県呉市】	平成19年度完成	完成
I 3	旅客ターミナルの整備 広島港【広島市】	平成18年度完成	完成
I 3	官庁施設のバリアフリー化事業 西郷地方合同庁舎【島根県隠岐の島町(旧西郷町)】	平成17年度完成	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
I 3	官庁施設のバリアフリー化事業 庄原地方合同庁舎【広島県庄原市】	平成17年度完成	完成
I 3	官庁施設のバリアフリー化事業 福山港湾合同庁舎【広島県福山市】	平成18年度完成	継続
I 3	官庁施設のバリアフリー化事業 岩国港湾合同庁舎【山口県岩国市】	平成18年度完成	完成
I 3	電線共同溝整備街路事業 福山駅大門線【広島県福山市】	平成16年度完成	完成
I 3	電線共同溝整備街路事業 御幸橋三篠線【広島市】	平成19年度完成	継続
I 3	公営住宅等整備事業 賀露団地【鳥取県鳥取市】	平成18年度完成	完成
I 3	公営住宅等整備事業 久城団地【島根県益田市】	平成19年度Ⅰ期完成	完成
I 3	公営住宅等整備事業 稗田団地【山口県下関市】	平成19年度Ⅰ期完成	完成
I 3	公営住宅等ストック改善事業 第二浪の浦団地【山口県岩国市】	平成16年度完成	完成
I 3	公営住宅等ストック改善事業 八重垣団地【島根県松江市】	平成17年度完成	完成
I 4	フェリーターミナルの整備 来居港【島根県知夫村】	事業推進	完成
I 4	隠岐空港の滑走路延長【島根県隠岐の島町】	事業推進	完成
I 5	ボートパーク整備事業 鳥取港【鳥取県鳥取市】	平成16年度供用	完成
I 5	ボートパーク整備事業 児島港【岡山県倉敷市】	平成17年度供用	完成
I 6	地域高規格道路 江府三次道路 一般国道183号 生山道路【鳥取県】	平成16年度供用	完成
I 7	外航船用港湾施設の保安対策の強化 広島港【広島県広島市、廿日市市、海田町、坂町】	平成16年度完成	完成
I 7	外航船用港湾施設の保安対策の強化 水島港【岡山県倉敷市】	平成16年度完成	完成
I 7	外航船用港湾施設の保安対策の強化 徳山下松港【山口県周南市、下松市】	平成17年度完成	完成
II 1	河川改修事業 千代川【鳥取県鳥取市など】	事業推進	完成
II 1	ダム湖活用環境整備事業 弥栄ダム【広島県大竹市、山口県岩国市(旧美和町岩国市など)】	平成16年度完成	完成
II 1	「水辺の楽校」の整備 天神川【鳥取県倉吉市など】	事業推進	完成
II 1	砂防事業 御衣尾川【広島県府中町】	平成16年度完成	完成
II 1	砂防事業 犬飼川【岡山県浅口市(旧鴨方町)】	平成16年度完成	完成
II 1	港湾環境整備事業 徳山下松港【山口県周南市「晴海緑地」】 【内 下松地区「笠戸島親水緑地」】	平成16年度供用	完成
II 1	港湾緑地整備事業 広島港【広島市】 【内 宇品地区「広島みなと公園」】	平成16年度供用	完成
II 1	浜田市特定環境保全公共下水道事業【島根県浜田市】	事業推進	完成
II 1	浜田市特定環境保全公共下水道事業【島根県浜田市】 【一部】	平成16年度供用	完成
II 1	奥津町特定環境保全公共下水道【岡山県鏡野町(旧奥津町)】	平成17年度供用	完成
II 1	加計町特定環境保全公共下水道【広島県安芸太田町(旧加計町)】 【一部】	平成18年度供用	完成
II 1	岩国市公共下水道(由宇処理区)【山口県岩国市(旧由宇町)】	事業推進	完成
II 1	岩国市公共下水道(由宇処理区)【山口県岩国市(旧由宇町)】 【一部】	平成18年度供用	完成
II 2	海岸環境整備事業 由宇港【山口県岩国市】	平成16年度完成	完成
II 2	海岸環境整備事業 広島港【広島県坂町】	平成18年度完成	完成
II 2	海岸環境整備事業 児島港【岡山県倉敷市】	平成19年度完成	完成
II 2	海岸環境整備事業 児島港【岡山県倉敷市】 【内 全体計画をⅡ期に区分したⅠ期分】	平成18年度完成	完成
II 2	海域環境創造自然再生等事業 尾道糸崎港【広島県尾道市、三原市】	平成19年度完成	継続
II 2	西広島バイパス(樹林化)【広島県広島市、廿日市市】	事業推進	完成
II 2	庁舎のグリーン改修事業 岡山地方合同庁舎【岡山県岡山市】	平成15年度完成	完成
II 2	庁舎のグリーン改修事業 福山港湾合同庁舎【広島県福山市】	平成16年度完成	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況		
		目標	H14-19年度目標 に対する実績	
Ⅱ	2	庁舎のグリーン改修事業 岩国港湾合同庁舎【山口県岩国市】	平成16年度完成	完成
Ⅱ	2	庁舎のグリーン改修事業 広島港湾合同庁舎【広島市】	平成16年度完成	完成
Ⅱ	2	庁舎のグリーン改修事業 山口地方合同庁舎【山口県山口市】	平成18年度完成	完成
Ⅱ	3	材木町電線共同溝【鳥取県鳥取市】	平成19年度完成	継続
Ⅱ	3	岡山西電線共同溝【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
Ⅱ	3	呉広電線共同溝【広島県呉市】	平成19年度完成	完成
Ⅱ	3	都市公園事業(河岸緑地)【広島市】 [内 平野橋～御幸橋(京橋川左岸)]	平成16年度完成	完成
Ⅱ	3	住宅市街地総合整備事業 星島団地【島根県江津市】	平成19年度完成	完成
Ⅱ	3	住宅市街地総合整備事業 宇品地区【広島市】	平成18年度完成	継続
Ⅱ	3	優良建築物等整備事業 野田屋町一丁目11番東地区【岡山県岡山市】	平成17年度完成	完成
Ⅱ	3	住宅市街地基盤整備事業 西風新都【広島市】[内 石内地区]	平成18年度完成	継続
Ⅱ	3	優良建築物等整備事業 中央町三丁目地区【山口県宇部市】	平成16年度完成	完成
Ⅱ	5	廃棄物埋立護岸整備事業 尾道糸崎港【広島県三原市】	平成17年度完成	完成
Ⅱ	5	廃棄物埋立護岸整備事業 広島港【広島市】 [内 出島地区廃棄物埋立護岸「管理型」]	平成18年度完成	継続
Ⅱ	5	廃棄物埋立護岸整備事業 宇部港【山口県宇部市】(リサイクルポート)	平成19年度完成	継続
Ⅱ	6	一般国道54号 三刀屋拡幅【島根県】 [内 三刀屋町下熊谷～三刀屋]	平成17年度供用	完成
Ⅱ	6	地域高規格道路 北条湯原道路 一般国道313号 北条倉吉道路(倉吉市和田～北条町弓原)【鳥取県】	平成17年度供用	完成
Ⅱ	6	地域高規格道路 江府三次道路 一般国道183号 高道路(庄原市高町段～庄原市高町植松)【広島県】	平成19年度供用	完成
Ⅱ	6	地域高規格道路 小郡萩道路 一般国道490号 大田絵堂道路、美東大田道路【山口県】	平成19年度供用	継続
Ⅱ	6	一般国道184号 志津見バイパス(佐田町上橋波～頓原町八神)【島根県】	平成16年度供用	完成
Ⅱ	6	一般県道 波佐匹見線(匹見町道川～匹見町匹見)【島根県】	平成16年度供用	完成
Ⅱ	6	公営住宅等整備事業 大河内団地【山口県下関市(旧豊田町)】	平成15年度完成	中止等
Ⅱ	6	公営住宅等整備事業 三日市団地【島根県雲南市(旧木次町)】	平成16年度完成	継続
Ⅱ	6	公営住宅等整備事業 坂地区住宅【広島県坂町】	平成17年度完成	完成
Ⅱ	6	公営住宅等整備事業 川辺団地【岡山県倉敷市(旧真備町)】	平成18年度完成	中止等
Ⅱ	7	身近なまちづくり支援街路事業 古市金屋地区【山口県柳井市】 [内 柳井駅門の前線]	平成16年度供用	完成
Ⅱ	7	都市公園事業 石見銀山公園【島根県大田市】 [内 龍源寺間歩周辺遊歩道]	平成17年度完成	完成
Ⅱ	7	まちづくり交付金事業 倉吉打吹地区【鳥取県倉吉市】	平成17年度完成	完成
Ⅱ	7	まちづくり交付金事業 上下地区【広島県府中市】	平成18年度完成	完成
Ⅱ	7	まちづくり交付金事業 萩城下町周辺地区【山口県萩市】	平成19年度完成	継続
Ⅱ	7	街なみ環境整備事業 大山寺地区【鳥取県大山町】	平成17年度完成	完成
Ⅱ	7	街なみ環境整備事業 長府地区【山口県下関市】	平成17年度完成	継続
Ⅱ	8	くらしのみちゾーン、トランジットモール 津和野地区【島根県津和野町】	平成19年度完成	完成
Ⅱ	8	シンボルロード整備事業 出雲市駅前矢尾線【島根県出雲市】 [内 出雲市今市町]	平成15年度完成	完成
Ⅱ	8	身近なまちづくり支援街路事業 真綿川周辺地区【山口県宇部市】 [内 真綿川東通線]	平成19年度完成	継続
Ⅱ	8	街なみ環境整備事業 鹿野地区【鳥取県鳥取市】	平成17年度完成	継続
Ⅱ	8	街なみ環境整備事業 御手洗地区【広島県呉市(旧豊町)】	平成19年度完成	完成
Ⅱ	8	街なみ環境整備事業 一の坂地区【山口県山口市】	平成19年度完成	完成
Ⅱ	8	一般国道375号 作木大和道路【広島県、島根県】	平成18年度供用	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
Ⅱ 8	主要地方道 湖陵掛合線【島根県】	平成16年度供用	完成
Ⅱ 8	主要地方道 北房川上線【岡山県】	平成17年度供用	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 柳井ウェルネスパーク【山口県柳井市】 [内 温水利用型健康運動施設]	平成17年度完成	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 柳井ウェルネスパーク【山口県柳井市】	事業推進	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 布勢総合運動公園【鳥取県鳥取市】	平成17年度完成	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 岡山県総合グラウンド【岡山県岡山市】	平成17年度完成	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 せら県民公園【広島県世羅町】 [内 I 期区域(ふれあいの広場)]	平成18年春完成	完成
Ⅱ 8	都市公園事業 国営備北丘陵公園【広島県庄原市】 [内 みのりの里、北入口センターエリア、水辺の里国兼池]	平成19年度供用	継続
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 はわい【鳥取県湯梨浜町(旧羽合町)】	平成15年度完成	完成
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 北の関宿 安芸高田【広島県安芸高田市】	平成15年度完成	完成
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 願成就温泉【山口県阿東町】	平成15年度完成	完成
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 かよう【岡山県吉備中央町(旧賀陽町)】	平成16年度完成	完成
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 舞ロードIC千代田【広島県北広島町(旧千代田町)】	平成16年度完成	完成
Ⅱ 8	「道の駅」の整備活用 うり坊の郷katamata【山口県萩市(旧むつみ村)】	平成16年度完成	完成
Ⅱ 8	「みなとオアシス」の設置支援活用 みなとオアシス瀬戸田【広島県尾道市(旧瀬戸田町)】	平成16年度供用	完成
Ⅱ 8	「みなとオアシス」の設置支援活用 鳥取賀露みなとオアシス【鳥取県鳥取市】	平成16年度供用	完成
Ⅱ 8	公営住宅等整備事業 安田団地【島根県安来市(旧伯太町)】	平成16年度完成	完成
Ⅱ 8	公営住宅等整備事業 勝見団地【鳥取県鳥取市(旧気高町)】	平成17年度完成	完成
Ⅱ 8	公営住宅等整備事業 横見団地【岡山県高梁市(旧有漢町)】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 1	国際海上コンテナターミナル整備事業 広島港【広島市】 [内 現行計画2バースのうち1バース]	平成15年度供用	完成
Ⅲ 1	多目的国際ターミナル整備事業 水島港【岡山県倉敷市】 [内 現行計画2バースのうち1バース]	平成16年度供用	完成
Ⅲ 1	多目的国際ターミナル整備事業 福山港【広島県福山市】 [内 現行計画2バースのうち1バース]	平成16年度供用	完成
Ⅲ 1	多目的国際ターミナル整備事業 徳山下松港【山口県周南市】 [内 航路水深を暫定水深で供用]	平成16年度供用	完成
Ⅲ 1	多目的国際ターミナル整備事業 大竹港【広島県大竹市】	平成17年度供用	完成
Ⅲ 1	複合一貫輸送ターミナル整備事業 広島港【広島市】	平成15年度供用	完成
Ⅲ 1	複合一貫輸送ターミナル整備事業 呉港【広島県呉市】	平成19年度供用	完成
Ⅲ 1	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 備讃瀬戸【岡山県】	平成19年度完成	完成
Ⅲ 1	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 来島海峡【広島県】	平成19年度完成	完成
Ⅲ 1	AISを活用した次世代型航行支援システム等航路標識の整備 関門海峡【山口県】	平成19年度完成	完成
Ⅲ 2	一般国道2号 岡山市内立体【岡山県岡山市】	平成19年度供用	完成
Ⅲ 2	一般国道2号 戸田拡幅【山口県】	平成19年度供用	継続
Ⅲ 2	一般国道2号 厚狭増生バイパス【山口県】	平成19年度供用	完成
Ⅲ 2	一般国道2号 下関拡幅【山口県】 [内 山の谷交差点立体化]	平成19年度供用	継続
Ⅲ 2	一般国道9号 松江道路(玉湯町布志名～玉湯町湯町)【島根県】	平成18年度供用	継続
Ⅲ 2	一般国道9号 出雲バイパス【島根県】	平成19年度供用	継続
Ⅲ 2	一般国道9号 小郡改良【山口県】 [内 長谷交差点立体化]	平成19年度供用	継続
Ⅲ 2	一般国道53号 津島交差点改良【岡山県岡山市】	平成16年度完成	完成
Ⅲ 2	一般国道54号 可部バイパス【広島市】 [内 一般県道南原峡線～市道山倉線]	平成18年度供用	完成
Ⅲ 2	一般国道54号 佐東拡幅【広島市】 [内 古川土地区画整理内]	平成18年度供用	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
Ⅲ 2	一般国道180号 総社一宮バイパス【岡山県】 [内 総社市窪木～総社市総社]	平成19年度供用	完成
Ⅲ 2	一般国道188号 柳井バイパス【山口県】 [内 柳井市柳井～(市)宮本開作線]	平成19年度供用	継続
Ⅲ 2	地域高規格道路 福山本郷道路 一般国道2号 三原バイパス【広島県】 [内 時広～中之町]	平成18年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 東広島バイパス【広島県、広島市】 [内 中野～海田東]	平成17年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(都心部高架延伸)【広島市】 [内 中区舟入中町～西区庚午北] 中区平野町～中区舟入中町	平成15年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道188号 岩国南バイパス【山口県】	事業推進	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道188号 岩国南バイパス【山口県】 [内 (主)岩国玖珂線～(県)藤生(停)錦帯橋線]	平成19年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 岡山環状道路 一般国道180号 岡山西バイパス【岡山県】 [内 岡山市古新田～西長瀬]	平成17年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 下関西道路 一般国道191号 下関北バイパス【山口県】 [内 下関市汐入町～(県)武久掠野線]	平成17年度供用	完成
Ⅲ 2	地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速1号線(県道広島東インター線)	平成19年度供用	完成
Ⅲ 2	街路事業 宮下十六本松線【鳥取県鳥取市】 [内 鳥取市天神町～鳥取市幸町]	平成19年度完成	継続
Ⅲ 2	街路事業 今市川跡線【鳥根県出雲市】	平成18年度完成	完成
Ⅲ 2	街路事業 大須土橋線【広島県府中町】	平成18年度完成	継続
Ⅲ 2	街路事業 幡生綾羅木線【山口県下関市】	平成18年度完成	完成
Ⅲ 2	街路事業 竹田升田線【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
Ⅲ 2	街路事業 矢賀間所線【広島市】	平成19年度完成	継続
Ⅲ 2	まちづくり交付金事業 大元駅周辺地区【岡山県岡山市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	土地地区画整理事業 中央町三丁目地区【山口県宇部市】	平成16年度完成	完成
Ⅲ 3	土地地区画整理事業 西条駅前地区【広島県東広島市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 緑井駅周辺地区【広島市】	平成16年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 益田駅前地区【鳥根県益田市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 岡山市駅元町地区【岡山県岡山市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 下松駅前地区【山口県下松市】	事業推進	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 下松駅前地区【山口県下松市】 [内 第1施行地区]	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 防府駅てんじんぐち地区【山口県防府市】	平成18年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 南殿町地区【鳥根県松江市】	平成18年度完成	完成
Ⅲ 3	市街地再開発事業 平和町一番地区【岡山県岡山市】	平成19年度完成	継続
Ⅲ 3	交通結節点改善事業 横川駅地区【広島市】	平成15年度完成	完成
Ⅲ 3	交通結節点改善事業 総社駅地区【岡山県総社市】	平成16年度完成	完成
Ⅲ 3	交通結節点改善事業 東岡山駅地区【岡山県岡山市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	交通結節点改善事業 平良駅地区【広島県廿日市市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	交通結節点改善事業 宮内串戸駅地区【広島県廿日市市】	平成18年度完成	継続
Ⅲ 3	まちづくり交付金事業 福山駅前周辺地区【広島県福山市】	平成17年度完成	完成
Ⅲ 3	公営住宅等整備事業 福島住宅【広島市】	平成19年度完成	継続
Ⅲ 4	一般国道2号 花岡拡幅【山口県】	平成16年度供用	完成
Ⅲ 4	一般国道2号 下関拡幅【山口県】 [内 山の谷交差点立体化]	平成19年度供用	継続
Ⅲ 4	一般国道180号 総社一宮バイパス【岡山県】 [内 総社市窪木～総社市総社]	平成19年度供用	完成
Ⅲ 4	一般国道375号 東広島呉道路【広島県】 [内 馬木～上三永]	平成19年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(都心部高架延伸)【広島市】 [内 中区舟入中町～西区庚午北]	平成15年度供用	完成

【完成予定事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	H14-19年度目標 に対する実績
Ⅲ 4	地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】広島高速1号線(県道広島東インター線)	平成19年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 福山本郷道路 一般国道2号 三原バイパス【広島県】 〔内 時広～中之町〕	平成18年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 東広島バイパス【広島県、広島市】 〔内 中野～海田東〕	平成17年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道188号 岩国南バイパス【山口県】	事業推進	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道188号 岩国南バイパス【山口県】 〔内 (主)岩国玖珂線～(県)藤生(停)錦帯橋線〕	平成19年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 下関西道路 一般国道191号 下関北バイパス【山口県】 〔内 下関市汐入町～(県)武久椋野線〕	平成17年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 石見空港道路 一般県道 石見空港飯田線【島根県】	平成18年度供用	完成
Ⅲ 4	地域高規格道路 山口宇部小野田連絡道路 主要地方道 山口宇部線(山口市朝田～江崎)【山口県】	平成19年度供用	継続
Ⅲ 4	空港港湾アクセス道路 境港江島大橋【鳥取県境港市、島根県松江市(旧八束町)】	平成16年度供用	完成
Ⅲ 4	空港港湾アクセス道路 呉港マリノ大橋(仮称)【広島県呉市】	平成19年度供用	継続
Ⅲ 4	空港港湾アクセス道路 堀貫線【岡山県倉敷市】	平成18年度完成	継続
Ⅲ 4	空港港湾アクセス道路 宇部湾岸線【山口県宇部市】 〔内 宇部市東恵須～宇部市藤曲〕	平成19年度完成	継続
Ⅳ 1	一般国道2号 西条バイパス(現道拡幅区間)【広島県】	平成19年度供用	継続
Ⅳ 1	一般国道2号 厚狭植生バイパス【山口県】	平成19年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 名和淀江道路【鳥取県】	平成19年度供用	継続
Ⅳ 1	一般国道9号 江津道路【島根県】	平成15年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 益田道路【島根県】 〔内 高津～須子〕	平成18年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 青谷羽合道路(青谷ICアクセス部)【鳥取県】	平成17年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 米子道路(米子JCT)【鳥取県】	事業推進	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 米子道路(米子JCT)【鳥取県】 〔内 西向き〕	平成18年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道9号 松江道路(松江東出雲工区)【島根県】 〔内 矢田～松江玉造〕	平成19年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道30号 児島玉野拡幅【岡山県】	平成17年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道54号 三刀屋拡幅【島根県】 〔内 三刀屋町下熊谷～三刀屋〕	平成17年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道317号 生口島道路【広島県】	平成17年度供用	完成
Ⅳ 1	一般国道373号 志戸坂峠道路(尾見～智頭)【鳥取県】	平成18年度供用	完成
Ⅳ 1	地域高規格道路 倉敷福山道路 一般国道2号 笠岡バイパス【岡山県】	事業推進	完成
Ⅳ 1	地域高規格道路 倉敷福山道路 一般国道2号 笠岡バイパス【岡山県】 〔内 笠岡市西大島新田～入江〕	平成19年度供用	完成
Ⅳ 1	地域高規格道路 倉敷福山道路 一般国道2号 松永道路【広島県】	平成19年度供用	継続
Ⅳ 1	地域高規格道路 美作岡山道路 (主)佐伯長船線(熊山町可真下～佐伯町小坂)【岡山県】	平成17年度供用	完成
Ⅳ 2	国際旅客船ターミナル整備事業 宇野港【岡山県玉野市】	平成17年度完成	完成
Ⅳ 2	広島空港のILS(計器着陸装置)の高カテゴリ化【広島県三原市】	事業推進	完成

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
I 1	斐伊川神戸川治水事業【島根県出雲市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業、都市河川改修事業 太田川高潮再度災害防止【広島市】	事業推進	遅れを回復中
I 1	特定構造物改築事業 百間川河口水門【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	水防災対策特定河川事業 江の川【島根県江津市、広島県三次市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 旭川【岡山県岡山市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 由良川【鳥取県北栄町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 五右衛門川【島根県斐川町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 吉井川【岡山県津山市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 黒瀬川【広島県東広島市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 中川【山口県宇部市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	都市河川改修事業 砂川【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	都市河川改修事業 広島地区【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	都市河川改修事業 周防地区【山口県山陽小野田市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	砂防事業 大山山系【鳥取県倉吉市など(旧関金町など)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	砂防事業 広島西部山系【広島市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	地すべり対策事業 沼地区【岡山県津山市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	地すべり対策事業 玉江地区【山口県萩市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	雪崩対策事業 細見中【広島県北広島町など(旧芸北町など)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	特定多目的ダム建設事業 殿ダム【鳥取県鳥取市(旧国府町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	特定多目的ダム建設事業 志津見ダム【島根県飯南町(旧頓原町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	特定多目的ダム建設事業 尾原ダム【島根県雲南市など(旧木次町など)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 福富ダム【広島県東広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 平瀬ダム【山口県岩国市(旧錦町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 大河内川ダム【山口県長門市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 大谷川生活貯水池【岡山県新見市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 野間川生活貯水池【広島県三原市、尾道市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 庄原生活貯水池【広島県庄原市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	多目的ダム建設事業 第二浜田ダム【島根県浜田市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	治水ダム建設事業 真綿川生活貯水池【山口県宇部市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	治水ダム建設事業 仁賀ダム【広島県竹原市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	床上浸水対策特別緊急事業 新内藤川【島根県出雲市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸事業 三幡九幡海岸【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸事業 湯山海岸【鳥取県福部村】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸事業 尾津海岸【山口県岩国市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸事業 皆生海岸【鳥取県米子市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸高潮対策事業 広島港【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸高潮対策事業 徳山下松港【山口県周南市、下松市、光市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸高潮対策事業 瀬戸田港【広島県尾道市(旧瀬戸田町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	海岸高潮対策事業 三田尻中関港【山口県防府市】	事業推進	当初予定より遅延
I 1	海岸侵食対策事業 益田港【島根県益田市】	事業推進	当初予定通り進捗

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
I 1	海岸侵食対策事業 小串港【山口県下関市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川防災ステーション、水防拠点など 河川防災関連施設	事業推進	—
I 1	耐震強化岸壁の整備 徳山下松港【山口県周南市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	耐震強化岸壁の整備 西郷港【島根県隠岐の島町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	砂防事業 広島西部山系【広島市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	河川改修事業 河川堤防耐震対策 太田川【広島市】	事業推進	遅れを回復中
I 1	中国横断自動車道 姫路鳥取線(佐用～大原)	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	中国横断自動車道 姫路鳥取線(智頭～鳥取)	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	中国横断自動車道 尾道松江線(尾道～三次)	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	中国横断自動車道 尾道松江線(三次～三刀屋木次)	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	山陰自動車道(宍道～出雲)	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道9号 東伯・中山道路【鳥取県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道9号 仁摩・温泉津道路【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道9号 浜田・三隅道路【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道29号 津ノ井バイパス【鳥取県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道185号 安芸津バイパス【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	一般国道191号 萩・三隅道路【山口県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	地域高規格道路 鳥取豊岡宮津自動車道 一般国道9号 馳山バイパス【鳥取県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	地域高規格道路 鳥取豊岡宮津自動車道 一般国道178号 東浜居組道路【鳥取県】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	広島市公共下水道事業 千田地区浸水対策【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	土地区画整理事業 段原東部地区【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 1	山口県高潮防災ステーション	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	特定多目的ダム建設事業 殿ダム【鳥取県鳥取市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	特定多目的ダム建設事業 尾原ダム【島根県雲南市など】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	特定多目的ダム建設事業 志津見ダム【島根県飯南町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 福富ダム【広島県東広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 平瀬ダム【山口県岩国市(旧錦町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 大河内川ダム【山口県長門市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 大谷川生活貯水池【岡山県新見市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 野間川生活貯水池【広島県三原市、尾道市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 2	多目的ダム建設事業 庄原生活貯水池【広島県庄原市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 3	鳥取駅周辺重点整備地区【鳥取県鳥取市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 3	JR呉駅周辺重点整備地区【広島県呉市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 3	フェリーターミナルの整備 西郷港【島根県隠岐の島町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 3	フェリーターミナルの整備 柳井港【山口県柳井市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 3	電線共同溝整備街路事業 鷹取奈良津線【広島県福山市】	事業推進	当初予定より遅延
I 4	一般県道 豊浜蒲刈線(安芸灘3号橋:(仮称)豊島大橋)【広島県呉市(旧豊浜町、旧蒲刈町)】	事業推進	当初予定通り進捗
I 4	フェリーターミナルの整備 西郷港【島根県隠岐の島町】	事業推進	当初予定通り進捗
I 4	フェリーターミナルの整備 七類港【島根県松江市】	事業推進	当初予定通り進捗
I 5	河川環境整備事業 太田川マリーナ【広島市】	事業推進	当初予定より遅延
I 5	ポートパーク整備事業 福山港【広島県福山市】	事業推進	遅れを回復中

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
I 6	中国横断自動車道 姫路鳥取線(佐用～大原)	事業推進	当初予定通り進捗
I 6	中国横断自動車道 姫路鳥取線(智頭～鳥取)	事業推進	当初予定通り進捗
I 6	中国横断自動車道 尾道松江線(尾道～三次)	事業推進	当初予定通り進捗
I 6	中国横断自動車道 尾道松江線(三次～三刀屋木次)	事業推進	当初予定通り進捗
I 6	山陰自動車道(宍道～出雲)	事業推進	当初予定通り進捗
I 6	一般国道185号 安芸津バイパス【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	河川環境整備事業 旭川【岡山県岡山市など】	事業推進	当初予定より遅延
II 1	河川環境整備事業 瀬野川【広島市】	事業推進	当初予定より遅延
II 1	砂防事業 砂田川【島根県邑南町(旧石見町)】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	海岸事業 皆生海岸【鳥取県米子市など】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	港湾環境整備事業 徳山下松港【山口県周南市「晴海緑地」】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	港湾緑地整備事業 広島港【広島市】	事業推進	当初予定より遅延
II 1	都市公園事業 重箱緑地【鳥取県鳥取市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	河川環境整備事業 斐伊川【島根県松江市など】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	河川環境整備事業 湖山池【鳥取県鳥取市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	加計町特定環境保全公共下水道【広島県安芸太田町(旧加計町)】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	福山市合流式下水道緊急改善事業【広島県福山市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 1	児島湖流域下水道事業【岡山県玉野市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	河川環境整備事業 江の川上流【広島県三次市など】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	海岸事業 皆生海岸【鳥取県米子市など】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	海岸環境整備事業 田儀港【島根県出雲市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	海域環境創造自然再生等事業 広島港【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	海域環境創造自然再生等事業 水島港【岡山県倉敷市】	事業推進	遅れを回復中
II 2	緑陰道路プロジェクト 祇園新道【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	緑陰道路プロジェクト 海峡花通り【山口県下関市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	松江都市圏交通円滑化対策【島根県松江市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	岡山都市圏交通円滑化対策【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 2	広島都市圏交通円滑化対策【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 3	都市公園事業(河岸緑地)【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 3	住宅市街地基盤整備事業 西風新都【広島市】	事業推進	遅れを回復中
II 5	廃棄物埋立護岸整備事業 広島港【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 5	廃棄物埋立護岸整備事業 水島港【岡山県倉敷市】	事業推進	遅れを回復中
II 5	廃棄物埋立護岸整備事業 徳山下松港【山口県周南市】(リサイクルポート)	事業推進	当初予定通り進捗
II 5	下水汚泥のリサイクル	事業推進	—
II 6	一般国道54号 三刀屋拡幅【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
II 6	地域高規格道路 空港津山道路 一般国道53号 岡山北バイパス【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
II 6	地域高規格道路 美作岡山道路 一般国道374号 湯郷勝央道路【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
II 7	身近なまちづくり支援街路事業 古市金屋地区【山口県柳井市】	事業推進	当初予定より遅延
II 7	身近なまちづくり支援街路事業 大社地区【島根県出雲市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 7	身近なまちづくり支援街路事業 三次町地区【広島県三次市】	事業推進	当初予定通り進捗
II 7	身近なまちづくり支援街路事業 長府地区【山口県下関市】	事業推進	当初予定より遅延

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
Ⅱ	7	身近なまちづくり支援街路事業 堀内地区【山口県萩市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅱ	7	身近なまちづくり支援街路事業 宮市国衛地区【山口県防府市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅱ	7	都市公園事業 石見銀山公園【島根県大田市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅱ	8	シンボルロード整備事業 出雲市駅前矢尾線【島根県出雲市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅱ	8	身近なまちづくり支援街路事業 真綿川周辺地区【山口県宇部市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅱ	8	身近なまちづくり支援街路事業 今市地区【島根県出雲市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅱ	8	身近なまちづくり支援街路事業 松江駅前地区【島根県松江市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅱ	8	一般県道 豊浜蒲刈線(安芸灘3号橋:(仮称)豊島大橋)【広島県呉市(旧豊浜町、旧蒲刈町)】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅱ	8	都市公園事業 せら県民公園【広島県世羅町】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅱ	8	都市公園事業 国営備北丘陵公園【広島県庄原市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	国際海上コンテナターミナル整備事業 広島港【広島市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業 水島港【岡山県倉敷市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業 福山港【広島県福山市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業及び臨港道路整備事業 岩国港【山口県岩国市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業 徳山下松港【山口県周南市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業 尾道糸崎港【広島県福山市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	1	多目的国際ターミナル整備事業 宇部港【山口県宇部市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道2号 下関拡幅【山口県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道9号 小郡改良【山口県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道54号 佐東拡幅【広島市】 [内 古川土地区画整理外]	事業推進 当初予定より遅延
Ⅲ	2	一般国道54号 可部バイパス【広島市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道180号 総社一宮バイパス【岡山県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道185号 休山改良【広島県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	一般国道188号 柳井バイパス【山口県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 倉敷福山道路 一般国道2号 福山道路(長和～赤坂)【広島県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 福山本郷道路 一般国道2号 三原バイパス【広島県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 安芸バイパス【広島県、広島市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 東広島バイパス【広島県、広島市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 広島南道路【広島県、広島市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(廿日市高架)【広島県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(都心部高架延伸)【広島市】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅲ	2	地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道2号 岩国大竹道路【広島県、山口県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 岡山環状道路 一般国道180号 岡山西バイパス【岡山県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 下関西道路 一般国道191号 下関北バイパス【山口県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 境港出雲道路 一般国道485号 松江第五大橋道路【島根県】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速2号線(県道府中仁保道路)	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速3号線(市道広島南道路)	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速5号線(県道温品二葉の里線)	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	地域高規格道路 福山環状道路 一般県道 津之郷山守線 福山西環状線【広島県】	事業推進 当初予定より遅延
Ⅲ	2	街路事業 宮下十六本松線【鳥取県鳥取市】	事業推進 当初予定通り進捗
Ⅲ	2	街路事業 米子駅陰田線【鳥取県米子市】	事業推進 当初予定通り進捗

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
Ⅲ	2 街路事業 城山北公園線【島根県松江市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	2 街路事業 米倉津島線【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	2 街路事業 焼山押込線【広島県呉市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	2 街路事業 門前線【山口県岩国市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	2 街路事業 広島南道路【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	2 街路事業 矢賀大州線【広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 連続立体交差事業 JR広島東部地区【広島県広島市、府中町、海田町】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	3 連続立体交差事業 JR倉敷駅周辺地区【岡山県倉敷市】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	3 土地区画整理事業 岡山市西部第4地区【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 土地区画整理事業 倉敷駅周辺第二地区【岡山県倉敷市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 土地区画整理事業 古新開地区【広島県呉市】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	3 土地区画整理事業 向洋駅周辺地区【広島県府中町】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	3 土地区画整理事業 防府駅北地区【山口県防府市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 土地区画整理事業 富田西部第一地区【山口県周南市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 土地区画整理事業 向洋駅周辺青崎地区【広島市】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	3 交通結節点改善事業 岡山駅地区【岡山県岡山市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	3 交通結節点改善事業 大竹駅地区【広島県大竹市】	事業推進	遅れを回復中
Ⅲ	4 一般国道2号 下関拡幅【山口県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 一般国道180号 総社一宮バイパス【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 一般国道375号 東広島呉道路【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 広島南道路【広島県、広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(廿日市高架)【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 広島西道路 一般国道2号 西広島バイパス(都心部高架延伸)【広島市】	事業推進	当初予定より遅延
Ⅲ	4 地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速2号線(県道府中仁保道路)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 広島高速道路【広島県、広島市】 広島高速3号線(市道広島南道路)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 福山本郷道路 一般国道2号 木原道路【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 福山本郷道路 一般国道2号 三原バイパス【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 東広島廿日市道路 一般国道2号 東広島バイパス【広島県、広島市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 岩国大竹道路 一般国道2号 岩国大竹道路【広島県、山口県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 空港津山道路 一般国道53号 津山南道路【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 下関西道路 一般国道191号 下関北バイパス【山口県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 東広島高田道路 一般国道375号 東広島道路【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 広島中央フライトロード 主要地方道 本郷大和線:本郷町～大和町【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 地域高規格道路 山口宇部小野田連絡道路 一般県道 妻崎開作小野田線【山口県】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	4 空港港湾アクセス道路 宇部湾岸線【山口県宇部市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅲ	5 新見市公共下水道事業【岡山県新見市】	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅳ	1 中国横断自動車道 姫路鳥取線(佐用～大原)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅳ	1 中国横断自動車道 姫路鳥取線(智頭～鳥取)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅳ	1 中国横断自動車道 尾道松江線(尾道～三次)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅳ	1 中国横断自動車道 尾道松江線(三次～三刀屋木次)	事業推進	当初予定通り進捗
Ⅳ	1 山陰自動車道(宍道～出雲)	事業推進	当初予定通り進捗

【推進事業一覧】

目標	主要施策・主要事業	進捗状況	
		目標	進捗状況
IV	1 一般国道9号 東伯中山道路【鳥取県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道9号 仁摩温泉津道路【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道9号 浜田三隅道路【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道9号 益田道路【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道9号 松江道路(松江東出雲工区)【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道54号 三刀屋拡幅【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 一般国道185号 安芸津バイパス【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 地域高規格道路 倉敷福山道路 一般国道2号 玉島・笠岡道路(唐船～金光)【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 地域高規格道路 空港津山道路 一般国道53号 岡山北バイパス【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 地域高規格道路 東広島高田道路 一般国道375号 東広島道路【広島県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 地域高規格道路 境港出雲道路 一般国道431号 東林木バイパス【島根県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	1 地域高規格道路 美作岡山道路 (主)佐伯長船線(瀬戸町塩納～熊山町可真下)【岡山県】	事業推進	当初予定通り進捗
IV	2 美保飛行場(米子空港)の滑走路延長【鳥取県境港市】	事業推進	当初予定通り進捗