

尾原ダム建設事業の概要



○ダム諸元

形式: 重力式コンクリートダム

ダム高: 90.0m

総貯水容量: 60.8百万 m^3

付替道路: 18.3km

用地買収: 392.3ha

家屋移転: 111戸

完成予想図



事業の進捗状況(付替道路)

付替道路(18.3km)は、平成10年度末で1%、平成14年度末で29%の進捗率



平成10年度末

平田佐白線

平成14年度末



用地補償の状況

- ・家屋 : 平成10年度末・・・進捗率 約95%
(111戸) 平成14年度末・・・進捗率 100%
- ・土地 : 平成10年度末・・・進捗率 約89%
(392.3ha) 平成14年度末・・・進捗率 約99%



生活再建地(塔の村団地: 5団地の内の1例)

志津見ダム建設事業の概要



○ダム諸元

形式: 重力式コンクリートダム

ダム高: 85.5m

総貯水容量: 50.6百万 m^3

付替道路: 20.7km

用地買収: 380ha

家屋移転: 97戸

完成予想図



事業の進捗状況(付替道路)

付替道路(20.7km)のうち付替国道(11.3km)は、平成10年度末で56%、平成14年度末で87%、付替県道(1.5km)は、平成10年度末で60%、平成14年度末で81%、付替町・林道(7.9km)は、平成10年度末で72%、平成14年度末で85%の進捗率



平成10年度末

付替国道184号
(頓原町志津見)



平成14年度末

用地補償の状況

・家屋 (97戸)	:	平成10年度末・・・進捗率 100 %
		平成14年度末・・・進捗率 100 %
・土地 (380ha)	:	平成10年度末・・・進捗率 約98 %
		平成14年度末・・・進捗率 100 %



生活再建地(阿丹谷団地: 4団地の内の1例)