道路関係の評価項目調書

道路建設事業の再評価項目調書

		\ * +					
事業名 一般[国道9号 出	雲バイパス		事業	一般国道	事業	国土交通省
 				区分	(二次改築)	主体	中国地方整備局
	しまね ひかわ	ひかわ とびも 『斐川町大字富?	े हैं ति			延長	! ! !
	しまね いずも	あしわた					0 71
	島根県出雲市	7戸渡町					¦ 8.7km
事業概要		トム、2 〒88 ナノー	75 7 71 E 45 0 7	0 l 0 :	<u>→</u>	カナナロ	ᄁᄵᄔᅶᇫᅕᆇᄴ
						谷でめり、	、沿線地域の産業
			たす重要な路線			T 10 45	医免疫的 医连线
			-				通の確保、医療機
							車線道路である。
S49年度事業			計画決定 日5	牛皮用坑	也看手	H / 年)	度工事着手
人人去光井		S 5 7, H 1 3		1	0 0 0 / W III 74	.7.T F	
全体事業費		970億円事		i	63% 供用済	1	2.8km
計画交通量		600~31,		4/5/1	□ →← ┃ /라★₩\//ä	<u>+++ ∧ ↓ \</u>	+ # # # -
	B/C	総費用		総り	夏益 (残事業)/(基準年
分析結果	(事業全体) 1 .		276 / 967億円	# m C+ /:	1,496 / 1,4		平成19年
	/T+ ± 4:\		費: 233/924		テ時間短縮便益1,41 - # のばいほか - 「		
	(残事業) 5.	4 維持官:	理費: 43/43億F	.	「費用減少便益: 5 スキャメ・クラ		- I
# - 1	1	<u>+ ** </u>			鱼事故減少便益 : 2	25億円	·川
感度分析の結果		-					
	-	(交通量+10%)	•		交通量-10%)		
事業費変動	: B/C=5. C) (事業費+10%)) B/G=	5.9 (事業費-10%)		
事業の効果等		/=D.W.&=					
1.1.1			別渋滞損失時間が				
			央病院までの救	又 思搬达	時間短縮)	也12項	目に該当
関係する地方公				<u>:</u>	· °	44 Ha Jb 1	38 A 4. 181. 5 M.S.
	-		成する国迫9号	出雲ハ	イバス建設促立	E期 反同:	盟会などから当該
バイパスの早期							
事業採択時より				<u> </u>	t=		-
	-						店をはじめ、住宅
			ī地ゾーンとして	新たな	街つくりか展り	用されて	いる。
事業の進捗状況				= <u></u> -!			
	平成18年度末時点で用地買収については約95%が完了。						
事業の進捗が順				<u>:</u>	÷	<u> </u>	
					済。平成19年	牛度末に	は、暫定2車線で
バイパス部の供		事業を進めてい	いるところである	0 .			
施設の構造やエ		Am 45		<u></u>		_ ,	<i>-</i>
	一時に導人()		<u>ント杭を使用)</u> -	するこ	と等によりコ	スト稲減	を行っている。
対応方針		事業継続	Č				
対応方針決定の理由 以上の状況を勘案すれば、当初からの事業の必要性、重要性は変わらないと考えられる。							
	・勘案すれば	、当初からの事	,-	.7 \٧7	変わらないと	考えられ	る。
事業概要図		(終) 4	出雲パイパス し=8.7km	•	(起) 歳。		
		世 十	供用済	119供用予定	都至		
		用J L=2.8km		L=2.5km	可以		
		浜 山 公論	10000000000000000000000000000000000000	William Street	日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		
			世面中100m 黄素	0	・ 出書バイバス(病用中) ・ 出書バイバス(事里中) ・ 高速道路		
			日本 日		主要地方道		
			地方合用方金		都道府県道その他道路		
		至		£ ()	○○○ 地域高度格兰路(型度区型) ○○○ 地域高度格兰路(混合区型) ○○○ 地域高度格兰路(計画路線)		
		0)	●島根人	W/	マルスでは前(計画資格)		

※ 総費用、総便益とその内訳は、各年次の価額を割引率を用いて基準年の価値に換算し累計したもの。

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	一般国道9号 出雲バイパス
事業主体	中国地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

	指 標		指標チェックの根拠	
前提条件	事業の効率性	■ 便益が費用を上回っている	全事業:費用便益比(B/C)=1.5(経済的純現在価値(B-C)=529億円、経済的内部収益率(EIRR)=8.1%) 残事業:費用便益比(B/C)=5.4(経済的純現在価値(B-C)=1220億円、経済的内部収益率(EIRR)=130%)	

(指標54項目中16項目に該当)

●事業の効果や必要性を評価するための指標

ī	政策目標	指 標 (対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更)	指標チェックの根拠
1. 活力	活力 円滑なモビリティの確保 ■ 現道等の年間渋滞損失時間及び削減率		区間b当該区間について: (国道9号現道区間 簸川郡斐川町富村〜出雲市芦渡町) 渋滞損失削減時間:1000千人・時間/年(2100千人・時間/年⇒1100千人・時間/年) 渋滞損失削減率:約5割削減
		□ 現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される	
		□ 現道又は並行区間等における踏切交通遮断量が10,000台時/日以上の踏切道の除却もしくは交通改善が期待される	
		■ 現道等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する	一畑バス(市内循環線、小田線)、石見交通(大田今市線)、谷本ハイヤー(三刀屋出雲線)の路線バスの利便性向上 が見込まれる。1日62便。
		□ 新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる	長浜中核工業団地(出雲市長浜町)から出雲空港までの所要時間の短縮が見込まれる。(34分⇒28分)6分短縮
	物流効率化の支 援	□ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる	
		■ 農林水産業を主体とする地域において農林水産品の流通の利便性が向上	出雲市多伎町特産品「いちじく」の流通利便性向上が期待される。 (出雲市多伎町⇒出雲空港)
		□ 現道等における、総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間を解消する	

1. 活力	-	□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である	
		ロ 広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路を形成する	
		■ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり	北部第一土地区画整理事業(H4事業計画決定,51.4ha)、北部第二土地区画整理事業(H9事業計画決定,31.7ha)、 斐川町神立土地区画整理事業(H13事業計画決定,14.7ha)
		□ 中心市街地内で行う事業である	
		□ 幹線都市計画道路網密度が1.5km/km2以下である市街地内での事業である	
		□ DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上する	
		□ 対象区間が現在連絡道路がない住宅宅地開発(300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha 以上)への連絡道路となる	
	国土・地域ネットワークの構築	□ 高速自動車国道と並行する自専道 (A'路線) としての位置づけ有り	
		■ 地域高規格道路の位置づけあり	境港出雲道路の一部を構成(平成12年12月指定)
		□ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	
		□ 現道等における交通不能区間を解消する	
		□ 現道等における大型車のすれ違い困難区間を解消する	
		□ 日常活動圏の中心都市へのアクセス向上が見込まれる	
	個性ある地域の 形成	□ 鉄道や河川等により一体的発展が阻害されている地区を解消する	
		■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する	出雲・宍道湖・中海地方拠点都市地域(H5指定)
		■ 主要な観光地へのアクセス向上が期待される	出雲大社(208万人)、島根ワイナリー(105万人)、日御碕(102万人)へのアクセス向上が見込まれる。 ※年間観光客入り込み数はH17島根県観光動態調査
		□ 特別立法に基づく事業である	
		■ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である	島根県立中央病院(H11.8出雲バイパス沿いに移転)
2. 暮らし	歩行者・自転車 のための生活空 間の形成	自転車交通量が500台/日以上、自動車交通量が1,000台/12h以上、歩行者交通量が500人/日以上の全てに該 当する区間において、自転車利用空間を整備することにより、当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性の向上が期待できる	
		□ 交通パリアフリー法における道路特定事業に位置付けがある、または、交通パリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにパリアフリー化される	
	無電柱化による 美しい町並みの 形成	■ 対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけ有り	H 1 6~H 2 0 の電線類地中化 5 ヶ年計画に位置づけられている
		□ 市街地又は歴史景観地区(歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区)の幹線道路において新たに無電柱化を達成する	
	安全で安心でき るくらしの確保	■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる	出雲市芦渡町~島根県立中央病院、8分⇒4分、4分短縮 簸川郡斐川町富村~島根県立中央病院、9分⇒4分、5分短縮 ※パイパスなしは現道のセンサス速度、パイパスありはV=60km/hより算定


3. 安全	安全な生活環境 の確保	□ 現道等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等により、当該区間の安全性の向上が期待できる	
		当該区間の自動車交通量が1,000台/12h以上(当該区間が通学路である場合は500台/12h以上)かつ歩行者交 □ 通量100人/日以上(当該区間が通学路である場合は学童、園児が40人/日以上)の場合、又は歩行者交通量 500人/日以上の場合において、歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置される	
	災害への備え	□ 近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1~2箇所の道路寸断で孤立化する集落を解消する	
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置 ■ づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)とし て位置づけあり	島根県緊急輸送道路ネットワーク計画(H9年3月策定)において第1次緊急輸送道路に位置づけられている。
		□ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する	
		□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する (A'路線としての位置づけがある場合)	
		■ 現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消される	現道の神立橋 (震災点検対策箇所)
		□ 現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間を解消する	
		□ 避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加する	
		□ 幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消する	
4. 環境	地球環境の保全	■ 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量	(推計結果) 評価対象区間:旧出雲市、斐川町(行政境はH12国勢調査) 排出削減量:8千t/年、排出削減率:約5%削減(パイパスなし:175千t/年⇒パイパスあり:167千t/年)
	生活環境の改 善・保全	■ 現道等における自動車からのNO2排出削減率	(推計結果) 評価対象区間:旧出雲市、斐川町(行政境はH12国勢調査) 排出削減量:36t/年、排出削減率:約6%削減(パイパスなし:579t/年→バイパスあり:543千t/年)
		■ 現道等における自動車からのSPM排出削減率	(推計結果) 評価対象区間:旧出雲市、斐川町(行政境はH12国勢調査) 排出削減量:3七/年、排出削減率:約6%削減(パイパスなし∶50七/年⇒パイパスあり:47七/年)
		$\ \square$ 現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待される区間がある	
		□ その他、環境や景観上の効果が期待される	
5. その他	他のプロジェクトとの関係	□ 関連する大規模道路事業と一体的に整備する必要あり	
		□ 他機関との連携プログラムに位置づけられている	
		□ 道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		□ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる	

一般国道9号 出雲バイパス

平成19年 8月

国土交通省 中国地方整備局

1. 位置図



2. 出雲バイパスの概要

(1)事業概要

事業の目的

◆渋滞緩和(円滑なモビリティの確保)

主要渋滞ポイント「渡橋中央交差点」および「商工会館前交差点」の交通渋滞の緩和

◆安全性の向上

主要渋滞ポイント付近の都市内交通がバイパスに転換することで交通事故を減少

◆医療活動の支援

第三次医療施設までのアクセスを向上

◆都市の再生


バイパス整備とともに実施した土地区画整理事業により新たなまちづくりを展開

出雲バイパス L=8.7km Å (起) 起いない。 至 堀川 一畑電鉄 H19供用予定。 H19供用予定 髙瀬川 至宍道JC 出雲科学館 工業団地 地方合同庁舎 出雲バイパス(供用中) 島根大付属病院 出雲バイパス(事業中) 高速道路 一般国道 主要地方道 都道府県道 神西湖 その他道路 ○○○ 地域高規格道路(整備区間) 山陰自動車道 ◎ ◎ ◎ 地域高規格道路(調査区間) 地域高規格道路(計画路線)


計画概要

起終点	自:簸川郡斐川町大字富村 至:出雲市芦渡町	
延長	8. 7 km	
道路区分	第4種第1級	
設計速度	6 O km/h	
道路幅員	25. 5m~40m	

標準横断図



斐伊川橋梁部



※実線は暫定2車線

2. 出雲バイパスの概要

(2)事業経緯



2. 出雲バイパスの概要 (3)進捗状況



1)神門橋付近

②県道出雲大社線との交差点付近から浜田方面

③中野交差点付近から松江方面を望む

4からさで大橋付近

3. 現在の状況

(1)道路交通の状況(渋滞損失時間)

・出雲バイパスは一部供用(L=2.8km)しているが現道は依然として混雑している。



3. 現在の状況


(2)道路交通の状況(主要渋滞ポイント)

・国道9号出雲市付近の主要渋滞ポイントは2箇所存在。最大渋滞長は渡橋中央交差点では1180m、商工会館前交差点では1300mに及ぶ。



渋滞発生要因①(出雲市都市圏の交通流動)

出雲都市圏では、出雲市周辺から中心部への交通の割合が大きい。 特に、朝夕ピーク時には通勤・通学や帰宅交通が集中している。



渋滞発生要因②(発生集中交通)

国道9号沿線では交通需要の多いエリア(行政施設や商業施設)が集




※H11道路交通センサス

3. 現在の状況

(3)道路交通の状況(交通事故)


- ・主要渋滞ポイント付近では死傷事故率が全国直轄平均(103.0件/億台·km)をこえる事故が発生している。
- ・現道の事故類型別死傷事故件数では追突事故が多発している。



(1)円滑なモビリティの確保(渋滞緩和)


- ・出雲バイパスの整備により、主要渋滞ポイント「渡橋中央交差点」および「商工会館前交差点」の渋滞緩和が期待される。
- ・出雲市芦渡町~斐川町大字富村の所要時間が約40%短縮し、渋滞損失時間の約50%の削減が期待される。





(2)安全性の向上、地球環境や沿道環境の改善

- ・国道9号現道交通量が出雲バイパスにシフトすることにより現道部交通事故の約30%の削減が期待される。
- ・旧出雲市、斐川町でCO2、NOx、SPM排出量が約5%から6%削減されることが期待される。



約6%

削減

に相当

(3)緊急医療活動の支援

・第三次医療施設までのアクセス向上により医療活動の支援が期待される。

県立中央病院への搬送時間短縮効果

県立中央病院は、島根県唯一の県立総合病院(三次医療施設)であり、緊急時の救急医療機関として大きな役割を果たしている。







県立中央病院への再搬送件数(H15)

島根県内各地域の病院から県立中央病院への再搬送が行われており、搬送には定時性の確保が求められている。




救急医療活動現場の声

島根県立病院は、平成11年8月に出雲バイパス沿線に移転・開業しました。それまでは国道9号の市役所に位置していたため、国道9号の渋滞で救急車の到着が遅れる等の問題がありました。

救急医療の面では1分でも1秒でも早く患者さんを搬送することが重要であり、出雲バイパス等の整備は救急医療の面でも極めて重要だと考えています。

(県立中央病院救命救急科部長)

ドリンカーの救命曲線※




※呼吸停止後、人工呼吸等の救命活動を行った場合蘇生する確率を曲線グラフで示したもの

※鳥根県 道路整備効果事例集

(4)都市再生の支援


・バイパス沿線は、出雲市の市街地ゾーンとして新たなまちづくりが展開されている。



5. コスト縮減に関する取り組み

鋼管ソイルセメント杭の使用

<杭の概要>



<施工状況>



【鋼管ソイルセメント杭の特徴】

- ・現地盤の土を杭の一部として活用するため、建設発生土が少ない。
- ・周辺地盤を緩めないため、高い周面摩擦力が得られ、従来の杭工法に 比べコンパクトな施工が可能となり、コストが縮減。

約3億円のコスト縮減

耐候性鋼材の併用(神門橋)

<施工状況>



【耐候性鋼材の特徴】

- 鋼材に発生するサビ層が、塗装に代わって腐食を防ぐ。
- ・塗装作業とその塗り替え作業が不要となることで、維持管理費を抑えることができコストが縮減。

約7千万円のコスト縮減

6. 投資効果

・出雲バイパスの費用便益比は5.4(残事業)/1.5(事業全体)であり、投資効果を確認。

	項目	残事業	事業全体
Ī	費用(C:億円)	276	967
	事業費	233	924
	維持管理費	43	43
1	更益額(B:億円)	1,496	1,496
	走行時間短縮便益	1,417	1,417
	走行経費減少便益	53	53
	交通事故減少便益	25	25
i	費用便益比(B/C)	5.4	1.5

注)費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で一致しない場合がある。

費用便益比の算出条件

B/C = 走行時間短縮便益+走行経費減少便益+交通事故減少便益 事業費+維持管理費

適用マニュアル:「費用分析マニュアル」

(平成15年8月:国土交通省道路局 都市·地域整備局)

基準年次:平成19年 検討年数:供用後40年

事 業 費:現在価値事業費=単純価値事業費×割戻率

便 益:道路整備前後における、

①走行時間の価値②走行経費③交通事故損失額の差

上記金額は、OD(H11センサス)、

H11実測交通量により推計した交通量を用いて算出

部分供用時に発生する便益も含めて算出


費用便益等については平成19年度の価値に換算(現在価値算出のための社会的割引率:4%)


便益計測対象項目	内容
走行時間短縮便益	道路整備により周辺道路も含めた走行時間が短縮される効果 を貨幣価値として計算する。
走行経費減少便益	道路整備によって、混雑の緩和等走行条件が改善されることに よる走行するために必要な費用の減少量として計測する。走行 費用には、燃料費、オイル費、タイヤ・チューブ費、車両費、車 両償却費が含まれる。
交通事故減少便益	道路整備によって周辺道路の交通量が減少することに伴う交通 事故による社会的損失の減少を貨幣価値として計測する。交通 事故の社会的な損失には運転者、同乗車、歩行者に関する人 的損害額、交通事故により損傷を受ける車両や構造物に関す る物的損害額、事故渋滞による損失額が含まれる。



【総便益】: 3419/3419億円

【現在価値】: 1496/1496億円





7. 今後の対応方針

- ◆出雲バイパスは、
- ①円滑なモビリティの確保(渋滞緩和)に寄与
- ②出雲市市街地の交通安全性の向上に寄与
- ③第三次医療施設へアクセス強化により医療活動を支援
- ④出雲市の市街地ゾーンとして都市再生に寄与
- ◆出雲バイパスの費用便益比は、5. 4 (残事業)、1. 5 (事業全体)

出雲バイパスは、今後も事業継続していくことが妥当