

令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施都道府県名	事業名	当該年度事業費(百万円)	事業内容	備考
鳥取県	一般国道9号 北条道路	4,367	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 妻波地区ほか用地買収、妻波地区ほか用地補償 工事推進: 江北地区ほか改良工、北条高架橋ほか上部工、天神川橋ほか下部工 	<p>用地進捗率: 約88% 事業進捗率: 約25%</p> <p>はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km(2/4) 令和8年度開通予定 (用地買収・埋蔵文化財調査及び大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
鳥取県・広島県	一般国道183号 鍵掛峠道路	4,848	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 高尾地区ほか用地補償 工事推進: 新屋地区ほか改良工、第3橋ほか下部工、鍵掛峠トンネル掘削工、第1橋上部工事着手 	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約40%</p> <p>庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
島根県	一般国道9号 出雲バイパス(神立～中野東)	50	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	<p>事業進捗率: 0%</p>
島根県	一般国道9号 出雲・湖陵道路	3,290	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 常楽寺地区用地補償 工事推進: 三部地区ほか改良工 東神西第2高架橋ほか上部工 	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約74%</p> <p>出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
島根県	一般国道9号 湖陵・多伎道路	1,761	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 久村地区用地補償 工事推進: 二部地区ほか改良工 三部高架橋上部工 	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約79%</p> <p>湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
島根県	一般国道9号 大田・静間道路	4,654	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 長久地区用地補償 工事推進: 長久地区ほか改良工、垂水高架橋ほか上部工、長久地区ほか舗装工 	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約71%</p> <p>大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定</p>
島根県	一般国道9号 静間・仁摩道路	3,338	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 五十猛地区用地補償 工事推進: 大園地区ほか改良工、大園高架橋ほか上部工、五十猛地区ほか舗装工 	<p>用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約83%</p> <p>静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定</p>

令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施都道府県名	事業名	当該年度事業費(百万円)	事業内容	備考
島根県	一般国道9号 福光・浅利道路	2,090	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 青波地区ほか用地買収、青波地区ほか用地補償 工事推進: 本谷地区ほか改良工、1号橋ほか下部工 	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約27%
島根県	一般国道9号 三隅・益田道路	9,844	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 鎌手地区ほか用地補償 工事推進: 三隅地区ほか改良工、大浜第1高架橋下部工 新津田川橋ほか上部工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約63% 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)
島根県	一般国道54号 三刀屋拡幅	336	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償 工事推進: 三刀屋地区整備工 	用地進捗率:約79% 事業進捗率:約80%
島根県・山口県	一般国道191号 益田・田万川道路	114	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
島根県	一般国道191号 益田西道路	300	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 虫追地区用地買収着手 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3%
岡山県	岡山倉敷立体(I期)	50	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
岡山県	一般国道2号 玉島・笠岡道路(II期)	4,088	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 西大島新田地区ほか用地補償 工事推進: 浜中地区ほか改良工、西大島高架橋上部工、 干瓜川橋ほか下部工、西大島トンネル掘削工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約49% 浅口市金光町佐方 ～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)
岡山県	一般国道2号 笠岡バイパス	4,745	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 茂平地区ほか用地補償 工事推進: 寺間地区ほか改良工、入江大橋ほか上部工、 新神島大橋ほか下部工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約64% 笠岡市西大島新田 ～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 令和7年度開通予定 (大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)

令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施都道府県名	事業名	当該年度事業費(百万円)	事業内容	備考
岡山県	一般国道53号 津山南道路	210	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: うたのなか 打穴中地区ほか用地買収 工事推進: ひらぶく 平福地区改良工、さらがわ 皿川第1橋下部工 	用地進捗率:約92% 事業進捗率:約51%
岡山県	一般国道180号 岡山西バイパス (西長瀬～檜津)	100	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	事業進捗率:約1%
岡山県	一般国道180号 岡山環状南道路	3,671	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: こしんでん 古新田地区ほか用地補償 工事推進: ふじた 藤田地区ほか改良工、おおふく 大福高架橋上部工、 ふじた 藤田橋ほか下部工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約75% 岡山市南区藤田 ～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)
岡山県	一般国道180号 総社・一宮バイパス	1,724	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 松尾地区ほか用地買収、そうじや 総社地区ほか用地補償 工事推進: いまおか 今岡地区ほか改良工、かないど 金井戸跨線橋上部工、 そうじや 総社地区舗装工、総社地区道路附属物設置工 	用地進捗率:約46% 事業進捗率:約52% 総社市総社～総社市小寺 L=1.9km(2/4) 令和4年度開通予定 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和6年度開通予定 (用地買収・埋蔵文化財調査が順調に進捗した場合)
広島県	一般国道375号 東広島・呉道路	980	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: あが 阿賀地区用地補償 工事推進: あが 阿賀地区整備工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86% 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km(2/2) 令和4年3月19日開通
広島県	一般国道2号 福山道路	2,505	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: せと 瀬戸地区ほか用地買収、瀬戸地区ほか用地補償 工事推進: あかさか 赤坂地区ほか改良工、じょうぶ 地頭分高架橋ほか下部工、 じょうぶ 地頭分高架橋上部工事着手 	用地進捗率:約95% 事業進捗率:約37%
広島県	一般国道2号 安芸バイパス	8,970	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: かみせの 上瀬野地区ほか用地補償 工事推進: かみおおやま 上大山地区ほか改良工、 くまのがわ 熊野川高架橋ほか上部工、 はちほんまつ 八本松地区ほか舗装工、 はちほんまつ 八本松地区ほか道路附属物設置工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約73% 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4) 令和4年度開通予定

令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
広島県	一般国道2号 東広島バイパス	4,010	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: かいた 海田地区ほか用地補償 ・工事推進: かんばら 神原地区ほか改良工、かいた 海田高架橋上部工、 かいた 海田地区ほか舗装工、 かいた 海田地区ほか道路附属物設置工 	用地進捗率: 100% 事業進捗率: 約88% 安芸郡海田町曾田 ～安芸郡海田町日の出町 L=1.6km(2/4) 令和4年度開通予定 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4) 令和4年度開通予定
広島県	一般国道2号 広島南道路	690	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: みょうしん 明神地区用地補償 ・工事推進: みょうしん 明神高架橋下部工 	用地進捗率: 約98% 事業進捗率: 約80%
広島県	広島南道路(木材港西～廿日市)	50	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 0%
広島県	一般国道2号 西広島バイパス	790	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 	事業進捗率: 約63%
広島県	一般国道54号 可部バイパス	206	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 	用地進捗率: 約96% 事業進捗率: 約86%
広島県	一般国道185号 安芸津バイパス	660	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: かみじょう たけはら 上条地区ほか用地買収、竹原地区用地補償 ・工事推進: かざはや 風早地区改良工 	用地進捗率: 約98% 事業進捗率: 約47%
広島県・山口県	一般国道2号 岩国・大竹道路	4,080	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: みその おがた 御園地区ほか用地買収、小方地区ほか用地補償 ・工事推進: もとまち おがた 元町地区ほか改良工、小方高架橋ほか下部工、 いづくに 岩国トンネル掘削工 	用地進捗率: 約95% 事業進捗率: 約28%
山口県	一般国道191号 大井・萩道路	100	<ul style="list-style-type: none"> ・調査推進: 調査設計 	用地進捗率: 0% 事業進捗率: 約1%

令和4年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
山口県	一般国道491号 俵山・豊田道路	3,030	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: たわらやま 俵山地区ほか用地買収、たわらやま 俵山地区ほか用地補償 工事推進: いぬみ 稲見地区ほか改良工、あわのがわばし 粟野川橋上部工、 いぬみ がわ 稲見川橋下部工、だいに 第1トンネル掘削工事着手 	用地進捗率:約71% 事業進捗率:約19%
山口県	一般国道188号 藤生長野バイパス	300	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: ふじゅう 藤生地区ほか用地買収 工事推進 ふじゅう 藤生地区ほか整備工 	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約4%
山口県	一般国道2号 富海拡幅	755	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: とのみ 富海地区ほか用地補償 工事推進 つばきとうげ 椿峠地区ほか改良工、へたやま 戸田山地区ほか舗装工 	用地進捗率: 100% 事業進捗率:約94% 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定 (脆弱な大規模法面対策工事が順調に進捗した場合)
山口県	一般国道188号 柳井・平生バイパス	100	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: いほのしょう 伊保庄地区用地買収着手 	用地進捗率: 0% 事業進捗率:約4%