

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
鳥取県	一般国道9号 北条道路	7,796	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 用地買収推進： 大谷地区ほか用地買収、大谷地区ほか用地補償 工事推進： 国坂地区ほか改良工、北条高架橋ほか上部工、 天神川橋ほか下部工 	<p>用地進捗率：約90% 事業進捗率：約36%</p> <p>はわいIC～大栄東伯IC L=13.5km(2/4) 令和8年度開通予定 (用地買収・埋蔵文化財調査及び大規模橋梁工 事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
鳥取県・広島県	一般国道183号 鍵掛峠道路	7,321	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 用地買収推進： 新屋地区ほか用地補償 工事推進： 新屋地区ほか改良工、第2橋ほか上下部工、 鍵掛峠トンネル掘削工 	<p>用地進捗率：100% 事業進捗率：約55%</p> <p>庄原市西城町高尾 ～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工 事等が順調に進捗した場合)</p>
鳥根県	一般国道9号 出雲バイパス (神立～中野東)	105	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 	<p>事業進捗率：約1%</p>
鳥根県	一般国道9号 出雲・湖陵道路	3,437	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 用地買収推進： 東神西地区ほか用地補償 工事推進： 東神西地区ほか改良工、常楽寺地区舗装工、 三部地区ほか道路附属物設置工 	<p>用地進捗率：100% 事業進捗率：約85%</p> <p>出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模法面対策工事等が順調に進捗した場合)</p>
鳥根県	一般国道9号 湖陵・多伎道路	1,419	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 用地買収推進： 二部地区用地補償 工事推進： 二部地区改良工、二部地区ほか舗装工、 二部地区ほか道路附属物設置工 	<p>用地進捗率：100% 事業進捗率：約87%</p> <p>湖陵IC(仮称)～出雲多伎IC L=4.5km(2/4) 令和6年度開通予定</p>
鳥根県	一般国道9号 大田・静間道路	4,774	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進： 調査設計 用地買収推進： 久手地区用地補償 工事推進： 静間地区改良工、静間地区ほか舗装工、 静間地区ほか道路附属物設置工 	<p>用地進捗率：100% 事業進捗率：約86%</p> <p>大田中央・三瓶山IC～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 令和5年度開通予定</p>

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
島根県	一般国道9号 静間・仁摩道路	4,232	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 宅野地区用地補償 工事推進: 大園地区ほか改良工、静間地区ほか舗装工、 大園地区ほか道路附属物設置工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約91% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 令和5年度開通予定
島根県	一般国道9号 福光・浅利道路	1,774	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 今浦地区用地買収、後地地区用地補償 工事推進: 本谷地区ほか改良工、1号橋ほか下部工 2号橋上部工事着手 	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約37%
島根県	一般国道9号 三隅・益田道路	9,005	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 鎌手地区用地補償 工事推進: 土田地区ほか改良工、大浜第1高架橋ほか上部工 大浜第1高架橋下部工、岡見トンネルほか舗装工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 石見三隅IC～遠田IC L=15.2km(2/4) 令和7年度開通予定 (大規模橋梁工事等が順調に進捗した場合)
島根県	一般国道9号 益田道路(久城～高津)	100	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 	事業進捗率:0%
島根県	一般国道54号 三刀屋拡幅	345	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 三刀屋地区用地買収、三刀屋地区用地補償 工事推進: 三刀屋地区整備工 	用地進捗率:約80% 事業進捗率:約82%
島根県・山口県	一般国道191号 益田・田万川道路	329	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 飯浦地区ほか用地買収着手 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約2%

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施都道府県名	事業名	当該年度事業費(百万円)	事業内容	備考
鳥根県	一般国道191号 益田西道路	204	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 飯田地区ほか用地買収 	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約5%
岡山県	一般国道2号 岡山倉敷立体(I期)	67	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
岡山県	一般国道2号 玉島・笠岡道路(II期)	4,709	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 西大島新田地区ほか用地補償 工事推進: 浜中地区ほか改良工、西大島高架橋ほか上部工、千瓜川橋ほか下部工、西大島トンネル掘削工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約58% 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 令和7年度開通予定 (トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)
岡山県	一般国道2号 笠岡バイパス	5,522	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 鋼管地区ほか用地補償 工事推進: カブ南地区ほか改良工、新神島大橋ほか上部工、寺間高架橋ほか下部工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約77% 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 令和7年度開通予定 (大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合)
岡山県	一般国道53号 津山南道路	332	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 打穴中地区用地買収、打穴中地区用地補償 工事推進: 福田地区改良工、皿川第1橋上部工事着手 	用地進捗率:約94% 事業進捗率:約53%
岡山県	一般国道180号 岡山西バイパス(西長瀬～榎津)	277	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 北長瀬地区用地補償 工事推進 北長瀬高架橋下部工事着手 	事業進捗率:約3%

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
岡山県	一般国道180号 岡山環状南道路	3,577	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 藤田地区ほか用地補償 工事推進 藤田地区ほか改良工、藤田橋ほか上下部工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86% 岡山市南区藤田 ～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 令和6年度開通予定 (大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に 進捗した場合)
岡山県	一般国道180号 総社・一宮バイパス	1,115	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 井尻野地区用地買収、今岡地区用地補償 工事推進 松尾地区改良工、新中川橋上部工、 総社地区ほか整備工 	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約55% 総社市総社～総社市小寺 L=1.9km(2/4) 令和5年1月29日開通 岡山市北区一宮山崎 ～岡山市北区今岡 L=0.7km(2/4) 令和6年度開通予定
広島県	一般国道2号 福山道路	1,811	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: 瀬戸地区ほか用地買収、瀬戸地区ほか用地補償 工事推進: 地頭分地区ほか改良工、 地頭分高架橋上部工、 地頭分高架橋ほか下部工 	用地進捗率:約95% 事業進捗率:約46%
広島県	一般国道2号 西条バイパス (下三永～八本松)	50	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 	事業進捗率:0%
広島県	一般国道2号 安芸バイパス	395	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 八本松地区ほか用地補償 工事推進 寺分地区ほか整備工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約86% 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4) 令和5年3月19日開通
広島県	一般国道2号 東広島バイパス	248	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 海田地区ほか用地補償 工事推進 瀬野西地区ほか整備工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約91% 広島市安芸区上瀬野町上瀬野 ～瀬野西IC L=0.7km(2/4) 令和5年3月19日開通 安芸郡海田町曾田 ～安芸郡海田町日の出町 L=1.6km(2/4) 令和5年3月19日開通

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
広島県	一般国道2号 広島南道路	1,045	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 明神地区用地買収 ・工事推進 明神高架橋下部工 	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約81%
広島県	一般国道2号 広島南道路 (木材港西～廿日市)	146	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
広島県	一般国道2号 西広島バイパス	1,094	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 	事業進捗率:約63%
広島県	一般国道54号 可部バイパス	229	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 大林地区用地買収着手 ・工事推進 大林地区整備工 	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約86%
広島県	一般国道185号 安芸津バイパス	682	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 風早地区用地買収、風早地区用地補償 ・工事推進 風早地区改良工、木谷トンネル掘削工事着手 	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約52%
広島県・山口県	一般国道2号 岩国・大竹道路	4,958	<ul style="list-style-type: none"> ・調査設計推進: 調査設計 ・用地買収推進: 御園地区ほか用地買収、室の木地区ほか用地補償 ・工事推進 御園地区ほか改良工、小方高架橋ほか下部工、 岩国トンネル掘削工 小方ICオフランプ橋上部工事着手 	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約32%

令和5年度 公共事業に関する事項の情報開示

【道路事業】

実施 都道府県名	事業名	当該年度 事業費 (百万円)	事業内容	備考
山口県	一般国道2号 富海拡幅	800	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: 富海地区ほか用地補償 工事推進: 戸田山地区ほか改良工、<small>つばきとうげ</small>椿峠地区舗装工 	用地進捗率:100% 事業進捗率:約81% 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4) 令和7年度開通予定
山口県	一般国道188号 藤生長野バイパス	292	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: <small>ふじやう</small>藤生地区ほか用地買収 工事推進: <small>ふじやう</small>藤生地区ほか整備工 	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約5%
山口県	一般国道188号 柳井・平生バイパス	278	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: <small>やない</small>柳井地区ほか用地買収 <small>やない</small>柳井地区ほか用地補償 	用地進捗率:約1% 事業進捗率:約8%
山口県	一般国道191号 三隅・長門道路	100	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 	用地進捗率:0% 事業進捗率:0%
山口県	一般国道191号 大井・萩道路	263	<ul style="list-style-type: none"> 調査設計推進: 調査設計 用地買収推進: <small>おおい</small>大井地区ほか用地買収着手 	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1%
山口県	一般国道491号 俵山・豊田道路	3,133	<ul style="list-style-type: none"> 調査推進: 調査設計 用地買収推進: <small>たわらやま</small>俵山地区ほか用地買収、<small>たわらやま</small>俵山地区ほか用地補償 工事推進: <small>いのみ</small>稲見地区ほか改良工、<small>いのみがわ</small>稲見川橋下部工、 第1トンネルほか掘削工 	用地進捗率:約79% 事業進捗率:約25%