



国土交通省

資料提供先：米子市政記者クラブ

平成26年 3月 13日

お知らせ

平成26年3月13日発生 日野川の増水による影響について (第2報 19:00現在)

本日3:00頃から降り始めた雨により日野川の水位が上昇しました。この水位上昇に伴い、工事現場の河川内に作業員が取り残されたり、仮設材等が流出するなどの影響がありましたので、現時点で把握している情報を別紙のとおりお知らせします。

《概要》

- ①伯耆町中祖地先 佐野川堰下流付近 作業員4名が河川内に取り残され
仮設用のコルゲートパイプが流出
※15:30に作業員全員無事救助完了
- ②伯耆町吉定地先 五千石堰付近 工事用発電機2台が取り残された
- ③伯耆町大殿地先 伯耆橋下流付近 作業員2名及び建設用重機3台が
河川に取り残された
※16:10に作業員全員無事救助完了

※取り残された重機については、引き続き監視しながら水位が低下した時点で搬出する予定です。

なお、現在のところ、これらによる河川への被害や油の流出等による影響は出ていません。

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局

日野川河川事務所

こみなみ こうし

副所長(技術)

古南 弘史

TEL 090-7778-3131

調査設計課長

はまだ やすひこ

濱田 靖彦

TEL 090-7778-3133

平成26年3月13日 の状況

○降雨状況

流域平均雨量	3月13日2時 (降り始め) ～ 3月13日14時迄	41.0mm
--------	----------------------------------	--------

○水位状況

月日	時間	大殿水位観測所	溝口水位観測所
3月13日	2:00	1.2 m	-0.1 m
3月13日	13:00	1.41 m	0.93 m
3月13日	14:00	1.93 m	1.13 m
3月13日	15:00	2.35 m	1.24 m

○河川内に取り残された時刻等

	月日	発生時刻	通報時刻	救出時刻 (ヘリによる)
①佐野川堰	3月13日	15:00	15:16	15:30
③伯耆橋下流	3月13日	13:30	14:30	16:10

○ ①佐野川堰中祖箇所作業状況

日野川外維持工事 (有)平井工業

作業内容: 朝8:00開始で全体10人、根固めブロックの据付作業を実施。

発生時の状況: 護岸工事のため仮締め切りを行っていた。
小出水による水位上昇で、締め切りが流出する状況になったので中州に渡り中州を掘って洪水が流れる川幅を広げようとしていた。その作業中に更に増水して、締め切りが決壊したため中州を囲むように洪水がながれ、掘削作業中の作業員と重機が中州に取り残された。

作業人数等: 取り残された人数4名(60代1名、50代1名、30代2名)
取り残された機械 バックホウ2台

○ ③大殿箇所作業状況

日野川大殿地区河床掘削工事 (株)船越建設

作業内容: 7:30～全体16名で残土搬出、小段にて水路設置作業

発生時の状況: 午後から瀬替えをしている際に、水位が上昇したため中州の高いところに避難したが、瀬替えの一部が崩れ現場内に水が入り、取り残された。

作業人数等: バックホウ2台、特装車1台、取り残された人数2名