

大橋川改修工事状況(令和 7年 7月 1日 現在)

東本町地区

東本町地盤対策工事



【工事内容】地盤改良工 他
【進捗状況】地中の支障物撤去を行っています。

中の島

中の島工事用船着場設置工事



【工事内容】仮船着場工 他
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。



天神川水門(平成27年1月完成)



矢道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

上迫子川排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m³/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。
排水機場の能力は、従来の5.4m³/sから更に5.0m³/s増強されました。