

2014年（平成26年） 6月 2日

お知らせ

資料提供先：浜田記者クラブ  
益田記者クラブ

◆高津川において出水期前の堤防点検を実施しました◆

**概要と点検の結果：**

平成26年6月2日（月）に高津川において出水期前の堤防点検を国土交通省職員、防災エキスパート、自治体の方々総勢22名に参加していただき実施しました。

堤防点検の結果、樋門土砂撤去、伐木、流木撤去、ゴミ等の撤去については、必要に応じて出水期までには対応し、コンクリートのひび割れや段差等については、経過観察を行います。

問い合わせ先：国土交通省浜田河川国道事務所

	副所長（河川）	<small>みちなか</small> 道中	<small>みつぎ</small> 貢
（担 当）	河川管理課長	<small>かねしげ</small> 兼重	<small>かずあき</small> 和明
（広報担当）	調査設計課長	<small>もりやま</small> 森山	<small>やすひと</small> 泰人

TEL 0855-22-2480（代表）

URL <http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/>

## 高津川の堤防点検の結果について

堤防点検の結果、樋門土砂撤去、伐木、流木撤去、ゴミ等の撤去については、必要に応じて出水期までには対応し、コンクリートのひび割れや段差等については、経過観察を行います。

### ●点検結果

護岸等コンクリートの損傷劣化	78箇所
その他（土砂流木撤去、伐木、堆積ゴミ等）	33箇所



堤防点検状況(益田市神田町)



樋門の土砂撤去（益市内田町）



樋門水路部の伐木（益田市角井）



樋門出口付近の流木撤去（益田市神田町）

※なお本写真につきましては、点検結果の中から代表的なものを掲載しています。