

ふれあい放水路


お知らせ

今年度の工事をここまで進めました。
開削部の工事の変遷

2013 平成25年
ふれあい放水路

vol. 204

Izumo Office of river
Chugoku Regional
Development Bureau



斐伊川放水路分流堰

開削部の工事の変遷

平成8年度から本格的に始まった開削部の工事では、掘削、橋・樋門などの新設工事を行いました。平成22年度からは放水路の河床をコンクリートで覆う河床保護工事を始めました。

平成21年度に、斐伊川放水路最大の構造物である放水路分流堰本体の建設工事を始めました。延長約200メートルに及ぶ分流堰の上部の橋梁(来原大橋)は、昨年より県道出雲三刀屋線の一部として利用されています。



分流地点

平成15年10月撮影



施工前の様子。この後平成20年度に分流堰建設のため県道の迂回路を設置し、翌年度より掘削・本体工事を始めました。

平成24年4月撮影



分流堰工事では45万m³の土砂掘削を行い、3.6万m³のコンクリート工を施工しました。平成23年度末には本体が完成しています。

開削部

平成4年撮影



4.1kmにわたる開削部は、丘陵地だった箇所を掘削して建設しました。膨大な量の土砂を処理するため、工事用道路を建設した後、平成8年より本格的な掘削工事を始めました。

平成24年4月撮影



開削部では兩岸をつなぐ6本の橋梁を建設しました。平成22年度から始まった河床保護工事を経て、開削部の全体像もはっきり見えるようになりました。

工事の発注情報

- 斐伊川放水路大島地区整備外工事
H24.12.26~H25.3.29 今岡工業株
- 斐伊川放水路新宮川整備工事
H25.1.16~H25.3.29 株常松土建
- 斐伊川放水路半分地区用地整備工事
H25.1.19~H25.3.29 株浜村建設
- 斐伊川放水路下流部用地整備工事
H25.1.19~H25.3.29 株山陰建設工業



国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

〒693-0023 出雲市塩冶町有原町5-1 tel(0853)21-1850 fax(0853)22-7829
E-mail:izumo@cgr.mlit.go.jp ホームページ <http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/>

今年度の工事をここまで進めました。

今年度の工事も、皆様のご理解とご協力により、順調に進みました。
今号では、今年度進めた箇所を中心に、現在の進捗状況をご紹介します。



長浜地区

1 境橋右岸では旧堤防を撤去し、護岸工事を行いました。

◀平成23年11月撮影

施工前

施工後

平成25年2月撮影▶

古志地区

2 新宮川の樋門工事と山崎橋の架け替えを行いました。

◀平成23年8月撮影

施工前

施工後

平成24年9月撮影▶

開削部～合流部

3 合流部では導流堤の工事を行いました。

◀平成24年5月撮影

施工前

施工後

平成24年12月撮影▶

4 開削部では河床保護工事を行いました。

◀平成24年4月撮影

施工前

施工後

平成25年2月撮影▶

分流地点


5 分流堰本体上部の県道出雲三刀屋線が開通しました。

◀平成24年5月撮影

施工前

施工後

平成25年2月撮影▶



凡例

通行可能な道路	■
堤防	■
構造物(橋梁など)	■
写真の撮影場所	●

この地図は、国土地理院長の認証を得て、同院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平22中複、第75号)