

重要水防箇所一覧表

吉井川水系

(令和6年3月末現在)

| 番号 | 河川名 | 地先名 | 水防管理団体 | 区間 | | | 種別 | 重要度 | 重要理由 | 重要理由備考 | 水防工工法 | | | | | 中国地方整備局 担当出張所 | 岡山県 担当県民局 | | | | |
|----|-----|-------------|--------|-----|--------|-------|-------|------|--------|--------|--------|-------|-------|----|---|------------------|--------------|----|---|--------|-------|
| | | | | 左右岸 | 距離標 | 延長(m) | | | | | 工法 | 所要資材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 土のう | 鋼杭 | 木杭 | 竹 | | | 雑木 | | | |
| 1 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | -0k600 | ～ | 0k000 | 600 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 2 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | -0k600 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 3 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k400 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 4 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k350 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 5 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k230 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 6 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k130 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 7 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k050 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 8 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | -0k000 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 9 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k050 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 10 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k070 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 11 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k125 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 12 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k197 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 13 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k270 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 14 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k365 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 15 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k500 | ～ | 0k585 | 85 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 16 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k500 | ～ | 0k575 | (75) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | - | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 17 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k570 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 18 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k585 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 19 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k650 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 20 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k720 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 21 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k755 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 22 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k860 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 23 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k900 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 24 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 0k925 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 25 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 0k950 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 26 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k000 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 27 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k115 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 28 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k150 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 29 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 1k160 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 30 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 1k180 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 31 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k335 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 32 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k410 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 33 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 1k455 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 34 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k560 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 35 | 吉井川 | 岡山市東区九幡～金岡東 | 岡山市 | 右 | 1k598 | ～ | 2k450 | 852 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 36 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k680 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 37 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k710 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 38 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 1k725 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 39 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k740 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 40 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西 | 岡山市 | 左 | 1k750 | | | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 41 | 吉井川 | 岡山市東区西幸西～乙子 | 岡山市 | 左 | 1k776 | ～ | 1k900 | 124 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |

吉井川水系

(令和6年3月末現在)

| 番号 | 河川名 | 地先名 | 水防管理団体 | 区間 | | | 種別 | 重要度 | 重要理由 | 重要理由備考 | 水防工工法 | | | | | | 中国地方整備局担当出張所 | 岡山県担当県民局 |
|----|-----|----------------------|--------|-----|-------|---------|--------|-----|------------|--------|-------|------|----|----|---|--------|--------------|----------|
| | | | | 左右岸 | 距離標 | 延長(m) | | | | | 工法 | 所要資材 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 土のう | 鋼杭 | 木杭 | 竹 | 雑木 | | |
| 42 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 1k860 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 43 | 吉井川 | 岡山市東区九幡 | 岡山市 | 右 | 2k025 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 44 | 吉井川 | 岡山市東区九幡～金岡東3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k100 | ～ 2k500 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | - | 積土のう工 | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| | | | | | | (350) | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k140 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 46 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k200 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | 鋼製ゲート | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 47 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k310 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 48 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k375 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 49 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東3丁目 | 岡山市 | 右 | 2k450 | ～ 3k900 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| | | | | | | 1,400 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (50) | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺新 | 岡山市 | 左 | 3k500 | ～ 3k900 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 51 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町2丁目 | 岡山市 | 右 | 3k605 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 52 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町2丁目 | 岡山市 | 右 | 3k730 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 53 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東2丁目～金岡東1丁目 | 岡山市 | 右 | 3k900 | ～ 4k100 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 54 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町2丁目 | 岡山市 | 右 | 3k910 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 55 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町1丁目 | 岡山市 | 右 | 4k080 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 56 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東1丁目 | 岡山市 | 右 | 4k100 | ～ 4k600 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 57 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町1丁目 | 岡山市 | 右 | 4k100 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 58 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東町1丁目 | 岡山市 | 右 | 4k170 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 59 | 吉井川 | 岡山市東区金岡東1丁目～西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k600 | ～ 5k100 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 60 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k690 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 61 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k750 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 62 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k810 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 63 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k880 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 64 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 4k970 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 65 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 5k000 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 66 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 5k080 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 67 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目 | 岡山市 | 右 | 5k100 | ～ 5k250 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 68 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺中3丁目 | 岡山市 | 右 | 5k200 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 69 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺中3丁目 | 岡山市 | 右 | 5k220 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 70 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目～西大寺中3丁目 | 岡山市 | 右 | 5k250 | ～ 5k500 | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 71 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺中3丁目 | 岡山市 | 右 | 5k250 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 72 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺南2丁目～久保 | 岡山市 | 右 | 5k400 | ～ 6k980 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| | | | | | | 1,480 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (100) | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺浜～西大寺射越 | 岡山市 | 左 | 5k500 | ～ 6k900 | 堤体漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 74 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺浜～西大寺射越 | 岡山市 | 左 | 5k500 | ～ 6k900 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| R1 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺射越 | 岡山市 | 左 | 6k150 | ～ 6k250 | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| | | | | | | (100) | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 吉井川 | 岡山市東区西大寺東3丁目 | 岡山市 | 右 | 6k300 | ～ 6k800 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 76 | 吉井川 | 瀬戸内市邑久町福山 | 瀬戸内市 | 左 | 6k970 | ～ 7k420 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 77 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k200 | ～ 7k800 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| R2 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k550 | ～ 7k650 | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| | | | | | | (100) | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k565 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |
| 79 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k660 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | - | - | - | - | - | - | 西大寺出張所 | 備前県民局 | |

吉井川水系

(令和6年3月末現在)

| 番号 | 河川名 | 地先名 | 水防管理団体 | 区 間 | | | 種 別 | 重要度 | 重要理由 | 重要理由備考 | 水防工工法 | | | | | | 中国地方整備局 担当出張所 | 岡山県 担当県民局 | |
|-----|-----|----------------|--------|-----|--------|----------|--------------|--------|------|------------|-------|----------|----|----|---|----|------------------|--------------|-------|
| | | | | 左右岸 | 距離標 | 延長(m) | | | | | 工 法 | 所要資材 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 土のう | 鋼杭 | 木杭 | 竹 | 雑木 | | | |
| 80 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k720 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | — | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 81 | 吉井川 | 岡山市東区久保 | 岡山市 | 右 | 7k760 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 | — | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 82 | 吉井川 | 岡山市東区西隆寺～百枝月 | 岡山市 | 右 | 8k180 | ～ 8k406 | 226 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 83 | 吉井川 | 岡山市東区西隆寺～百枝月 | 岡山市 | 右 | 8k657 | ～ 9k800 | 1,143 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 84 | 吉井川 | 瀬戸内市邑久町福中 | 瀬戸内市 | 左 | 9k300 | ～ 9k400 | (100) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 85 | 吉井川 | 岡山市東区百枝月 | 岡山市 | 右 | 9k600 | ～ 9k900 | (300) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 86 | 吉井川 | 岡山市東区百枝月 | 岡山市 | 右 | 9k800 | ～ 10k400 | 600 | 基礎地盤漏水 | A | 地盤漏水 | | 釜 工・月の輪工 | ○ | | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 87 | 吉井川 | 岡山市東区西隆寺～百枝月 | 岡山市 | 右 | 10k400 | ～ 11k100 | 700 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 88 | 吉井川 | 岡山市東区百枝月 | 岡山市 | 右 | 10k700 | ～ 10k750 | (50) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 89 | 吉井川 | 岡山市東区百枝月 | 岡山市 | 右 | 10k950 | ～ 11k000 | (50) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 90 | 吉井川 | 岡山市東区内ヶ原 | 岡山市 | 右 | 11k300 | ～ 11k900 | 600 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 91 | 吉井川 | 岡山市東区内ヶ原 | 岡山市 | 右 | 11k820 | ～ 11k850 | (30) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 92 | 吉井川 | 瀬戸内市邑久町豆田 | 瀬戸内市 | 左 | 11k950 | ～ 12k000 | 50 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 93 | 吉井川 | 岡山市東区寺山 | 岡山市 | 右 | 12k300 | ～ 13k099 | 799 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 94 | 吉井川 | 瀬戸内市長船町福岡 | 瀬戸内市 | 左 | 12k300 | ～ 12k500 | 200 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 95 | 吉井川 | 岡山市東区寺山 | 岡山市 | 右 | 12k750 | ～ 13k300 | 201 (349) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 96 | 吉井川 | 岡山市東区寺山 | 岡山市 | 右 | 13k200 | ～ 13k300 | (100) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 97 | 吉井川 | 岡山市東区寺山～一日市 | 岡山市 | 右 | 13k370 | ～ 13k800 | (430) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 98 | 吉井川 | 岡山市東区寺山～一日市 | 岡山市 | 右 | 13k370 | ～ 13k850 | 480 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 99 | 吉井川 | 岡山市東区寺山～一日市 | 岡山市 | 右 | 13k400 | ～ 13k650 | (250) | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| R3 | 吉井川 | 岡山市東区寺山 | 岡山市 | 右 | 13k400 | ～ 13k500 | (100) | 越水(溢水) | リスカ | 水害リスカの低い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| R4 | 吉井川 | 瀬戸内市長船町福岡 | 岡山市 | 左 | 13k400 | ～ 13k500 | 100 | 越水(溢水) | リスカ | 水害リスカの低い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 100 | 吉井川 | 瀬戸内市長船町福岡 | 瀬戸内市 | 左 | 13k800 | ～ 14k100 | 300 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 101 | 吉井川 | 岡山市東区吉井 | 岡山市 | 右 | 14k300 | ～ 14k700 | 400 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 102 | 吉井川 | 岡山市東区吉井 | 岡山市 | 右 | 14k900 | ～ 15k200 | 300 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 103 | 吉井川 | 岡山市東区吉井 | 岡山市 | 右 | 15k000 | ～ 15k200 | (200) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 104 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内 | 岡山市 | 右 | 15k500 | ～ 15k550 | 50 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 105 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内 | 岡山市 | 右 | 16k100 | ～ 16k300 | (200) | 堤体漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 106 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内 | 岡山市 | 右 | 16k100 | ～ 16k304 | 204 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 107 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内～南方 | 岡山市 | 右 | 17k200 | ～ 18k900 | 1,700 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 108 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内～南方 | 岡山市 | 右 | 17k200 | ～ 18k900 | (1,700) | 堤体漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| R5 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町大内 | 岡山市 | 右 | 17k200 | ～ 17k300 | (100) | 堤体漏水 | リスカ | 水害リスカの低い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 109 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 18k800 | ～ 19k000 | 200 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 110 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 19k100 | ～ 19k200 | 100 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 111 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 20k150 | ～ 20k400 | 250 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| R6 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 20k150 | ～ 20k250 | (100) | 越水(溢水) | リスカ | 水害リスカの低い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 112 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 20k250 | ～ 20k300 | (50) | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 113 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町南方～二日市 | 岡山市 | 右 | 20k250 | ～ 20k900 | (650) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 114 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町南方～二日市 | 岡山市 | 右 | 20k250 | ～ 20k900 | 650 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 115 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町南方～二日市 | 岡山市 | 右 | 20k300 | ～ 20k400 | (100) | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 116 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町二日市 | 岡山市 | 右 | 20k500 | ～ 20k600 | (100) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| R7 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町二日市 | 岡山市 | 右 | 20k600 | ～ 20k700 | (100) | 越水(溢水) | リスカ | 水害リスカの低い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 117 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 20k750 | ～ 20k850 | 100 | 越水(溢水) | A | 堤防高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |

吉井川水系

(令和6年3月末現在)

| 番号 | 河川名 | 地先名 | 水防管理団体 | 区間 | | | 種別 | 重要度 | 重要理由 | 重要理由備考 | 水防工工法 | | | | | | 中国地方整備局 担当出張所 | 岡山県 担当県民局 | | | |
|-----|-----|-------------|---------|-----|--------|-------|--------|--------------|------------------|--------|--------------|------|----------|----|---|----|------------------|--------------|---|--------|------------------|
| | | | | 左右岸 | 距離標 | 延長(m) | | | | | 工法 | 所要資材 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 土のう | 鋼杭 | 木杭 | 竹 | 雑木 | | | | | |
| 118 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 20k750 | ～ | 20k850 | (100) | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 119 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町二日市 | 岡山市 | 右 | 21k000 | ～ | 21k400 | 400 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 120 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町二日市 | 岡山市 | 右 | 21k000 | ～ | 21k400 | (400) | 堤体漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 121 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 21k300 | ～ | 21k400 | (100) | 堤体漏水 | A | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 122 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町弓削 | 岡山市 | 左 | 21k300 | ～ | 21k500 | 200 | 越水(溢水) | A | 堤防高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 西大寺出張所 | 備前県民局 |
| 123 | 吉井川 | 岡山市東区瀬戸町二日市 | 岡山市・赤磐市 | 右 | 21k435 | | | | 工作物 (JR吉井川橋梁) | B | 余裕高不足 | — | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 備前県民局 東備地域事務所 |
| 124 | | 赤磐市勢力 | | 左 | 21k652 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 125 | 吉井川 | 赤磐市勢力 | 赤磐市 | 左 | 21k450 | ～ | 21k700 | (250) | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 126 | 吉井川 | 赤磐市勢力 | 赤磐市 | 左 | 21k500 | ～ | 22k100 | 600 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| R8 | 吉井川 | 赤磐市勢力 | 赤磐市 | 左 | 21k750 | ～ | 21k850 | (100) | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 127 | 吉井川 | 赤磐市勢力 | 赤磐市 | 左 | 22k390 | ～ | 22k527 | 110 (27) | 基礎地盤漏水 | B | H30.7出水による被災 | 工事中 | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 128 | 吉井川 | 赤磐市勢力～千鉢 | 赤磐市 | 左 | 22k500 | ～ | 23k100 | 600 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 129 | 吉井川 | 赤磐市徳富～釣井 | 赤磐市 | 右 | 22k750 | ～ | 24k050 | 1,300 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 130 | 吉井川 | 赤磐市釣井 | 赤磐市 | 右 | 23k400 | ～ | 23k475 | (75) | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 後段工・月の輪工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| R9 | 吉井川 | 赤磐市釣井 | 赤磐市 | 右 | 23k550 | ～ | 23k650 | (100) | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 131 | 吉井川 | 赤磐市勢力～千鉢 | 赤磐市 | 左 | 23k900 | ～ | 24k100 | 200 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 132 | 吉井川 | 赤磐市釣井 | 赤磐市 | 右 | 23k974 | ～ | 24k285 | 235 (76) | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 後段工・月の輪工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 133 | 吉井川 | 赤磐市千鉢 | 赤磐市 | 左 | 24k100 | ～ | 24k200 | 100 | 基礎地盤漏水 | A | 漏水 | 未対策 | 後段工・月の輪工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 134 | 吉井川 | 赤磐市千鉢 | 赤磐市 | 左 | 24k300 | ～ | 24k521 | 221 | 基礎地盤漏水 | B | H30.7出水による被災 | 工事中 | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 135 | 吉井川 | 赤磐市千鉢 | 赤磐市 | 左 | 24k500 | ～ | 24k900 | 379 (21) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 136 | 吉井川 | 赤磐市吉原 | 赤磐市 | 右 | 24k600 | ～ | 25k413 | 813 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 | 未対策 | 後段工・月の輪工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 137 | 吉井川 | 赤磐市吉原 | 赤磐市 | 右 | 25k020 | ～ | 25k040 | (20) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 138 | 吉井川 | 赤磐市奥吉原 | 赤磐市 | 左 | 25k700 | ～ | 26k100 | 400 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 139 | 吉井川 | 赤磐市吉原 | 赤磐市 | 右 | 25k900 | ～ | 26k000 | (100) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 | — | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 140 | 吉井川 | 赤磐市奥吉原 | 赤磐市 | 左 | 26k700 | ～ | 27k030 | 330 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| R10 | 吉井川 | 赤磐市奥吉原 | 赤磐市 | 左 | 26k900 | ～ | 27k000 | (100) | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| R11 | 吉井川 | 和気町和気 | 和気町 | 左 | 28k350 | ～ | 28k450 | 100 | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 141 | 吉井川 | 和気町和気 | 和気町 | 左 | 28k900 | ～ | 29k300 | 400 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 142 | 吉井川 | 和気町原 | 和気町 | 右 | 29k055 | | | | 工作物 (和気橋) | B | 余裕高不足 | — | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 143 | | 和気町和気 | | 左 | 29k045 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 吉井川 | 和気町田原下～田原上 | 和気町 | 左 | 29k200 | ～ | 29k580 | 380 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 145 | 吉井川 | 和気町田原下～田原上 | 和気町 | 右 | 30k140 | ～ | 31k300 | 460 (700) | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 146 | 吉井川 | 和気町田原下～田原上 | 和気町 | 右 | 30k300 | ～ | 31k000 | 700 | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 147 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 31k500 | ～ | 31k900 | 400 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 148 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 31k700 | ～ | 32k150 | 250 (200) | 越水(溢水) | B | 余裕高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 149 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 32k000 | | | | 工作物 | 要 | 陸間 | — | — | — | — | — | — | — | — | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 150 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 32k150 | ～ | 32k550 | 400 | 越水(溢水) | A | 堤防高不足 | — | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| 151 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 32k350 | ～ | 32k550 | (200) | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 | — | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |
| R12 | 吉井川 | 和気町田原上 | 和気町 | 右 | 32k350 | ～ | 32k450 | (100) | 越水(溢水) | リスク | 水害リスクの高い区間 | (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 |

吉井川水系

(令和6年3月末現在)

| 番号 | 河川名 | 地先名 | 水防管理団体 | 区 間 | | | 種 別 | 重要度 | 重要理由 | 重要理由 備考 | 水防工工法 | | | | | 中国地方整備局 担当出張所 | 岡山県 担当県民局 | |
|-----|-----|----------|--------|-----|---------------|--------------|--------|-----|--------------------|------------|-------|------|----|----|-------|------------------|--------------|----|
| | | | | 左右岸 | 距離標 | 延長(m) | | | | | 工 法 | 所要資材 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 土のう | 鋼杭 | 木杭 | 竹 | | | 雑木 |
| 152 | 金剛川 | 和気町福富～尺所 | 和気町 | 左 | 0k000 ~ 1k500 | 1,500 | 堤体漏水 | B | 堤防詳細点検 未対策 | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 153 | 金剛川 | 和気町福富～尺所 | 和気町 | 左 | 0k000 ~ 1k500 | (1,500) | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | | |
| 154 | 金剛川 | 和気町和気 | 和気町 | 右 | 0k250 ~ 0k300 | 50 | 基礎地盤漏水 | B | 堤防詳細点検 未対策 | 月の輪工 | ○ | ○ | ○ | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | | |
| 155 | 金剛川 | 和気町福富 | 和気町 | 左 | 0k500 ~ 0k800 | (300) | 水衝・洗掘 | B | 河床深掘 未対策 | 木流し工・捨て土のう | ○ | | ○ | | ○ | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 156 | 金剛川 | 和気町和気 | 和気町 | 右 | 0k700 ~ 1k050 | 350 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 157 | 金剛川 | 和気町福富 | 和気町 | 左 | 0k960 | | 工作物 | 要 | 陸 閘 - | - | - | - | - | - | - | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 158 | 金剛川 | 和気町尺所 | 和気町 | 左 | 1k500 ~ 1k650 | 150 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 - | - | - | - | - | - | - | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| R13 | 金剛川 | 和気町尺所 | 和気町 | 左 | 1k750 ~ 1k850 | 100 | 越水(溢水) | リスタ | 大害リスタの高い区間 (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| R14 | 金剛川 | 和気町大田原 | 和気町 | 右 | 1k750 ~ 1k850 | (100) | 越水(溢水) | リスタ | 大害リスタの高い区間 (越水) | 積土のう工 | ○ | ○ | | | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 159 | 金剛川 | 和気町泉～藤野 | 和気町 | 右 | 2k500 ~ 3k060 | 560 | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 - | - | - | - | - | - | - | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 160 | 金剛川 | 和気町日室 | 和気町 | 左 | 2k520 ~ 2k700 | 180 | 堤体漏水 | B | 堤防断面不足 - | 築廻し工 | ○ | | ○ | ○ | | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| 161 | 金剛川 | 和気町日室 | 和気町 | 左 | 2k520 ~ 2k800 | 100 (180) | 旧川跡 | 要 | 旧川跡 - | - | - | - | - | - | - | 坂根出張所 | 東備地域事務所 | |
| | | | | 計 | 175箇所 | 28,402 | | | | | | | | | | | | |

注 () 書きは重複区間