

平成 26 年 9 月 9 日 9:00 現在  
中国地方整備局 災害対策本部

広島県の記録的短時間大雨における整備局の体制及び災害状況等

1. 本部、各事務所体制及びダム管理所の防災体制

事務所名	注意体制	警戒体制	非常体制
倉吉河川国道 (河川)	●		
松江国道	●		
三次河川国道 (道路)	●		
太田川河川 (河川) (砂防)		●	●
広島国道	●		
中国技術 (防災技術センター)			●
災害対策本部 総括班 河川班 道路班 建政班	● ●		● ●

2. 中国管内での気象警報・注意報発令状況

現在の注意報警報一覧

凡例  警報  注意報

県名	発表日時	地区	警報・注意報
鳥取県	2014/09/06 (土) 21:29	全域	解除
島根県	2014/09/09 (火) 06:05	東部	濃霧
岡山県	2014/09/09 (火) 00:54	全域	解除
広島県	2014/09/09 (火) 00:55	南部	高潮
山口県	2014/09/09 (火) 04:47	宇部・山陽小野田	高潮

### 3. リエゾン派遣状況

- ・政府現地対策本部 3名
- ・広島市役所 2名

### 4. 中国地方整備局管内被災状況（直轄関係）

#### ●河川 基準値超過水位観測所

- ・水防団待機水位以上なし
- ・根谷川 3k600、4k300 右岸溢水、護岸洗掘（上市井堰右岸上流）、山腹崩壊による土砂流出（高松橋上流左岸）

#### ●国道

- ・国道54号 広島市安佐南区八木地内 下り1/2車線規制  
→8/23 16:00 規制解除

#### ●公園

- ・国営備北丘陵公園は、園内に異常はないため通常開園

#### ●港湾空港

- ・港湾関係施設等の被災なし

### 5. 広島市の記録的短時間大雨による被災箇所の対応状況

#### 【主な土砂災害箇所】

- ① 安佐南区山本
- ② 安佐南区緑井7丁目、8丁目
- ③ 安佐南区八木3丁目、4丁目、8丁目
- ④ 安佐北区可部東1丁目、6丁目
- ⑤ 安佐北区可部町大字桐原
- ⑥ 安佐北区三入南2丁目

### 6. 対応状況

- 「愛らんど号」による被災状況調査（8/20～）
  - ・根谷川の被災状況調査
  - ・広島西部山系砂防調査

- ・国道54号、国道191号沿線の被災状況調査
- ・8/22 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研2名、河川計画課長
- ・8/23 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研1名、土研1名、河川計画課補佐
- ・8/24 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研1名、土研1名、河川計画課専門官
- ・8/25 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研2名、土研1名、河川計画課1名
- ・8/26 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研1名、河川計画課2名

○直轄河川被災箇所（根谷川）

- ・緊急復旧 3k800 土砂流出箇所  
→26日15時完了
- 4k300 護岸洗掘箇所 22日16時完了

○国道54号（安佐北区大林、安佐南区八木）

- ・緊急応急復旧完了（一部で下り1/2車線規制）
- ・車線規制解除に向け応急復旧（土留め防護柵）を完了。  
→8/23 16:00 規制解除

○土砂災害箇所

- ・国土技術政策総合研究所、現地調査実施（8/20～）
- ・土木研究所、現地調査実施（8/23～）
- ・国土技術政策総合研究所及び土木研究所がTEC-FORCE（砂防班）へ調査結果の助言（8/24夜～）
- ・国総研及び土研が現地を確認し、25日未明の降雨による影響について、捜索機関に対して技術的助言を行った。
- ・8/28 国総研、土研、広島県、広島市及び中国地整TEC-FORCEが合同で現地を確認し、広島県、広島市に調査した結果を説明し、技術的助言を行った。

○TEC-FORCE 活動状況（8/24～）

**【北陸地整】**

砂防班（2班）→安佐北区可部で23箇所調査実施

※8/24降雨で捜索が中止した八木地区⑬の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行っ

た。

→助言を踏まえ搜索を再開

※8/25 安佐区北区可部地区の調査箇所の内業を実施。

なお、調査対象溪流 37 箇所のうち 23 箇所の現地調査を完了。  
併せて崖調査 5 箇所の現地調査を完了。

※8/26 安佐区北区可部地区の調査箇所の内業を実施。

なお、調査対象溪流 48 箇所のうち 27 箇所の現地調査を完了。  
併せて崖調査 5 箇所の現地調査を完了。

※8/27 15 箇所の現地調査を実施

→以後は砂防班共通へ

### 【中部地整】

砂防班（2 班）→安佐北区大林で 10 箇所調査実施

※8/24 降雨で搜索が中止した八木地区⑥の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ搜索を再開

※8/25 安佐北区大林地区の外業・内業を実施。

なお、調査対象溪流 21 全箇所の現地調査を完了。

※8/26 安佐北区大林地区の外業・内業を実施。

なお、調査対象溪流 27 全箇所の現地調査を完了。

※8/27 13 箇所の現地調査を実施

→以後は砂防班共通へ

### 【四国地整】

砂防班（1 班）→安佐南区八木、山本で 8 箇所調査実施

※8/24 降雨で搜索が中止した八木地区②-25 の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ搜索を再開

※8/25 安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流 13 箇所のうち 9 箇所の現地調査を完了。

※8/26 安佐北区可部地区の内業を実施。

なお、調査対象溪流 19 箇所のうち 10 箇所の現地調査を完了。

※8/27 7 箇所の現地調査を実施

→以後は砂防班共通へ

## 【九州地整】

砂防班（1班）→安佐南区八木で8箇所調査実施

※8/24 降雨で捜索が中止した八木地区⑩の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ捜索を再開

※8/25 安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流15箇所のうち11箇所の現地調査を完了。

※8/26 安佐北区可部地区の内業を実施。

なお、調査対象溪流24箇所のうち11箇所の現地調査を完了。

※8/27 7箇所の現地調査を実施

空撮班による調査の実施

→以後は砂防班共通へ

## 【中国地整】

砂防班（3班）→安佐南区八木、山本で24箇所調査実施

※地元要請に基づき国総研と緑井墓園周辺の変状確認

→8/20 崩土発生後の変化は見られなかった。

※8/25 砂防班（3班）→安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流43箇所のうち33箇所の現地調査を完了。

※8/26 砂防班（3班）→安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流48箇所のうち40箇所の現地調査を完了。

※8/27 24箇所の現地調査を実施

8/27 時点で砂防班全181箇所の現地調査を実施

→以後は砂防班共通へ

9/1 追加調査：1班

9/2 追加調査（市の要望）：1班（土研、中国）安佐北区可部東 寺山公園

9/5 安佐北区可部東 寺山公園の調査結果を国総研、土研、中国が現地で広島市に説明

河川班（2班）→8/25 安佐南区内の4河川調査中 11/15 河川終了

8/26 15/15 河川外業終了、引き続き内業

8/28 内業終了、安佐北区役所、安佐南区役所成果引渡

道路班（2班）→8/25 安佐南区内の2路線調査中 138/140 路線終了

8/26 140/140 路線外業終了、引き続き内業

県道 1 路線 8 箇所調査終了

8/28 内業終了、安佐北区役所、安佐南区役所成果引渡

### 【砂防班共通】

※8/28 砂防班（北陸 2 班、中部 2 班、中国 3 班、四国 1 班、九州 1 班）

183/183 箇所外業終了、引き続き、内業→8/29 とりまとめ完了

※8/29～ 砂防班（北陸 2 班、中部 2 班、中国 2 班、四国 1 班、九州 1

班）→土石流集中地域周辺の土砂災害危険箇所等の調査

※8/30 広島県に 183 溪流現地調査結果の成果引渡

※9/3 広島県に 141 溪流現地調査結果の成果引渡

### 【現地安全確認班】

- ・8/21～ 八木地区降雨後の安全確認を実施し、搜索活動への助言を継続  
（砂防班（専門家含む）1 班）

### 【応急対策】

#### ① 現地支援班（現地搜索本部と土砂撤去支援班事務局を統合）

9/6～土砂撤去、土石流対策、搜索活動等総合的な調整を担当

#### ②土砂撤去支援班

- ・土砂撤去支援拠点 2 名（スポークスマン兼）、災対本部車 2 台
- ・土砂撤去支援班（近畿 4 班、九州 3 班、中国 8 班）  
→8/27 中国 TEC 活動開始、8/28 近畿、九州 TEC 活動開始  
→9/4 九州（2 班）から四国（2 班）へ引継ぎ

（市道の啓開）

- ・8/23 広島市からの要請により、安佐南区八木 8 丁目及び可部東 6 丁目  
地内の市道 38 路線において現地の道路啓開に着手し、作業中（広  
島国道及び三次河川国道災害支援協力業者）
- ・8/23 八木 4 丁目地内において土石流被害箇所の応急対策のための進入  
路整備（堆積土砂撤去）に着手し、作業中
- ・安佐北区可部東地区及び安佐南区八木 4 丁目地区において大型土のうを  
設置作業中
- ・8/26  
→八木 8 丁目地内（E-2）は、作業概成  
→可部東地区は作業継続中

- 緑井地区等にも範囲を拡大し、支援を展開中（市要請 11 エリア追加）
- ・9/4・5・6
  - 緑井・八木地区 4 エリア概成、その他エリア土砂撤去等作業中
  - 可部東地区 土砂撤去等作業中
- ・9/7
  - 可部東地区 道路土砂撤去作業概成
- ・9/8
  - 八木地区 8 丁目 E - 1 地区 道路土砂撤去作業概成

（八木用水路の土砂撤去）

- ・8/23 広島市からの要請により、八木用水土砂埋設箇所について、太田川河川事務所が現地を確認し、排水対策として八木用水路内の土砂の掘削を 8/25 13:00 から着手し、作業中
- ・8/26 八木用水土砂埋設箇所については、5 工区において協力会社 9 社により作業中
- ・8/27 全区間において 9 社で撤去作業及び調査を実施
  - 八木用水土砂埋設箇所において、土砂撤去作業実施中
- ・8/28～ 全区間を 14 社で撤去作業
- ・9/3 安佐南区緑井 7 丁目付近～八木 4 丁目付近約 2,350m の区間について、八木用水路の通水機能確保、15:00 記者発表

（全体の進捗率）

- 国の実施エリアにおける土砂撤去の進捗率は、道路等：94%、八木用水：9月3日通水機能を確保（9月8日19:00現在）

### ③土石流対策班

- ・8/27 九州地整に耐候性大型土のう袋について応援要請
- ・8/28 中国 1 班大型土嚢設置作業開始
- ・9/4 中部 2 班、九州 2 班作業
- ・9/4 大型土のう設置全 18 箇所中 3 箇所完了
- ・9/5 大型土のう設置全 18 箇所中 4 箇所完了
- ・9/6 大型土のう設置全 18 箇所中 7 箇所完了
- ・9/8 大型土のう設置全 18 箇所中 8 箇所完了

### 【8. 20土砂災害 応急復旧連絡会議】

- ・緊急現地調査チームによる現地調査：調査日程、調査箇所（全 14 箇所）

- 8/26 八木3丁目、緑井8丁目
- 8/29 山本、三入南
- 8/31 八木4丁目、八木3丁目阿武の里、緑井7丁目
- 9/2 八木8丁目、中電太田川発電所、鳴山、鳴
- 9/3 可部町桐原、可部東6丁目、八木光廣神社北
- ・「応急復旧に関する計画および進捗状況について」 9/5 16:00 公表

#### ○災害対策用機械の派遣状況

- ・8/20 広島市の要請により安佐南区八木に排水ポンプ車 (V=30m<sup>3</sup>/min) 1台を派遣 (特定緊急水防活動)
  - 8/21 帰還
  - 8/22 再派遣し、排水作業中
- ・8/20 TEC-FORCE (砂防班) 派遣による待機支援車1台を派遣
  - 8/20 帰還
- ・8/24 現地捜索本部へ対策本部車 (バス型) 1台を出動
- ・8/27 地域支援本部へ対策本部車 (拡幅型) を河川班及び道路班に各1台出動
- ・8/28 TEC-FORCE (近畿地整) 対策本部車 (拡幅型) を設置
- ・8/20 根谷川 (土砂流出箇所) へ照明車3台、衛星通信車1台、排水ポンプ車1台を派遣
  - 8/25 照明車1台、排水ポンプ車1台帰還
  - 8/26 照明車2台、衛星通信車1台帰還
- ・8/20 国道54号 (安佐北区大林、安佐南区八木) に照明車3台派遣
  - 8/21 帰還
- ・8/24 安佐南区八木土砂崩落現場にKu-SATを派遣
  - 映像伝送を8/24 12:00 から開始
  - 8/26 衛星通信車に引き継ぎ
- ・8/26 安佐南区八木土砂崩落現場に衛星通信車を派遣
  - 映像伝送を8/26 14:15 から開始
- ・8/24 広島県庁及び広島市消防本部にKu-SATを派遣
  - 映像受信を8/24 18:00 から開始
- ・8/28 安佐南区八木土砂崩落現場 (梅林小学校) にKu-SATを派遣
  - 映像伝送を8/28 12:35 から開始
- ・8/29 18:20 安佐南区八木3丁目梅林小学校屋上にカメラ3台を追加設置
- ・8/26 広島市の要望により、安佐北区役所へ大型土のう袋 (1,230袋) を待機支援車で搬送



- 8/27 広島市の要望により、安佐南区役所へ土のう袋(5,800袋)を中国技術事務所から搬送
- 8/28 広島市の要望により、安佐南区役所へ土のう袋(183,600袋)を管内事務所から搬送
- 8/29 八木用水路の土砂撤去作業に側溝清掃車、排水管清掃車各1台が岡山国道事務所から出動し、作業中
- 8/31 八木用水路において、現地作業中の排水管清掃車を広島国道事務所の車両と入替
- 8/30 側溝清掃車1台が広島国道事務所から出動、10:35に到着し、作業開始
- 8/31 広島市の要望により、県道八木緑井線(約2km)の路面清掃作業に路面清掃車と散水車各1台を広島国道事務所から出動、13:30~17:30に作業し、帰還
- 9/1 八木用水路の土砂撤去作業で20:30から側溝清掃2台、22:00から排水管清掃車1台が稼働
- 9/2 八木用水路の土砂撤去作業で16:00から18:00まで側溝清掃車2台、排水管清掃車1台が稼働
- 9/3 八木用水路の土砂撤去作業で8:30から側溝清掃車2台、排水管清掃車1台が作業、排水管清掃車は、12:30作業終了、側溝清掃車2台は作業中
- 9/4 八木用水路の土砂撤去作業(道路班)のため、松江国道事務所から側溝清掃車1台、排水管清掃車1台が出動、到着後作業を実施
- 9/5 八木用水路の土砂撤去作業で8:20から側溝清掃車2台(河川班)、10:10から側溝清掃車1台(道路班)が稼働
- 9/5 太田川安佐大橋上流右岸 上中調子警報所に仮設カメラを設置  
→11:30~安佐南区八木地区土砂崩落現場の映像伝送を開始(衛星通信車と入替)
- 9/5 八木地区において、八木用水路監視のための仮設カメラを設置(九州地整から貸与)
- 9/6 散水車1台(広島国道)が出動、10:00から県道八木緑井線の散水作業を実施
- 9/7 散水車1台(広島国道)が出動、8:30から県道八木緑井線の散水作業を実施
- 9/8 八木用水路の土砂撤去作業(道路班)に広島国道事務所の側溝清掃車1台を加えた側溝清掃車2台が稼働

○監視体制の整備

- ・安佐南区八木、緑井の土砂災害箇所において、二次災害防止のため土石流センサー設置を8/21から実施（全体12箇所）
  - 8/25 4箇所設置済み
  - 8/26 4箇所設置済み
  - 8/27 3箇所設置済み
  - 8/28 1箇所設置済み、13時から運用開始、現在、全箇所で運用中

○災害協定に基づく派遣要請

- ・8/24 小型無人ヘリ等による災害応急対策活動（安佐北区可部東での土砂崩落箇所）
- ・8/27 「災害時における中国地方整備局所管施設の災害応急対策業務」に関する協定書に基づく建設機械（3t～4tトラック）の保有状況について、最新情報の提供依頼
  - 島根建設業協会、岡山建設業協会、広島建設工業協会、山口建設業協会
- ・9/4 「災害時における中国地方整備局所管施設の災害応急対策業務」に関する協定書に基づく、道路啓開作業実施可能な建設業者の情報提供依頼
  - 広島県設工業協会

○土石流発生溪流等の緊急溪流点検結果（一次点検）結果公表

- ・8/30 平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急溪流点検結果（一次点検）について記者発表
  - 【点検溪流 計 183 溪流】

○土石流発生溪流等の緊急溪流点検結果（二次点検）結果公表

- ・9/3 15:30 平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生溪流等の緊急溪流点検結果（二次点検）について記者発表
  - 【点検溪流 計 141 溪流】