

重要水防箇所及び水防担当区域

直轄河川重要水防箇所調査

番号	河川名	地名 (水防管理団体)	区間		種別	重要度			重要理由	水防工法	担当 水防団 (分団)	地整担当 出張所	山口県 担当 事務所
			左右岸	距離 標 延長 (m)		A	B	要					
1	佐波川	防府市西浦 (防府市)	左	0k000 ～1k100	1100m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう シート張	西浦	佐波川出張所	防府土木建築事務所
2		防府市西浦 (防府市)	左	0k000 ～1k500	1500m	堤防断面	○		堤防断面 不足	積土のう	西浦		
3		防府市台道 (防府市)	右	0k200 ～1k100	900m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう	玉祖		
4		防府市佐野 (防府市)	右	0k200 ～1k100	900m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう	玉祖		
5		防府市植松 (防府市)	左	1k930 ～2k080	150m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	華城		
6		防府市植松 (防府市)	左	2k080 ～2k150	70m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	華城		
7		防府市佐野 (防府市)	右	2k270 ～2k420	150m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	玉祖		
8		防府市大崎 (防府市)	右	2k360 ～4k635	2275m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	玉祖		
9		防府市植松 (防府市)	左	2k670 ～2k750	80m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	華城		
10		防府市佐野 (防府市)	右	2k760 ～2k860	100m	堤防高	○		甲久保川合 流点(無堤)	——	玉祖		
11		防府市佐野 (防府市)	右	2k760 ～2k860	100m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう	玉祖		
12		防府市植松 (防府市)	左	3k600 ～3k800	200m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	華城		
13		防府市植松 (防府市)	左	4k190 ～4k440	250m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	華城		
14		防府市西佐波令 (防府市)	左	4k375 ～4k445	70m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	華城		
15		防府市大崎 (防府市)	右	4k620 ～4k820	200m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう	玉祖		
16		防府市大崎 (防府市)	右	4k900 ～5k100	200m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう	玉祖		
17		防府市高井 (防府市)	右	5k900 ～5k980	80m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	右田		
18		防府市泉町 (防府市)	左	6k040 ～6k135	95m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	宮市		
19		防府市高井 (防府市)	右	6k230 ～6k400	170m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	右田		
20		防府市新橋町 (防府市)	左・右	6k340	——	工作物	○		余裕高 不足	(新橋)	宮市 右田		
21		防府市本橋町 (防府市)	左	6k600 ～7k500	900m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	宮市		
22		防府市下右田 (防府市)	右	6k860 ～7k060	200m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	右田		
23		防府市上右田 (防府市)	右	7k100 ～7k300	200m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう	右田		
24		防府市下右田 (防府市)	右	7k240 ～7k310	70m	破堤跡		○	破堤跡	木流し	右田		
25		防府市上右田 (防府市)	右	7k880 ～8k180	300m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	右田		
26		防府市上右田 (防府市)	右	7k900 ～8k900	1000m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう	右田		
27		防府市上右田 (防府市)	右	8k900 ～10k500	1600m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう	右田		
28		防府市東佐波令 (防府市)	左	8k300 ～9k900	1600m	堤防高	○		流下能力 不足(山付)	積土のう	宮市		
29		防府市東佐波令 (防府市)	左・右	8k850	——	工作物	○		余裕高 不足	(人丸橋)	宮市		
30		防府市東佐波令 (防府市)	左	9k700 ～9k900	200m	堤防高	○		流下能力 不足(山付)	積土のう	宮市		
31		防府市東佐波令 (防府市)	左	9k900 ～10k400	500m	堤防高	○		流下能力 不足(山付)	積土のう	右田		
32		防府市上右田 (防府市)	右	10k130 ～10k200	70m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	右田		
33		防府市東佐波令 (防府市)	左	10k400 ～10k500	100m	堤防高	○		普明寺川合 流点(無堤)	——	宮市 小野		

直轄河川重要水防箇所調査

番号	河川名	地名 (水防管理団体)	区間			種別	重要度			重要理由	水防工法	担当 水防団 (分団)	地整担当 出張所	山口県 担当 事務所
			左右岸	距離 標	延長 (m)		A	B	要					
34	佐波川	防府市東佐波令 (防府市)	左	10k400 ～10k500	100m	堤防断面	○			普明寺川合 流点(無堤)	——	宮市 小野		
35		防府市上右田 (防府市)	右	10k430 ～10k540	110m	旧川跡			○	旧川跡	釜段工	右田		
36		防府市真尾 (防府市)	左	10k500 ～11k500	1000m	漏水			○	パイピング NG	月の輪	小野		
37		防府市上右田 (防府市)	右	10k500 ～11k100	600m	漏水			○	パイピング NG	月の輪	右田		
38		防府市真尾 (防府市)	左	10k600 ～11k700	1100m	堤防高			○	流下能力 不足	積土のう	小野		
39		防府市上右田 (防府市)	右	10k500 ～11k700	1200m	堤防高			○	流下能力 不足	積土のう	右田		
40		防府市上右田 (防府市)	右	11k300 ～11k900	600m	漏水			○	パイピング NG	月の輪	右田		
41		防府市真尾 (防府市)	左	11k900 ～12k700	800m	堤防高			○	流下能力 不足	積土のう	小野		
42		防府市真尾 (防府市)	左	12k200 ～12k670	470m	旧川跡			○	旧川跡	釜段工	小野		
43		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k200 ～12k400	200m	堤防高	○			十七谷川合 流点(無堤)	——	小野		
44		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k200 ～12k400	200m	堤防断面	○			十七谷川合 流点(無堤)	——	小野		
45		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k400 ～12k500	100m	堤防高			○	十七谷川合 流点(無堤)	——	小野		
46		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k500 ～13k500	1000m	堤防高	○			堤防高 不足	積土のう	小野		
47		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k400 ～13k300	900m	堤防断面			○	堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
48		防府市真尾 (防府市)	左・右	12k650	——	工作物	○			余裕高 不足	(睦美橋)	小野		
49		防府市真尾 (防府市)	左	12k700 ～13k700	1000m	堤防高	○			堤防高 不足	積土のう	小野		
50		防府市鈴屋 (防府市)	右	13k300 ～13k500	200m	堤防断面	○			堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
51		防府市真尾 (防府市)	左	13k100 ～13k500	400m	堤防断面			○	堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
52		防府市真尾 (防府市)	左	13k500 ～13k700	200m	堤防断面	○			堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
53		防府市奈美 (防府市)	右	13k300 ～15k430	2130m	旧川跡			○	旧川跡	釜段工	小野		
54		防府市鈴屋 (防府市)	右	13k500 ～13k800	300m	堤防断面			○	堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
55		防府市鈴屋 (防府市)	右	12k900 ～13k300	400m	新堤防			○	新堤防 H29.5完成		小野		
56		防府市鈴屋 (防府市)	右	13k800 ～14k300	800m	新堤防			○	新堤防 H28.3完成		小野		
57		防府市鈴屋 (防府市)	右	13k500 ～15k500	2000m	堤防高	○			流下能力 不足	シート張 積土のう	小野		
58		防府市鈴屋 (防府市)	右	14k300 ～14k700	400m	堤防断面	○			堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
59		防府市和字 (防府市)	左・右	15k020	——	工作物	○			余裕高 不足	(中央橋)	小野		
60		防府市和字 (防府市)	左	15k500 ～16k100	600m	堤防高	○			堤防高 不足	積土のう	小野		
61		防府市和字 (防府市)	左	16k100 ～16k300	200m	堤防高	○			流下能力 不足	積土のう	小野		
62		防府市奈美 (防府市)	右	15k500 ～15k900	400m	堤防高			○	流下能力 不足	積土のう	小野		
63		防府市奈美 (防府市)	右	15k900 ～16k000	100m	堤防高	○			流下能力 不足	積土のう	小野		
64		防府市中山 (防府市)	右	16k200 ～16k300	100m	堤防高	○			堤防高 不足	積土のう	小野		
65		防府市中山 (防府市)	右	15k900 ～16k300	400m	堤防断面			○	堤防断面 不足	シート張 積土のう	小野		
66		防府市和字 (防府市)	左	16k300 ～16k500	200m	堤防高			○	流下能力 不足	積土のう	小野		
67		防府市中山 (防府市)	右	16k300 ～16k700	400m	堤防高			○	堤防高 不足	積土のう	小野		

佐波川出張所
防府土木建築事務所

直轄河川重要水防箇所調書

番号	河川名	地名 (水防管理団体)	区間			種別	重要度			重要理由	水防工法	担当 水防団 (分団)	地整担当 出張所	山口県 担当 事務所
			左右岸	距離 標	延長 (m)		A	B	要					
68	佐波川	防府市和字 (防府市)	左	16k400 ~16k505	105m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	小野	佐波川出張所	防府土木建築事務所	
69		防府市和字 (防府市)	左	16k500 ~16k700	200m	水衝・ 洗堀		○		木流し	小野			
70		防府市和字 (防府市)	左・右	16k680	—	工作物		○	余裕高 不足	(虹橋)	小野			
71		防府市中山 (防府市)	右	16k700 ~16k900	200m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう	小野			
72		防府市中山 (防府市)	右	16k900 ~17k100	200m	堤防高		○	流下能力 不足	積土のう	小野			
73		防府市久兼 (防府市)	左	17k000 ~17k700	700m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう	小野			
74		防府市中山 (防府市)	右	17k100 ~17k300	200m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう	小野			
75		防府市中山 (防府市)	右	17k300 ~18k100	800m	堤防高		○	流下能力 不足	積土のう	小野			
76		防府市中山 (防府市)	右	17k400 ~17k540	140m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工	小野			
77		山口市徳地岸見 (徳地)	左	17k700 ~19k100	1400m	漏水		○	パイピング NG	月の輪	徳地方面隊出雲	佐波川出張所	防府土木建築事務所 (山口支所)	
78		山口市徳地岸見 (徳地)	左	17k700 ~18k100	400m	堤防高		○	流下能力 不足	積土のう				
79		山口市徳地岸見 (徳地)	左	18k145 ~18k200	55m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
80		山口市徳地岸見 (徳地)	右	18k300 ~18k400	100m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう				
81		山口市徳地岸見 (徳地)	右	18k400 ~18k500	100m	堤防断面		○	堤防断面 不足	シート張 積土のう				
82		山口市徳地岸見 (徳地)	右	18k500 ~19k300	800m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう				
83		山口市徳地岸見 (徳地)	右	18k400 ~19k000	600m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
84		山口市徳地岸見 (徳地)	左・右	18k560	—	工作物		○	余裕高 不足	(中塚橋)				
85		山口市徳地岸見 (徳地)	左	18k700 ~19k700	1000m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう				
86		山口市徳地岸見 (徳地)	右	18k700 ~20k500	1800m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう				
87		山口市徳地岸見 (徳地)	右	20k500 ~21k100	600m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう				
88		山口市徳地岸見 (徳地)	左	19k100 ~19k500	400m	堤防断面		○	堤防断面 不足	シート張 積土のう				
89		山口市徳地岸見 (徳地)	左・右	19k270	—	工作物	○		余裕高 不足	(麻生橋)				
90		山口市徳地岸見 (徳地)	右	19k300 ~19k500	200m	堤防断面		○	堤防断面 不足	シート張 積土のう				
91		山口市徳地岸見 (徳地)	右	19k700 ~19k900	200m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう				
92		山口市徳地岸見 (徳地)	右	19k810 ~19k860	50m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
93		山口市徳地伊賀地 (徳地)	左	20k345 ~20k880	535m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
94		山口市徳地伊賀地 (徳地)	左	20k400 ~20k700	300m	堤防高	○		堤防高 不足	積土のう				
95		山口市徳地伊賀地 (徳地)	左	20k700 ~20k900	200m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう				
96		山口市徳地伊賀地 (徳地)	左	20k400 ~20k500	100m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう				
97		山口市徳地伊賀地 (徳地)	右	20k460 ~20k580	120m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
98		山口市徳地伊賀地 (徳地)	右	20k700 ~21k100	400m	水衝・ 洗堀		○		木流し				
99		山口市徳地伊賀地 (徳地)	右	20k500 ~20k700	200m	堤防断面	○		堤防断面 不足	シート張 積土のう				
100		山口市徳地伊賀地 (徳地)	左	20k900 ~21k100	200m	堤防高	○		流下能力 不足	積土のう				

直轄河川重要水防箇所調書

番号	河川名	地名 (水防管理団体)	区間			種別	重要度			重要理由	水防工法	担当 水防団 (分団)	地整担当 出張所	山口県 担当 事務所
			左右岸	距離	標長(m)		A	B	要					
101		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	21k100 ~21k700	600m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
102		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	21k500 ~21k700	200m	水衝・洗堀	○			木流し				
103		山口市徳地堀(徳地)	右	21k500 ~21k700	200m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
104		山口市徳地堀(徳地)	右	21k500 ~21k700	200m	水衝・洗堀	○			木流し				
105		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	21k700 ~22k300	600m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
106		山口市徳地伊賀地(徳地)	左・右	21k840	——	工作物	○		余裕高不足	(新田橋)				
107		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	21k970 ~22k420	450m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
108		山口市徳地伊賀地(徳地)	左・右	22k020	——	工作物	○		余裕高不足	(二の宮橋)				
109		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	22k300 ~22k500	200m	堤防高	○		堤防高不足	積土のう				
110		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	22k500 ~22k900	400m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
111		山口市徳地堀(徳地)	右	22k100 ~22k300	200m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
112		山口市徳地堀(徳地)	右	22k300 ~22k400	100m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
113		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	22k300 ~22k500	200m	堤防断面	○		堤防断面不足	シート張積土のう				
114		山口市徳地堀(徳地)	右	22k600 ~22k800	200m	堤防高	○		流下能力不足(山付)	積土のう				
115		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	22k900 ~23k700	800m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
116		山口市徳地伊賀地(徳地)	左・右	22k900	——	工作物	○		余裕高不足	(沖の原橋)				
117		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	23k060 ~23k360	300m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
118		山口市徳地堀(徳地)	右	22k900 ~23k100	200m	堤防高	○		堤防高不足	積土のう				
119		山口市徳地堀(徳地)	右	23k100 ~23k500	400m	堤防高	○		堤防高不足	積土のう				
120		山口市徳地堀(徳地)	右	23k100 ~23k300	200m	堤防断面	○		堤防断面不足	シート張積土のう				
121		山口市徳地堀(徳地)	右	23k300 ~24k900	1600m	堤防断面		○	堤防断面不足	シート張積土のう				
122		山口市徳地堀(徳地)	右	23k500 ~23k700	200m	堤防高	○		堤防高不足	積土のう				
123		山口市徳地堀(徳地)	右	23k700 ~24k600	900m	漏水	○		重点区間	月の輪				
124		山口市徳地堀(徳地)	右	23k830 ~23k930	100m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
125		山口市徳地堀(徳地)	左	23k900 ~26k200	2300m	漏水		○	パイピングNG	月の輪				
126		山口市徳地堀(徳地)	右	23k700 ~24k500	900m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
127		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	24k100 ~24k500	400m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
128		山口市徳地堀(徳地)	左	24k340 ~24k770	430m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
129		山口市徳地堀(徳地)	右	24k600 ~24k865	265m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
130		山口市徳地堀(徳地)	左・右	24k650	——	工作物	○		余裕高不足	(出雲合橋)				
131		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	24k700 ~24k900	200m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
132		山口市徳地堀(徳地)	右	24k700 ~25k300	600m	堤防高	○		堤防高不足	積土のう				
133		山口市徳地堀(徳地)	右	24k700 ~24k900	200m	水衝・洗堀	○			木流し				
134		山口市徳地堀(徳地)	左	25k100 ~25k300	200m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
135		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	25k300 ~25k700	400m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
136		山口市徳地堀(徳地)	右	25k500 ~25k700	200m	堤防高		○	流下能力不足(山付)	積土のう				
137		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	25k700 ~26k100	400m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
138		山口市徳地堀(徳地)	左・右	25k780	——	工作物	○		余裕高不足	(北野橋)				
139		山口市徳地堀(徳地)	左	25k900 ~26k010	110m	旧川跡		○	旧川跡	釜段工				
140		山口市徳地堀(徳地)	右	25k900 ~26k100	200m	堤防高		○	流下能力不足	積土のう				
141		山口市徳地伊賀地(徳地)	左	26k100 ~26k200	100m	堤防高	○		流下能力不足	積土のう				
142		山口市徳地堀(徳地)	左	26k100 ~26k200	100m	堤防断面		○	堤防断面不足	シート張積土のう				

徳地方面隊出雲

佐波川出張所

防府土木建築事務所