

■体制

災害対策本部 非常体制発令中（7月6日20:45～）

■支援状況

●リエゾン派遣

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、
坂町、熊野町

計 11 名派遣中

●TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）派遣

・7月9日8時30分より広島県内にTEC-FORCEを派遣

広島県内：先遣班、被災状況調査班、高度技術指導班、
物資等支援班、広報班

計 168 名

・7月9日9時30分より岡山県内にTEC-FORCEを派遣

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班

計 67 名

●災害対策機械派遣（自治体支援）

・岡山県倉敷市：散水車 10 台、路面清掃車 1 台

・広島県三原市：散水車 4 台

・広島県坂町：散水車 1 台

・広島県広島市安佐北区：散水車 1 台

・広島県呉市：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」

[呉港において入浴及び洗濯支援]

・広島県江田島市：港湾業務艇「りゅうせい」「なじま」

[中田港へ物資（飲料水他）を輸送]

●資材提供

- ・岡山県倉敷市：土のう袋 11.3万枚（7月16日）ミニバックホウ3台（7月16日）
土のう袋 9.6万枚（7月17日）
- ・広島県広島市：土のう袋 4.5万枚（7月16日）
土のう袋 0.5万枚（7月17日）
- ・広島県呉市くれ：土のう袋 2万枚（7月17日）ブルーシート 300枚（7月17日）
- ・広島県三次市みよし：土のう袋 0.1万枚（7月16日）
- ・広島県安芸郡熊野町あき：ミニバックホウ 2台（7月16日）

●啓開作業

- ・岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対策基本法に基づく放置車両の撤去
⇒7月10日9時に着手し、7月14日17時に完了
⇒引き続き防塵対策で散水作業中

■直轄対応

●河川関係

【緊急復旧状況】

- ・高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日15時に着手
⇒7月16日17時に緊急対策工事完成
- ・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月7日22時に着手し、工事中
⇒7月15日23時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工中
- ・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊）
（岡山県倉敷市真備町）
⇒7月8日14時30分に着手し、工事中
⇒7月15日16時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施工中

- ・ 太田川水系^{ねのたに}根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食）
（広島県広島市^{あさきた}安佐北区^{かべ}可部）
⇒7月6日22時に着手
⇒7月16日22時に緊急対策工事完成
- ・ 太田川水系^{みささ}三篠川
右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食）
（広島県広島市^{あさきた}安佐北区^{かみふかわ}上深川）
⇒7月8日6時に着手
⇒7月15日1時に4k200付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成
⇒7月17日0時に5k600付近（河岸侵食）の緊急対策工事完成

【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】

- ・ 7月8日関係機関との調整をふまえ、13時頃より順次、排水に着手
- ・ 7月8日より順次、排水ポンプ車23台及び照明車11台により排水活動を実施
- ・ 7月11日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消
- ・ 降雨があった場合に備え、排水ポンプ車6台及び照明車2台が現地に待機

●道路関係

【通行止め】・・・4箇所

- ・ 尾道道（^{こうぬ}甲奴IC～^{きさ}吉舎IC）L=8.1km
- ・ 国道2号（広島県広島市^{あき}安芸区中野東町地内）
- ・ 国道2号（広島県広島市^{あき}安芸区中野東6丁目地内）
- ・ 国道2号（広島県東広島市^{はちほんまつ}八本松町飯田地内）
- ・ 松江道（^{みよし}三次東JCT・IC～^{くちわ}口和IC）L=13.3km
⇒7月17日18時に解除
- ・ 松江道（^{くちわ}口和IC～^{たかの}高野IC）L=12.5km
⇒7月17日18時に一部（※）を除き解除
（※）高野IC（下り）OFFランプ

- ・ 国道 2 号（山口県岩国市保木^{ほうき}地内：2 箇所）
⇒7 月 17 日 17 時に解除
- ・ 国道 2 号（山口県岩国市玖珂^{くが}地内）
⇒7 月 17 日 17 時に解除

● 港湾関係

【漂流物の回収】

- ・ 7 月 16 日に呉港港湾区域内及び広島湾・安芸灘において、海洋環境船「がんりゅう」による作業を実施