

広島豪雨土砂災害対策 現地推進室だより

国土交通省中国地方整備局
太田川河川事務所
No.10 平成27年10月1日

日頃から工事に対するご理解とご協力ありがとうございます。
堰堤や工事用道路の施工状況についてお知らせします。

工事進捗状況

緑井地区



緑井工事用道路



1-9-299溪流

緑井工事用道路

左側の写真は、295溪流の堰堤施工箇所まで続く工事用道路の整備状況です。舗装が完了し、伐採木や、掘削土砂の搬出が可能になりました。

1-9-299溪流

299溪流では、現在掘削作業を行っています。掘削が完了次第、本堤部のコンクリート打設を行っていきます。

八木地区



八木工事用道路



1-9-303溪流

八木工事用道路

左側の写真は303溪流の堰堤施工箇所まで続く工事用道路の整備状況です。コンクリート舗装が完了し、土砂搬出のダンプトラックが通行します。

1-9-303溪流

現在、本堤部の掘削、土砂搬出を行っています。303溪流では、高さ14.5m、堤長94.0mの堰堤を施工します。

可部東地区



可部東工事用道路



1-9-1152溪流

可部東工事用道路

左側の写真は1152、1153、1154溪流の堰堤施工箇所まで続く工事用道路の整備状況です。

1-9-1152溪流

1152溪流では、現在、伐採作業が完了しました。今後は、掘削を行っていきます。

工事現場見学箇所を設置しました



1-9-299溪流



1-9-28溪流

299、28溪流の工事現場において、現場見学用の通路とスペースを設置しています。現地推進室のHP（本誌裏面にURL記載）へ工事進捗状況の写真を掲載していますが、直接現場を見て頂くことで、より工事の進捗や堰堤の規模についてより理解して頂けると思います。見学にあたって、申し込みの手続きをしていただく必要は無く、曜日、時間に関わらず、いつでも見学していただくことが出来ます。お越しの際は、安全に注意し、決められた通路を通って頂くようお願いいたします。今後とも工事へのご理解、ご協力よろしくお願い致します。

広島豪雨土砂災害対策現地推進室

所在地：広島市安佐南区八木5丁目31-1

太田川河川事務所 八木出張所（高瀬分室）

連絡先：082-830-2367

室長：横尾和久
本誌担当：西村佳人



工事進捗状況

平成27年10月1日時点

