

大町5号砂防堰堤における土砂撤去完了状況（令和3年11月1日現在）

災害発生日：令和3年8月14日
 崩壊状況：土石流捕捉量 約4,100m³
 作業状況：9月6日から準備工としてクレーンヤードの設置に着手。
 9月13日から土砂撤去作業を開始。
 11月1日土砂撤去作業完了。（撤去土砂量約2,680m³）

土石流発生直後 (R3. 8. 15撮影)



堰堤の諸元
 堤長 L=49.0m
 堤高 H=12.5m
 堆砂容量 V=約9,300m³

R3. 11. 1現在の状況



土砂撤去作業状況 (R3. 10. 29撮影)



【掘削完了全景】



【掘削完了全景】



【掘削確認状況】



【流木搬出状況】