

平成 25 年 8 月 26 日 16:00 現在
中国地方整備局 災害対策本部

平成 25 年 8 月 24 日 豪雨による中国地方整備局管内の体制及び災害状況等

1. 本部体制

- 平成 25 年 8 月 24 日 5 時 00 分
災害対策本部（風水害）注意体制を警戒体制へ移行。
- 各班の状況
河川班は注意体制。
道路班は 8 月 24 日 3 時 50 分に発令した警戒体制を 8 月 25 日 12 時 30 分に注意体制に移行。（管内の通行止め箇所が全て解除）

2. 中国管内での気象警報・注意報発令状況

- 島根県
 - 8 月 25 日 14:16 益田地区の大雨警報は解除。
- 岡山県
 - 8 月 25 日 15:15 東備地域、倉敷地域、井笠地域、高梁地域、新見地域、真庭地域、津山地域大雨警報は解除。
- 広島県
 - 8 月 25 日 14:34 広島・呉に大雨洪水警報、東広島・竹原、福山・尾三、芸北、備北の大雨警報は解除。
- 山口県
 - 8 月 25 日 14:55 下関、宇部・小野田、中部、岩国、柳井・光、萩・美祢の大雨警報は解除。

3. 中国地方整備局管内各事務所、ダム管理所の防災体制状況

- 警戒体制以上
 - 中国技術事務所 警戒体制 8 月 24 日 5 時 00 分発令 本部警戒体制に伴う。
- 注意体制
 - 浜田河川国道事務所 注意体制 8 月 25 日 1 時 40 分発令
国道 9 号の通行止め箇所が解消され点検の結果、警戒体制から移行。
 - 山口河川国道事務所 注意体制 8 月 25 日 12 時 30 分発令

- 国道191号萩市須佐地内で全面通行止めを解除し片側交互通行としたため。
- ・上記事務所以外 注意体制継続中（7月31日9時00分～）。

4. リエゾン派遣状況

●島根県

- ・島根県庁へ 出雲河川事務所より2名派遣 8月25日まで。
- ・浜田市へ 浜田河川国道事務所より1名、境港湾空港整備事務所浜田港出張所より1名派遣 8月25日まで。
- ・江津市へ 浜田河川国道事務所より2名派遣 8月25日まで。
- ・邑南町へ 引き続き道路部1名、用地部1名派遣 8月26日まで。

5. 中国地方整備局管内各被災状況

●直轄河川

- ・江の川 谷住郷 8月24日6時00分に氾濫注意水位（7.70）を超過。
ピーク水位 8.14m。
水位は現在、水防団待機水位以下まで低下。
- ・高津川 高角 8月25日6時30分に氾濫注意水位（3.10）を超過。
ピーク水位 3.97m。
現在、水防団待機水位以下まで低下。

●直轄国道

①国道9号

- ・江津市二宮町で電柱倒壊により8月24日6:00～全面通行止め。22:30～片側交互通行（県水尻川護岸復旧との調整）。8月25日18:30～解除。
- ・江津市敬川町で土砂崩壊のため、8月24日3:25～全面通行止め。25日1:30片側交互通行。8月26日10:00～現地詳細調査
- ・浜田市久代町で土砂崩壊のため、8月24日5:30～全面通行止め。10:30～片側交互通行。18:30に解除。
- ・浜田市下府町で土砂崩壊のため、8月24日3:50～全面通行止め。4:30～下り通行止め。18:30～本線開放。22:55に下り線側道規制解除。
- ・浜田市浅井町で冠水のため、8月24日3:50～全面通行止め。25日8:40に解除。
- ・江津市和木町で土砂崩落のため、8月24日8:50～全面通行止め。18:30解除。
- ・江津市都野津町で土砂崩落のため、8月24日12:15～片側交互通行。19:15解除。
- ・益田市神田町で土砂崩落のため、8月25日6:35～片側交互通行。11:00解除。

②国道191号

- ・萩市須佐の事前通行規制区間で雨量(80mm)が超過したため、全面通行止め。

8月24日19:30～片側交互通行へ。

25日4:30～再度事前通行規制区間で雨量(80mm)が超過したため、全面通行止め。

③国道2号

- ・宇部市瓜生野交差点で冠水のため、8月25日7:58に全面通行止め。9:06に解除。

●直轄港湾

- ・8月24日に点検の結果被災無し。

●TEC-FORCE派遣

【中国地方整備局】

第1陣

- ・先遣班1班(企画部2名、総務部1名):8月24日12:45島根県浜田県土整備事務所到着。
- ・ヘリコプター調査班(河川部2名、道路部1名、島根県職員3名):あいらんど号により、邑南町、江津市、浜田市の上空被災状況調査を実施。
- ・被災状況調査班:4班(16名 河川2、道路2班)8月25日9:30出発。
- ・広報班1班(2名)8月25日9:30出発。
- ・スポークスマン1班(2名)8月25日9:30出発。

第2陣

- ・司令班(邑南町役場 河川部2名、道路部1名):8月26日9:30出発。
- ・被災状況調査班:5班(20名 河川2、道路2、砂防1班)8月26日9:30出発。

【近畿地方整備局】

- ・8月25日14時00分に支援対策本部を設置。
- ・8月26日10時30分に司令班、河川班(2班)、道路班、広報班が出発。浜田県土整備事務所17時頃到着予定。

【四国地方整備局】

- ・8月25日14時00分に支援対策本部を設置。
- ・8月26日12時00分に司令班、河川班、道路班、広報班が出発。邑南町役場16時00分到着予定。

6. 災害対策用資機材の支援等

①排水ポンプ車派遣 1台（小谷川樋門）

場所：江の川右岸谷住郷地先

内容：支川小谷川で家屋浸水の危険性あり。

期間：8月24日 11時13分に稼働開始。20時00分に終了。

8月25日 10時25分に江の川下流出張所へ帰還。

対応：浜田河川国道事務所

②照明車派遣 1台（島根県県央県土整備事務所より要請）

場所：江の川左岸因原地先

内容：支川濁川の護岸崩落箇所の応急復旧。

期間：8月24日 17時に現地到着し、稼働。

現在、現地にて待機中。

対応：浜田河川国道事務所

③照明車派遣 1台（島根県浜田県土整備事務所より要請）

場所：二級河川敬川右岸山陰道下

内容：敬川災害復旧支援。

期間：8月24日 21時30分に稼働開始。

8月25日 16時55分に中国技術事務所に帰還。

対応：中国技術事務所に対応。

④江の川支川濁川の護岸復旧資材

場所：江の川左岸因原地先

内容：濁川護岸復旧資材として袋詰め玉石38袋、大型土のう547個の提供。

対応：浜田河川国道事務所に対応。

⑤照明車派遣 2台（島根県浜田県土整備事務所より要請）

場所：江津市二宮町（国道9号直上流）

内容：二級河川水尻川護岸復旧。

期間：8月24日 21時10分に稼働開始。

8月25日 16時55分に中国技術事務所に帰還。

対応：中国技術事務所に対応。