

平成 26 年 8 月 25 日 16:00 現在
中国地方整備局 災害対策本部

広島県の記録的短時間大雨における整備局の体制及び災害状況等

1. 本部、各事務所体制及びダム管理所の防災体制

事務所名	注意体制	警戒体制	非常体制
岡山河川	●		
岡山国道	●		
太田川河川 (河川) (砂防)		●	●
広島国道	●		
土師ダム	●		
中国技術 (防災技術センター)			●
災害対策本部 総括班 河川班 道路班 建政班	● ●		● ●

2. 中国管内での気象警報・注意報発令状況

現在の注意報警報一覧

凡例 **警報** 注意報

県名	発表日時	地区	警報・注意報		
鳥取県	2014/08/25 (月) 15:49	東部	大雨	雷	洪水
		倉吉地区	大雨	雷	洪水
		米子地区	大雨	雷	
		日野地区	大雨	雷	
島根県	2014/08/25 (月) 13:32	松江地区	大雨	雷	
		出雲地区	雷		
		雲南地区	大雨	雷	
		大田邑智地区	大雨	雷	
		浜田地区	雷		
		益田地区	雷		
		隠岐、沿岸の海域	雷		
岡山県	2014/08/25 (月) 15:58	岡山地域	大雨	雷	洪水
		東備地域	大雨	雷	洪水
		倉敷地域	大雨	雷	洪水
		井笠地域	大雨	雷	洪水
		高梁地域	大雨	雷	洪水
		新見地域	大雨	雷	洪水
		真庭地域	大雨	雷	洪水
		津山地域	大雨	雷	洪水
		勝英地域	大雨	雷	洪水
広島県	2014/08/25 (月) 12:30	広島・呉	雷		
		福山・尾三	大雨	雷	
		東広島・竹原	雷		
		備北	大雨	雷	
		芸北	雷		
山口県	2014/08/25 (月) 04:18	全域	雷		

3. リエゾン派遣状況

- ・ 広島県庁 1名
- ・ 広島県庁 2名 (政府現地対策本部)
- ・ 広島市役所 2名
- ・ 安佐北区役所 2名 (総合司令による対応に変更)
- ・ 現地捜索本部 2名

4. 中国地方整備局管内被災状況（直轄関係）

- 河川 基準値超過水位観測所
 - ・水防団待機水位以上なし
 - ・根谷川 3k600、4k300 右岸溢水、護岸洗掘（上市井堰右岸上流）、山腹崩壊による土砂流出（高松橋上流左岸）

- 国道
 - ・国道54号 広島市安佐南区八木地内 下り1/2車線規制
→8/23 16:00 規制解除

- 公園
 - ・国営備北丘陵公園は、園内に異常はないため通常開園

- 港湾空港
 - ・港湾関係施設等の被災なし

5. 広島市の記録的短時間大雨による被災箇所の対応状況

【主な土砂災害箇所】

- ① 安佐南区山本
- ② 安佐南区緑井7丁目、8丁目
- ③ 安佐南区八木3丁目、4丁目、8丁目
- ④ 安佐北区可部東1丁目、6丁目
- ⑤ 安佐北区可部町大字桐原
- ⑥ 安佐北区三入南2丁目

6. 対応状況

- 「愛らんど号」による被災状況調査（8/20～）
 - ・根谷川の被災状況調査
 - ・広島西部山系砂防調査
 - ・国道54号、国道191号沿線の被災状況調査
 - ・8/22 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研2名、河川計画課長
 - ・8/23 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研1名、土研1名、河川計画課補佐

・ 8/24 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研 1 名、土研 1 名、河川計画課専門官

・ 8/25 緊急砂防調査（広島市安佐南区八木）国総研 2 名、土研 1 名、河川計画課 1 名

○直轄河川被災箇所（根谷川）

・ 緊急復旧 3k800 土砂流出箇所 作業中

→26 日 18 時完了予定

4k300 護岸洗掘箇所 22 日 16 時完了

○国道 5 4 号（安佐北区大林、安佐南区八木）

・ 緊急応急復旧完了（一部で下り 1/2 車線規制）

・ 車線規制解除に向け応急復旧（土留め防護柵）を完了。

→8/23 16:00 規制解除

○土砂災害箇所

・ 国土技術政策総合研究所、現地調査実施（8/20～）

・ 土木研究所、現地調査実施（8/23～）

・ 国土技術政策総合研究所及び土木研究所が TEC-FORCE（砂防班）へ調査結果の助言（8/24 夜～）

○TEC-FORCE 活動状況（8/24）

・ 北陸地整

砂防班（2 班）→安佐北区可部で 23 箇所調査実施

※8/24 降雨で捜索が中止した八木地区⑬の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ捜索を再開

※8/25 安佐区北区可部地区の調査箇所の内業を実施。

なお、調査対象溪流 37 箇所のうち 23 箇所の現地調査を完了。

併せて崖調査 5 箇所の現地調査を完了。

・ 中部地整

砂防班（2 班）→安佐北区大林で 10 箇所調査実施

※8/24 降雨で捜索が中止した八木地区⑥の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ捜索を再開

※8/25 安佐北区大林地区の外業・内業を実施。

なお、調査対象溪流 21 全箇所 の現地調査を完了。

・ 四国地整

砂防班（1 班）→安佐南区八木、山本で 8 箇所調査実施

※8/24 降雨で捜索が中止した八木地区②-25 の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ捜索を再開

※8/25 安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流 13 箇所のうち 9 箇所 の現地調査を完了。

・ 九州地整

砂防班（1 班）→安佐南区八木で 8 箇所調査実施

※8/24 降雨で捜索が中止した八木地区⑩の再開判定のため、国総研、土研、TEC-FORCE（砂防班）が現地を確認し、再開に向けた技術的助言を行った。

→助言を踏まえ捜索を再開

※8/25 安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流 15 箇所のうち 11 箇所 の現地調査を完了。

・ 中国地整

砂防班（3 班）→安佐南区八木、山本で 24 箇所調査実施

※地元要請に基づき国総研と緑井墓園周辺の変状確認

→8/20 崩土発生後の変化は見られなかった。

※8/25 砂防班（3 班）→安佐北区可部地区の外業、及び内業を実施。

なお、調査対象溪流 43 箇所のうち 33 箇所 の現地調査を完了。

河川班（2 班）→8/25 安佐南区内の 4 河川調査中 11/15 河川終了

道路班（2 班）→8/25 安佐南区内の 2 路線調査中 138/140 路線終了、

県道 1 路線 8 箇所調査終了

○広島市土砂災害に対する広島市への支援状況

- ・ 8/23 広島市からの要請により、安佐南区八木 8 丁目及び可部東 6 丁目地内の市道 28 路線において現地の道路啓開に着手（広島国道災害支援協力業者）
- ・ 8/23 八木 4 丁目地内において土石流被害箇所の応急対策のための進入路整備（堆積土砂撤去）に着手
- ・ 8/23 広島市からの要請により、八木用水土砂埋没箇所について、太田川河川

事務所が現地を確認し、排水対策として八木用水路内の土砂の掘削を 8/25 13:00 から着手。

○災害対策用機械の派遣状況

- ・ 広島市の要請により安佐南区八木に排水ポンプ車 (V=30m³/min) 1 台を派遣
→8/21 帰還
→8/22 再派遣し、排水作業中
- ・ TEC-FORCE (砂防班) 派遣による待機支援車 1 台を派遣
→8/20 帰還
- ・ 現地捜索本部へ対策本部車 (バス型) 1 台を出動
- ・ 根谷川 (河積阻害箇所) へ照明車 2 台、衛星通信車 1 台を派遣中
→8/25 照明車 1 台、排水ポンプ車 1 台帰還
- ・ 国道 5 4 号 (安佐北区大林、安佐南区八木) に照明車 3 台派遣
→8/21 帰還
- ・ 安佐南区八木土砂崩落現場に Ku-SAT を派遣
→映像伝送を 8/24 12:00 から開始
- ・ 広島県庁及び広島市消防本部に Ku-SAT を派遣
→映像受信を 8/24 18:00 から開始

○監視体制の整備

- ・ 安佐南区八木、緑井の土砂災害箇所において、二次災害防止のため土石流センサー設置を 8/21 から実施

○災害協定に基づく派遣要請

- ・ 8/24 小型無人ヘリ等による災害応急対策活動 (安佐北区可部東での土砂崩落箇所)