

別表

河川における出水期前堤防点検に関する点検結果表

整備局等名	中国		事務所名	鳥取河川国道事務所		水系名	千代川		河川名	千代川、袋川、新袋川、八東川	
対象区域			点検実施期	対象施設	点検項目	点検結果	緊急度	実施する措置 あるいは予定			
河川名	左右岸	距離標									
千代川	左岸	2.4k ～ 9.0k	H19.5.22	堤防 高水護岸 低水護岸 根固め 堰、水門等	変状、損傷などの有無 管理上で支障となるか など	千代川左岸 5k5 付近の根固め 古海排水機場前面の根固めブロックの 間詰め石が一部流出している。	B	出水期までに維持工事に対応予定。			
千代川	右岸	0.0k ～ 9.0k	H19.5.22	堤防 高水護岸 低水護岸 根固め 堰、水門等	変状、損傷などの有無 管理上で支障となるか など	千代川右岸 8.38k 付近の高水護岸 護岸コンクリートブロックに、横方向 のクラックが発生している。	B	出水期までに維持工事に対応予定。			
千代川	左岸	9.0k ～ 20.0k	H19.5.22	堤防 高水護岸 低水護岸 根固め 堰、水門等	変状、損傷などの有無 管理上で支障となるか など	別に無し					
千代川	右岸	9.0k ～ 21.4k	H19.5.22	堤防 高水護岸 低水護岸 根固め 堰、水門等	変状、損傷などの有無 管理上で支障となるか など	千代川右岸 9k15 付近の高水護岸 護岸コンクリートブロックに、クラッ クが発生している。 千代川右岸 10k05 付近の高水護岸 護岸コンクリートブロックに、クラッ クが発生している。	B	出水期までに維持工事に対応予定。			
八東川	左岸 右岸	0.0k ～ 1.3k 0.0k ～ 1.3k					B	出水期までに維持工事に対応予定。			
袋川	左岸 右岸	3.2k ～ 9.5k 3.2k ～ 6.0k	H19.5.22	堤防 高水護岸 低水護岸 根固め 堰、水門等	変状、損傷などの有無 管理上で支障となるか など	別に無し					
袋川(旧)	左岸 右岸	0.0k ～ 3.6k 0.0k ～ 3.6k									
新袋川	左岸 右岸	2.2k ～ 3.2k 0.0k ～ 3.2k									

緊急度 A：重大な損傷等で、応急復旧など緊急に対応が必要なもの  
 B：重大な損傷等ではないが、出水期までに補修した方がよいもの  
 C：当面は補修せず、状況のモニタリングを継続するもの