

## 重要水防箇所(日野川)

| No. | 河川名 | 地先名<br>(水防管理団体) | 左右岸 | 区 間             |       | 種 別     | 重要度 | 重要理由         | 想定される水防対策<br>工法 | 県担当<br>事務所 |
|-----|-----|-----------------|-----|-----------------|-------|---------|-----|--------------|-----------------|------------|
|     |     |                 |     | 距離標             | 延長(m) |         |     |              |                 |            |
| 1   | 日野川 | 日吉津村富吉          | 右   | 0k000 ~ 0k080   | 80    | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 2   | 日野川 | 米子市皆生新田         | 右   | 0k600 ~ 0k600   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 3   | 日野川 | 米子市皆生新田         | 左   | 0k629 ~ 0k660   | 31    | 新堤防     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 4   | 日野川 | 日吉津村富吉          | 右   | 0k800 ~ 2k100   | 1,300 | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 5   | 日野川 | 米子市上福原          | 左   | 1k800 ~ 1k850   | 50    | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 6   | 日野川 | 日吉津村富吉          | 右   | 2k400 ~ 2k540   | 140   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 7   | 日野川 | 米子市車尾           | 左   | 2k500 ~ 2k750   | 250   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 8   | 日野川 | 米子市吉岡           | 右   | 2k750 ~ 3k350   | 600   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 9   | 日野川 | 米子市吉岡           | 右   | 3k050 ~ 3k400   | 350   | 法崩れ・すべり | B   |              | 折り返し工           | 西部総合       |
| 10  | 日野川 | 米子市観音寺          | 左   | 3k000 ~ 4k200   | 1,200 | 法崩れ・すべり | B   |              | 折り返し工           | 西部総合       |
| 11  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 4k240 ~ 4k500   | 260   | 法崩れ・すべり | B   |              | 折り返し工           | 西部総合       |
| 12  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 4k240 ~ 4k500   | 260   | 漏水      | B   |              | 月の輪工            | 西部総合       |
| 13  | 日野川 | 米子市福市           | 左   | 4k700 ~ 4k700   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 14  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 4k700 ~ 4k800   | 100   | 堤防断面不足  | B   | 堤防断面不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 15  | 日野川 | 米子市福市           | 左   | 4k700 ~ 5k300   | 600   | 堤防高不足   | B   |              |                 | 西部総合       |
| 16  | 日野川 | 米子市福市           | 左   | 5k150 ~ 5k250   | 100   | 堤防断面不足  | B   | 堤防断面不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 17  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 5k100 ~ 5k400   | 300   | 漏水      | B   |              | 月の輪工            | 西部総合       |
| 18  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 5k100 ~ 6k000   | 900   | 法崩れ・すべり | B   |              | 折り返し工           | 西部総合       |
| 19  | 日野川 | 米子市古豊千          | 右   | 5k050 ~ 6k100   | 1,050 | 堤防高不足   | B   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 20  | 日野川 | 米子市福市           | 左   | 5k900 ~ 5k900   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 21  | 日野川 | 米子市福市           | 左   | 6k000 ~ 6k180   | 180   | 水衝・洗掘   | B   | 河床の洗掘 未対策    | 木流し工            | 西部総合       |
| 22  | 日野川 | 米子市高島           | 右   | 6k300 ~ 6k400   | 100   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 23  | 日野川 | 米子市八幡           | 左   | 6k200 ~ 6k700   | 500   | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 24  | 日野川 | 米子市八幡           | 左   | 6k520 ~ 6k600   | 79    | 水衝・洗掘   | B   | 河床の洗掘 未対策    | 木流し工            | 西部総合       |
| 25  | 日野川 | 米子市高島           | 右   | 6k300 ~ 7k200   | 900   | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 26  | 日野川 | 米子市八幡           | 左   | 7k400 ~ 7k400   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 27  | 日野川 | 米子市八幡           | 右   | 7k800 ~ 7k800   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 28  | 日野川 | 米子市八幡           | 左   | 8k070 ~ 8k150   | 80    | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 29  | 日野川 | 伯耆町吉長           | 右   | 8k300 ~ 8k400   | 100   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 30  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 8k500 ~ 8k600   | 100   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 31  | 日野川 | 伯耆町吉長           | 右   | 8k750 ~ 8k850   | 100   | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 32  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 9k000 ~ 9k000   | 0     | 破堤跡     | 要   | 破堤跡          |                 | 西部総合       |
| 33  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 9k670 ~ 9k670   | 0     | 工作物     | B   |              |                 |            |
| 34  | 日野川 | 伯耆町吉長           | 右   | 9k750 ~ 9k900   | 150   | 流下能力    | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 35  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 9k750 ~ 10k050  | 300   | 流下能力    | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 36  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 10k050 ~ 10k500 | 450   | 流下能力    | A   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 37  | 日野川 | 伯耆町吉長           | 右   | 10k140 ~ 10k180 | 40    | 旧川跡     | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 38  | 日野川 | 伯耆町吉長           | 右   | 10k250 ~ 10k500 | 250   | 流下能力    | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 39  | 日野川 | 伯耆町大殿           | 左   | 10k500 ~ 11k000 | 500   | 堤防高不足   | A   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 40  | 日野川 | 伯耆町吉定           | 右   | 10k650 ~ 10k900 | 250   | 堤防高不足   | A   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 41  | 日野川 | 伯耆町金廻           | 左   | 10k500 ~ 11k150 | 650   | 堤防断面不足  | A   | 堤防断面不足・天端幅不足 | 積土のう工           | 西部総合       |

| No. | 河川名 | 地先名<br>(水防管理団体) | 左右岸 | 区 間    |          | 種 別   | 重要度    | 重要理由 | 想定される水防対策<br>工法 | 県担当<br>事務所 |      |
|-----|-----|-----------------|-----|--------|----------|-------|--------|------|-----------------|------------|------|
|     |     |                 |     | 距離標    | 延長(m)    |       |        |      |                 |            |      |
| 42  | 日野川 | 伯耆町吉定           | 右   | 10k900 | ～ 11k100 | 200   | 堤防断面不足 | A    | 堤防断面不足・天端幅不足    | 積土のう工      | 西部総合 |
| 43  | 日野川 | 伯耆町金廻           | 左   | 11k000 | ～ 11k300 | 300   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 44  | 日野川 | 伯耆町吉定           | 右   | 10k900 | ～ 11k500 | 600   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 45  | 日野川 | 伯耆町吉定           | 右   | 11k100 | ～ 11k300 | 200   | 堤防断面不足 | B    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 46  | 日野川 | 伯耆町吉定           | 右   | 11k220 | ～ 11k260 | 40    | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 47  | 日野川 | 伯耆町立岩           | 右   | 11k500 | ～ 11k900 | 400   | 流下能力   | A    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 48  | 日野川 | 伯耆町金廻           | 左   | 11k700 | ～ 11k900 | 200   | 流下能力   | A    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 49  | 日野川 | 伯耆町立岩           | 左   | 12k020 | ～ 12k020 | 0     | 工作物    | B    |                 |            |      |
| 50  | 日野川 | 伯耆町立岩           | 右   | 11k900 | ～ 12k250 | 350   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 51  | 日野川 | 伯耆町立岩           | 右   | 12k250 | ～ 12k750 | 500   | 流下能力   | A    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 52  | 日野川 | 伯耆町立岩           | 右   | 12k750 | ～ 12k850 | 100   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 53  | 日野川 | 伯耆町上細見          | 右   | 12k850 | ～ 13k200 | 350   | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 54  | 日野川 | 伯耆町上細見          | 右   | 13k200 | ～ 13k750 | 550   | 堤防高不足  | B    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 55  | 日野川 | 伯耆町大江           | 右   | 13k760 | ～ 14k160 | 400   | 新堤防    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 56  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 左   | 14k220 | ～ 14k220 | 0     | 工作物    | B    |                 |            |      |
| 57  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k100 | ～ 14k650 | 550   | 堤防断面不足 | A    | 堤防断面不足・天端幅不足    | 積土のう工      | 西部総合 |
| 58  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k300 | ～ 14k500 | 200   | 漏水     | B    |                 | 月の輪工       | 西部総合 |
| 59  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 13k750 | ～ 15k200 | 1,450 | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 60  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 14k400 | ～ 14k600 | 200   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 61  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k600 | ～ 14k630 | 30    | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 62  | 日野川 | 伯耆町大江           | 右   | 14k730 | ～ 14k780 | 50    | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 63  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k650 | ～ 14k900 | 250   | 堤防断面不足 | B    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 64  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 14k840 | ～ 14k890 | 50    | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 65  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 14k500 | ～ 15k300 | 800   | 堤防断面不足 | B    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 66  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 14k600 | ～ 15k350 | 750   | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 67  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k900 | ～ 15k100 | 200   | 堤防断面不足 | A    | 堤防断面不足・天端幅不足    | 積土のう工      | 西部総合 |
| 68  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 14k950 | ～ 15k150 | 200   | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 69  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 15k100 | ～ 15k200 | 100   | 堤防断面不足 | B    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 70  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 15k200 | ～ 15k400 | 200   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 71  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 左   | 15k340 | ～ 15k340 | 0     | 工作物    | B    |                 |            |      |
| 72  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 15k450 | ～ 15k700 | 250   | 堤防断面不足 | A    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 73  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 15k450 | ～ 15k700 | 250   | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 74  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 15k570 | ～ 15k700 | 130   | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 75  | 日野川 | 伯耆町溝口           | 右   | 15k400 | ～ 16k000 | 600   | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 76  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 15k700 | ～ 16k000 | 300   | 流下能力   | A    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 77  | 日野川 | 伯耆町宮原           | 右   | 15k500 | ～ 16k150 | 650   | 堤防断面不足 | A    | 堤防断面不足・天端幅不足    | 積土のう工      | 西部総合 |
| 78  | 日野川 | 伯耆町宮原           | 右   | 15k850 | ～ 16k100 | 250   | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 79  | 日野川 | 伯耆町宮原           | 右   | 16k150 | ～ 16k250 | 100   | 堤防断面不足 | B    | 堤防断面不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 80  | 日野川 | 伯耆町宇代           | 左   | 16k250 | ～ 16k330 | 80    | 旧川跡    | 要    |                 |            | 西部総合 |
| 81  | 日野川 | 伯耆町宮原           | 右   | 16k500 | ～ 16k650 | 150   | 堤防高不足  | B    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |
| 82  | 日野川 | 伯耆町中祖           | 左   | 16k500 | ～ 16k900 | 400   | 流下能力   | B    | 流下能力不足          | 積土のう工      | 西部総合 |
| 83  | 日野川 | 伯耆町古市           | 左   | 16k900 | ～ 17k000 | 100   | 堤防高不足  | A    | 堤防高不足           | 積土のう工      | 西部総合 |

## 重要水防箇所(法勝寺川)

| No. | 河川名  | 地先名<br>(水防管理団体) | 左右岸 | 区 間           |       | 種 別        | 重要度 | 重要理由               | 想定される水防対策<br>工法 | 県担当<br>事務所 |
|-----|------|-----------------|-----|---------------|-------|------------|-----|--------------------|-----------------|------------|
|     |      |                 |     | 距離標           | 延長(m) |            |     |                    |                 |            |
| 84  | 法勝寺川 | 米子市観音寺          | 左   | 0k100 ~ 0k350 | 250   | 堤防高不足      | B   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 85  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 右   | 0k100 ~ 0k350 | 250   | 堤防高不足      | B   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 86  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 右   | 0k150 ~ 0k650 | 500   | 堤防断面不足     | B   | 堤防断面不足・天端幅不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 87  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 右   | 1k100 ~ 1k100 | 0     | 破堤跡        | 要   | 破堤跡                |                 | 西部総合       |
| 88  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 右   | 1k350 ~ 1k450 | 100   | 堤防高不足      | B   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 89  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 右   | 1k350 ~ 1k450 | 100   | 堤防断面不足     | B   | 堤防断面不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 90  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 左   | 1k400 ~ 1k400 | 0     | 破堤跡        | 要   | 破堤跡                |                 | 西部総合       |
| 91  | 法勝寺川 | 米子市尚徳           | 左   | 1k700 ~ 1k700 | 0     | 破堤跡        | 要   | 破堤跡                |                 | 西部総合       |
| 92  | 法勝寺川 | 米子市尚徳           | 左   | 1k800 ~ 1k800 | 0     | 破堤跡        | 要   | 破堤跡                |                 | 西部総合       |
| 93  | 法勝寺川 | 米子市兼久           | 左   | 1k870 ~ 1k870 | 0     | 工作物        | A   | 桁下高不足              |                 | 西部総合       |
| 94  | 法勝寺川 | 米子市青木           | 右   | 2k130 ~ 2k140 | 10    | 堤防高不足      | A   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 95  | 法勝寺川 | 米子市福市           | 左   | 2k200 ~ 2k200 | 0     | 破堤跡        | 要   | 破堤跡                |                 | 西部総合       |
| 96  | 法勝寺川 | 米子市青木           | 左   | 2k220 ~ 2k220 | 0     | 工作物        | B   |                    |                 |            |
| 97  | 法勝寺川 | 米子市青木           | 右   | 2k375 ~ 2k425 | 50    | 堤防断面不足     | A   | 堤防断面不足・天端幅不足・ハラヘット | 積土のう工           | 西部総合       |
| 98  | 法勝寺川 | 米子市青木           | 右   | 2k250 ~ 2k550 | 300   | 堤防高不足      | A   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 99  | 法勝寺川 | 米子市青木           | 左   | 2k585 ~ 2k585 | 0     | 工作物        | B   |                    |                 |            |
| 100 | 法勝寺川 | 米子市榎原           | 左   | 2k600 ~ 3k100 | 500   | 漏水         | B   |                    | 月の輪工            | 西部総合       |
| 101 | 法勝寺川 | 米子市榎原           | 左   | 2k750 ~ 3k100 | 350   | 流下能力       | B   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 102 | 法勝寺川 | 米子市青木           | 右   | 2k750 ~ 3k100 | 350   | 流下能力       | B   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 103 | 法勝寺川 | 米子市榎原           | 左   | 3k100 ~ 3k750 | 650   | 流下能力       | A   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 104 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 右   | 3k100 ~ 3k800 | 700   | 流下能力       | A   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 105 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 左   | 3k750 ~ 3k850 | 100   | 流下能力       | B   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 106 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 左   | 3k825 ~ 3k825 | 0     | 工作物        | A   |                    |                 |            |
| 107 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 右   | 3k800 ~ 3k900 | 100   | 流下能力       | B   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 108 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 3k870 ~ 4k100 | 230   | 旧川跡        | 要   |                    |                 | 西部総合       |
| 109 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k270 ~ 4k340 | 70    | 旧川跡        | 要   |                    |                 | 西部総合       |
| 110 | 法勝寺川 | 南部町境            | 左   | 4k325 ~ 4k325 | 0     | 工作物        | A   |                    |                 |            |
| 111 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 左   | 3k850 ~ 4k800 | 950   | 堤防高不足      | A   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 112 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k100 ~ 4k900 | 800   | 堤防断面不足     | B   | 堤防断面不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 113 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 3k900 ~ 5k150 | 1,250 | 堤防高不足      | A   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 114 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k100 ~ 4k500 | 400   | 漏水         | B   | 漏水                 | 月の輪工            | 西部総合       |
| 115 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k500 ~ 4k700 | 200   | 漏水・法崩れ・すべり | A   | 漏水                 | 折り返し工           | 西部総合       |
| 116 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k700 ~ 5k000 | 300   | 漏水         | B   | 漏水                 | 月の輪工            | 西部総合       |
| 117 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 4k570 ~ 4k650 | 80    | 旧川跡        | 要   |                    |                 | 西部総合       |
| 118 | 法勝寺川 | 米子市大袋           | 左   | 4k400 ~ 4k900 | 500   | 堤防断面不足     | B   | 堤防断面不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 119 | 法勝寺川 | 南部町境            | 左   | 5k010 ~ 5k010 | 0     | 工作物        | A   | 桁下高不足              |                 | 西部総合       |
| 120 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 4k800 ~ 5k700 | 900   | 流下能力       | A   | 流下能力不足             | 積土のう工           | 西部総合       |
| 121 | 法勝寺川 | 南部町境            | 右   | 5k470 ~ 5k640 | 170   | 旧川跡        | 要   |                    |                 | 西部総合       |
| 122 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 5k250 ~ 6k250 | 1,000 | 堤防高不足      | A   | 堤防高不足              | 積土のう工           | 西部総合       |
| 123 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 5k870 ~ 5k930 | 60    | 旧川跡        | 要   |                    |                 | 西部総合       |

| No. | 河川名  | 地先名<br>(水防管理団体) | 左右岸 | 区 間   |         | 種 別   | 重要度        | 重要理由 | 想定される水防対策<br>工法 | 県担当<br>事務所 |
|-----|------|-----------------|-----|-------|---------|-------|------------|------|-----------------|------------|
|     |      |                 |     | 距離標   | 延長(m)   |       |            |      |                 |            |
| 124 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 5k900 | ～ 5k900 | 0     | 工作物        | A    | 桁下高不足           | 西部総合       |
| 125 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 5k700 | ～ 6k800 | 1,100 | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 126 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 5k300 | ～ 7k100 | 1,800 | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 127 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 5k300 | ～ 5k500 | 200   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 128 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 5k700 | ～ 6k300 | 600   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 129 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 5k700 | ～ 6k450 | 750   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 130 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 5k700 | ～ 6k850 | 1,150 | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 131 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k280 | ～ 6k350 | 70    | 旧川跡        | 要    |                 | 西部総合       |
| 132 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k250 | ～ 6k450 | 200   | 堤防高不足      | B    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 133 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 6k450 | ～ 6k450 | 0     | 工作物        | B    | 桁下高不足           | 西部総合       |
| 134 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k300 | ～ 6k500 | 200   | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 135 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k500 | ～ 6k900 | 400   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 136 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k900 | ～ 6k950 | 50    | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 137 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 6k460 | ～ 6k800 | 340   | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 138 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k450 | ～ 7k150 | 700   | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 139 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 右   | 6k980 | ～ 7k030 | 50    | 旧川跡        | 要    |                 | 西部総合       |
| 140 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 6k850 | ～ 7k300 | 450   | 流下能力       | B    | 流下能力不足          | 西部総合       |
| 141 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 左   | 7k080 | ～ 7k080 | 0     | 工作物        | B    | 桁下高不足           | 西部総合       |
| 142 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 7k000 | ～ 7k220 | 220   | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 143 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 7k100 | ～ 7k300 | 200   | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 144 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k150 | ～ 7k250 | 100   | 流下能力       | B    | 流下能力不足          | 西部総合       |
| 145 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k170 | ～ 7k570 | 400   | 旧川跡        | 要    |                 | 西部総合       |
| 146 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k250 | ～ 7k550 | 300   | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 147 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k300 | ～ 7k500 | 200   | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 148 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 7k300 | ～ 7k600 | 300   | 堤防断面不足     | A    | 堤防断面不足・天端幅不足    | 西部総合       |
| 149 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 7k350 | ～ 7k700 | 350   | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 150 | 法勝寺川 | 南部町福成           | 左   | 7k610 | ～ 7k610 | 0     | 工作物        | B    |                 | 西部総合       |
| 151 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k850 | ～ 8k000 | 150   | 堤防高不足      | B    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 152 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k800 | ～ 8k050 | 250   | 旧川跡        | 要    |                 | 西部総合       |
| 153 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k630 | ～ 7k700 | 70    | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 154 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 7k700 | ～ 8k300 | 600   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 155 | 法勝寺川 | 南部町阿賀           | 右   | 8k300 | ～ 8k370 | 70    | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 156 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 8k130 | ～ 8k130 | 0     | 工作物        | A    |                 | 西部総合       |
| 157 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 8k295 | ～ 8k295 | 0     | 工作物        | A    |                 | 西部総合       |
| 158 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 7k830 | ～ 8k500 | 670   | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 159 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 8k500 | ～ 8k700 | 200   | 漏水・法崩れ・すべり | A    | 漏水              | 西部総合       |
| 160 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 8k700 | ～ 8k860 | 160   | 漏水         | B    | 漏水              | 西部総合       |
| 161 | 法勝寺川 | 南部町倭            | 右   | 7k650 | ～ 9k050 | 1,400 | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 162 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 7k900 | ～ 8k900 | 1,000 | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 163 | 法勝寺川 | 南部町倭            | 右   | 8k000 | ～ 8k900 | 900   | 堤防高不足      | A    | 堤防高不足           | 西部総合       |
| 164 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 7k700 | ～ 9k900 | 2,200 | 堤防断面不足     | B    | 堤防断面不足          | 西部総合       |
| 165 | 法勝寺川 | 南部町原            | 左   | 8k250 | ～ 9k550 | 1,300 | 旧川跡        | 要    |                 | 西部総合       |

| No. | 河川名  | 地先名<br>(水防管理団体) | 左右岸 | 区 間             |       | 種 別    | 重要度 | 重要理由         | 想定される水防対策<br>工法 | 県担当<br>事務所 |
|-----|------|-----------------|-----|-----------------|-------|--------|-----|--------------|-----------------|------------|
|     |      |                 |     | 距離標             | 延長(m) |        |     |              |                 |            |
| 166 | 法勝寺川 | 南部町倭            | 右   | 8k900 ~ 9k050   | 150   | 堤防高不足  | B   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 167 | 法勝寺川 | 南部町倭            | 左   | 9k070 ~ 9k070   | 0     | 工作物    | B   |              |                 | 西部総合       |
| 168 | 法勝寺川 | 南部町倭            | 右   | 8k750 ~ 9k400   | 650   | 旧川跡    | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 169 | 法勝寺川 | 南部町小原           | 左   | 8k900 ~ 9k350   | 450   | 流下能力   | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 170 | 法勝寺川 | 南部町清水           | 左   | 9k080 ~ 9k500   | 420   | 漏水     | B   | 漏水           | 月の輪工            | 西部総合       |
| 171 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 右   | 9k350 ~ 9k450   | 100   | 堤防高不足  | B   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 172 | 法勝寺川 | 南部町清水           | 左   | 9k450 ~ 9k650   | 200   | 堤防高不足  | A   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 173 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 右   | 9k300 ~ 10k100  | 800   | 堤防断面不足 | B   | 堤防断面不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 174 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 右   | 9k450 ~ 10k200  | 750   | 堤防高不足  | A   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 175 | 法勝寺川 | 南部町西            | 左   | 9k650 ~ 10k050  | 400   | 流下能力   | A   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 176 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 左   | 9k930 ~ 9k930   | 0     | 工作物    | A   | 桁下高不足        |                 | 西部総合       |
| 177 | 法勝寺川 | 南部町西            | 左   | 10k040 ~ 10k080 | 40    | 旧川跡    | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 178 | 法勝寺川 | 南部町西            | 左   | 10k100 ~ 10k300 | 200   | 堤防断面不足 | A   | 堤防断面不足・天端幅不足 | 積土のう工           | 西部総合       |
| 179 | 法勝寺川 | 南部町西            | 左   | 10k050 ~ 10k400 | 350   | 堤防高不足  | A   | 堤防高不足        | 積土のう工           | 西部総合       |
| 180 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 右   | 10k200 ~ 10k450 | 250   | 流下能力   | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 181 | 法勝寺川 | 南部町法勝寺          | 左   | 10k370 ~ 10k370 | 0     | 工作物    | A   | 桁下高不足        |                 | 西部総合       |
| 182 | 法勝寺川 | 南部町西            | 左   | 10k300 ~ 10k450 | 150   | 流下能力   | B   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 183 | 法勝寺川 | 南部町落合           | 右   | 10k450 ~ 10k800 | 350   | 流下能力   | A   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 184 | 法勝寺川 | 南部町落合           | 左   | 10k650 ~ 10k700 | 50    | 旧川跡    | 要   |              |                 | 西部総合       |
| 185 | 法勝寺川 | 南部町落合           | 左   | 10k450 ~ 10k900 | 450   | 流下能力   | A   | 流下能力不足       | 積土のう工           | 西部総合       |
| 186 | 法勝寺川 | 南部町落合           | 左   | 10k800 ~ 10k800 | 0     | 工作物    | A   | 桁下高不足        |                 | 西部総合       |